

COMUNE DI CALIZZANO

PROVINCIA DI SAVONA

SISTEMA FOGNARIO COMUNALE PER RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEI TERRITORI COMUNALI DI CALIZZANO E BARDINETO

Danni alluvionali subiti dal sistema fognario ed impianto di depurazione a seguito eventi del 24 Novembre 2016

Lavori per ripristino funzionalità collettori fognari e impianto di depurazione

Finanziamento Regione Liguria con O.C.D.P.C. n° 434 del 11.01.2017
Primo Piano Stralcio interventi prioritari acquedotti, fognature, depuratori, discariche.
Importo Complessivo €. 850.800,32

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

All. 7 – Cronoprogramma fasi attuative – Diagramma tipo Gant

Il progettista

Dott. Ing. Mauro Prando

Via Famagosta 3

C.F. PRN MRA 48C31I480H

P.I. 00335170098

E-Mail P.e.c. mauro.prando1@ingpec.eu

17100 Savona



Comune di Calizzano

Responsabile U.T.C.

Geom. Roberto Riolfo

Maggio 2018

COMUNE DI CALIZZANO (SV) – Sistema fognario comunale per raccolta e trattamento acque reflue a servizio dei territori di Calizzano e Bardineto
Danni alluvionali subiti dal sistema fognario ed impianto di depurazione a seguito eventi alluvionali del 24 novembre 2016
Lavori di ripristino funzionalità collettori fognari e impianto di depurazione / Importo complessivo €. 850.800,32

CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE - Diagramma tipo Gant / Tempo attuativo generale e parziale fasi lavorative – Complessivo pari a 7 mesi lavorativi (210 giorni)

Il presente cronoprogramma delle attività di cantiere è stato suddiviso sui 10 gruppi di intervento identificati dal progetto.
Si è ipotizzata la possibile messa in campo da parte dell'appaltatrice di più squadre operative operanti contemporaneamente su diversi interventi tra loro non interferenti.
L'accantieramento principale con baraccamenti e servizi è stato ipotizzato in un'area del capoluogo di disponibilità pubblica, con ampio accesso carrabile, posta nelle vicinanze del viadotto della S.P. n° 490 con possibilità di connessione / allaccio al civico acquedotto e alla rete fognaria comunale; gli accantieramenti più periferici potranno essere allestiti presso le zone di lavorazione poste in varie aree del territorio comunale; presso l'impianto di depurazione principale in località Caragna saranno disponibili servizi igienici, mentre per quanto ai posizionamenti più distanti e disagiati potranno essere allestiti punti igienici autonomi (di tipo a box prefabbricato con latrina chimica / tipo Sebach).
In conseguenza all'analisi del progetto e della documentazione di appalto l'appaltatore, anche sulla indicativa base del presente cronoprogramma, entro 10 gg. dalla consegna, dovrà presentare alla D.L. una propria proposta di esecuzione dei lavori, elaborata in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto piano, anche in revisione del presente cronoprogramma, saranno riportate, per ogni lavorazione ed intervento, le previsioni del periodo di esecuzione oltre tutte le altre informazioni ritenute utili.
Tale programma dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate come fissato dal capitolato speciale di appalto (pari a 210 giorni consecutivi). La proposta dell'appaltatore, dopo la approvazione di rito, diventerà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettarne i tempi.

