

PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

Clas: 8.2.7 N.0052041 PROVINCIA Data DI SAVONA 25/09/2025

Classifica 8.2 Fascicolo 6/2026

alluvionale del 22/09/2025 al km 2+320 circa di versante OGGETTO: SP 542 "di Pontinvrea": Lavori di messa in sicurezza della porzione in frana e ricostruzione del muro lesionato a seguito dell'evento

VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 140 DEL Digs 36/2023

21/09/2025, le forti piogge concentratesi sul quadrante occidentale della Provincia di regionale dall'ARPA Liguria, con comunicazione II giorno 22/09/2025, provocato alcuni episodi puntuali di dissesto che hanno interessato la viabilità Savona, in particolare in Val Bormida e nello specifico nel Comune di Dego, hanno arante l'allerta idrogeologica gialla emanata su tutto il territorio Liguria, con comunicazione n° 2025_040 delle ore 11:53 del

2+320 2+320 circa, In particolare, Jungo la SP 542 "di Pontinvrea", alle progressive chilometrica 2+200 e scoscendimento sulla carreggiata stradale di circa 50 mc di materiale terrigeno e, al km anche il lesionamento del muro di controripa, che risulta prossimo al crollo 0 precipitazioni intense e prolungate hanno determinato ō

della controripa hanno reso necessario l'allontanamento del traffico dal versante mediante vegetale dalla carreggiata, tuttavia l'istituzione Nell'immediatezza dell'evento è interventuto il personale dell'ente manutenzione ordinaria e si è provveduto a rimuovere il materiale terroso e di un senso unico alternato governato da semaforo le condizioni di instabilità della struttura muraria di e la ditta affidataria

incolumità. ricostruzione dell'opera muraria al piede del versante che ha ormai perso la propria esecuzione funzionalità Tutto ciò premesso, risulta necessario disporre senza alcun indugio dei lavori di messa <u>හ</u> fine di rimuovere 3 sicurezza delle ō stato Ω. pregiudizio due porzioni di alla pubblica e versante la immediata

al fine del ripristino del transito in sicurezza seguirà sommariamente L'intervento di messa in sicurezza del versante e della ricostruzione dell'operarmuraria lavorative: E LAT STATE

- installazione cantiere
- pulizia forestale e disgaggio del materiale in frana;-



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

- trasporto materiale di risulta in discarica;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- stabilità del versante e conseguentemente ripristinare realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per Φ ristabilire condizioni di sicurezza ē condizioni di
- riordino del disciplinamento delle acque
- demolizione dell'opera muraria
- asportazione delle macerie e trasporto in apposita discarica
- ricostruzione del contrasto al piede del versante

disponibile ad interventire nell'immediato Simone Martini, 1/13 -17012 Albissola Marina (SV) P.I.V.A. 01470760099, che si è dichiarata Per quanto premesso, per l'esecuzione dell'intervento è c. 2 del Dlgs 36/2023 la ditta Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l. con sede legale in Via stata individuata, ai sensi dell'art.

Genova individuato l'Ing. Per quanto riguarda la parte tecnica di progettazione, DFFFNC85R19D969B = 10598 Francesco Þ con Daffra, studio iscritto 3 all'Ordine Campomorone, degli Ingegneri DL, contabilità e sicurezza è stato P.za Marconi della Provincia 5/1, SF

geognostica, 13, CF SVRLCU73C06D969M Iscrirtto all'Ordine dei Geologi della Liguria al n 495 AP, con studio in Genova Via De Paoli l'esecuzione delle prove geognostiche e dei lavori, è stato indviduato il Geol. Per quanto riguarda la parte tecnica geologica, comprensiva di redazione di campagna redazione di relazione geologicqa Φ geotecnica, PL geologica Luca Sivori, durante

Riproduzione del documento

Protocollo n. 0052041/2025 del 25/09/2025

l'incarico, ognuno per la parte di propria competenza; secondo quanto sopra specificato Entrambi i professionisti si sono dichiarati immediatamente disponibile e assumono quindi

Il totale dell'intervento, compensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione giustificativa previste dall'art. 140 del DIgs 36/2023 spese tecniche O quadro ascende a economico 350,000,00 che verranno redatti secondo W migliore defizione <u>s</u> avrà Ю tempistiche con perizia

Dego, 24/09/2025

17012 AEBISSOLA MARINA (SV)
Tel. 348,4103251
GF e P.IVA: 01470760099 Per la ditta Vezzoso Costruzioni Parte Tecnica geologica e

VEZZOSO COSTRUCIÓN EDILLS R.I. VI-OSIMONE NATORI, 1/13

Geo! geotecnica

dca)Sivori

Parte Tecnica: progettazione DL e

contabilità e sicurezza

ng:Francesco Daffra

Per la