



2008_P801	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<i>Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia</i>		Responsabile Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2008\_P801

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

Responsabile  
Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2008\_P801**

**Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	RS	4	03		20.600,00
Totale Entrate					<b>20.600,00</b>



**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	85.061,83
Totale Spesa					<b>85.061,83</b>



**Finalità**

Ristrutturazione interna e realizzazione impianto fotovoltaico presso il rifugio escursionistico Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia, attuabile con l'utilizzo delle economie di cui al finanziamento regionale FIR 2006: "Progetto integrato di riqualificazione del percorso principale, e sue varianti, dell'Alta Via dei Monti Liguri: individuazione e creazione di varianti di percorso con particolare riferimento al tratto Colle Melogno-Le Meugge".



2008\_P801

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

Responsabile  
Bogni Roberto

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progettazione interventi		100,00	01/08/2012	30/10/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	progettazione definitiva
			01/08/2012	14/09/2012			
consegna lavori			01/11/2012	31/12/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/11/2012				
fine lavori			01/01/2013	30/06/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 31/10/2012

La progettazione degli interventi di manutenzione della Cascina Miera, affidata a giugno 2012 all'arch. Fabrizio Conti, si è svolta in due fasi:

- progettazione preliminare, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 12 del 02/05/2012

- progettazione definitiva, approvata con Provvedimento Dirigenziale n. 5467 del 14/09/2012

Con gli elaborati prodotti si è avviato l'iter volto ad ottenere le necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------



2008_P801	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di manutenzione ordinaria e realizzazione impianto fotovoltaico da 3,5 Kw presso il rifugio escursionistico e laboratorio di educazione ambientale di Cascina Miera - Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia</b>		Responsabile Bogni Roberto

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		4	03	20180	RS		TRASF.REG. PROGETTO "ALTAVIA D EI MONTI LIGURI" (cod. minist. 4.03.3140)	acc. 2008/1591	20.600,00
<b>Totale Entrate</b>									20.600,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67055	RS		REALIZZAZIONE PROGETTO "ALTAVIA A DEI MONTI LIGURI" (cod. minist. 2.07.06.01)	imp. 2008/1179	85.061,83
<b>Totale Spese</b>									85.061,83
<b>Saldo</b>									-64.461,83

<b>Motivo della variazione del</b>
------------------------------------



2010\_P801

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia*

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2010_P801	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2010\_P801**  
**Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	RS	04	03	Trasferimenti capitale Regione	35.000,00
Totale Entrate				<b>35.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	35.000,00
Totale Spesa				<b>35.000,00</b>	

**Finalità**

Riquilificazione e messa in sicurezza accessi alla Riserva.



2010_P801	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia</b>		Responsabile Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento interventi			01/11/2012	31/12/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/11/2012				
fine lavori			01/01/2013	30/06/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
<b>Relazione monitoraggio</b>				

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	03	20400	RS		TRASF.REG. PER INTERVENTI NELL A RISERVA DELL'ADELASIA (cod. minist. 4.03.3140)	acc. 2010/965 € 25.000,00 acc. 2011/1195 € 10.000,00	35.000,00
<b>Totale Entrate</b>									35.000,00



2010_P801	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia</b>		Responsabile Bogni Roberto

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67039	RS		RISERVA DELL'ADELASIA-INTERVEN TI DI VALORIZZAZIONE TERRITORI ALE (cod. minist. 2.07.06.01)	imp. 2010/812 € 25.000,00 imp. 2011/866 € 10.000,00	35.000,00
<b>Totale Spese</b>									35.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

<b>Motivo della variazione del</b>
------------------------------------





2010\_P802

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"*

Responsabile  
Genta Paolo

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Genta Paolo***



2010\_P802

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"**

Responsabile  
Genta Paolo


Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2010\_P802**

**Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"**

**RESPONSABILE: Genta Paolo**

**BUDGET**



**Finalità**

L'intervento rappresenta una ulteriore ed importante fase di recupero naturalistico delle residue zone umide d'acqua dolce della piana di Albenga, che costituiscono il nucleo vitale della rete ecologica formata dal sistema fluviale Arroscia-Centa.  
L'intervento intende procedere al recupero strutturale e funzionale degli habitat di interesse comunitario 3140 (Acque oligomestorofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.) e 3170 (Stagni temporanei mediterranei) in una zona umida inclusa nel S.I.C. IT1324909 "Torrente Arroscia e Centa".



2010_P802	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"</b>		Responsabile Genta Paolo

L'intervento prevede la rivegetazione di tratti spondali con l'impianto di specie autoctone, il diradamento di specie vegetali invasive e l'eradicazione di specie vegetali alloctone, la rimozione di rifiuti e la rimozione di testuggini esotiche riconducibili al genere Trachemys che causano impatto negativo sulla fauna autoctona.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e gestione naturalistica			01/06/2010	30/06/2013	Genta Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/06/2010				
Interventi di miglioramento ambientale			01/01/2013	30/06/2013	Genta Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio****Stakeholder****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	02	5012	RS		TRASF.REG. PROGETTO "RETE NATU RA 2000" DOCUP OB.2 MIS.2.6. B (cod. minist. 2.02.0710)	acc. 2010/1070 € 51.000,00	51.000,00
<b>Totale Entrate</b>									51.000,00



2010\_P802

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di una zona umida di elevato interesse naturalistico nel SIC IT 1324909 "Torrente Arroscia e Centa"**Responsabile  
Genta Paolo**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		1	03	7086	RS		ATTIVITA' DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (cod. minist. 1.07.06.03)	imp. 2010/904 € 2.000,00 imp. 2010/904/1 € 5.000,00	7.000,00
2012		1	03	7103	RS		INTERVENTI PROGETTUALI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA, PARCHI E RISERVE NATURALI (cod. minist. 1.07.06.03)	quota co-finanziamento imp. 2008/1214 € 4.000,00	4.000,00
2012		2	01	67070	RS		PROGETTO RETE NATURA 2000 DOCU P OB. 2 MISURA 2.6.B. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE (cod. minist. 2.07.06.01)	imp. 2010/905 € 44.000,00	44.000,00
<b>Totale Spese</b>									55.000,00
<b>Saldo</b>									-4.000,00

**Motivo della variazione del**



2011\_S809

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri*

Responsabile  
Genta Paolo

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Genta Paolo***



2011_S809	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri</b>		<b>Responsabile</b> Genta Paolo

Stato  
In Corso


**OBIETTIVO: 2011\_S809**  
**Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri**

**RESPONSABILE: Genta Paolo**


**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2011	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	187.200,00
Totale Entrate				<b>187.200,00</b>	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2011	CP	02	01	Acq. beni immob.	237.200,00
Totale Spesa				<b>237.200,00</b>	



**Finalità**

Il progetto è centrato sull'integrazione tematica e territoriale delle Rete Regionale di Fruizione strutturata intorno all'Alta Via dei Monti Liguri e alle Aree Protette quali ambiti di eccellenza per la qualità dell'ambiente e l'attrattività per un turismo sostenibile.  
 Gli interventi previsti sono sinteticamente di seguito descritti:

- Ripristino dei sentieri della Riserva Naturalistica dell'Adelasia
- Collegamento Finalborgo/AVML



2011\_S809

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri**

Responsabile  
Genta Paolo

- Estensione dell'itinerario Bormida Natura
- Valorizzazione delle sorgenti d'acqua presenti sul tracciato AVML

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva		100,00	20/04/2011	30/06/2011		S8 - Territorio/Ambiente	
			20/04/2011	29/06/2011			
Gara di appalto			01/07/2011	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	vedi relazione monitoraggio. Fase variata a giugno e a novembre 2012
			30/06/2011				
Consegna lavori			01/07/2013	30/09/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Ultimazione lavori			01/09/2014	30/09/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/06/2011

I progettisti incaricati della progettazione hanno consegnato nei termini previsti dal disciplinare di incarico gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva del progetto. Dopo una prima verifica di conformità effettuata dall'Ufficio Parchi, in data 29/06/2011 si è provveduto a richiedere al Sefvizio Procedimenti Concertativi dell'Ente l'indizione di apposita conferenza per la valutazione congiunta del progetto da parte di tutti i soggetti interessati dall'esecuzione degli interventi.

Relazione al 31/12/2011

In carenza di impegno formale da parte di Regione Liguria per l'erogazione delle risorse finanziate con fondi F.A.S. (Fondi Aree Sottoutilizzate), non si è dato avvio alle procedure di gara per l'individuazione dell'appaltatore dei lavori.

Relazione al 30/10/2012

Non ancora formalizzata da parte di Regione Liguria l'assegnazione di fondi necessaria per l'indizione della gara.



2011_S809	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Progetto integrato della rete sentieristica dei parchi e dell'Alta Via dei Monti Liguri</b>		<b>Responsabile</b> Genta Paolo

Stakeholder
Associazioni - sportive
Enti - Enti Territoriali
Cittadini - Turisti

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

### RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2011		04	03	20180	CP		TRASF.REG. PROGETTO "ALTAVIA D EI MONTI LIGURI" (cod. minist. 4.03.3140)		187.200,00
<b>Totale Entrate</b>									187.200,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2011		02	01	67055	CP		REALIZZAZIONE PROGETTO "ALTAVIA DEI MONTI LIGURI" (cod. minist. 2.07.06.01)		237.200,00
<b>Totale Spese</b>									237.200,00
<b>Saldo</b>									-50.000,00

Motivo della variazione del 15/11/2012
Adeguamento fasi a nuove tempistiche





2011\_S814

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P6 - Pianif/Program. Terr

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN  
COMUNE DI QUILIANO**

Responsabile  
Ferro Paola

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE  
TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P6 - Pianif/Program. Terr***

**RESPONSABILE  
*Ferro Paola***



2011\_S814

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P6 - Pianif/Program. Terr

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO**

Responsabile  
Ferro Paola

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2011\_S814**


**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO**

**RESPONSABILE: Ferro Paola**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2011	CP	00	00	450.000,00
Totale Entrate				<b>450.000,00</b>



**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2011	CP	02	01	Acq. beni immob.	450.000,00
Totale Spesa				<b>450.000,00</b>	



**Finalità**

Nel mese di marzo 2011 un tratto d'argine in sponda orografica destra del torrente Trexenda ha subito un cedimento strutturale tale da rendere precaria la stabilità dello stesso. Il muro d'argine in argomento, su cui insiste il muro perimetrale portante di un fabbricato costituito da due piani fuori terra ed identificato catastalmente con il mappale 258 del foglio 48, è classificato fra le opere idrauliche di terza categoria di cui al R.D. 523/1904 e, pertanto, la sua manutenzione rientra nelle competenze della Provincia ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera d) della L.R. 18/199. Risulta quindi necessario un intervento di messa in sicurezza idraulica del tratto di arginatura del torrente al fine di prevenire danni alla pubblica e privata incolumità stante il possibile cedimento delle strutture già gravemente compromesse.



2011\_S814

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P6 - Pianif/Program. Terr

**RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO**

Responsabile  
Ferro Paola

--

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto preliminare			19/08/2011	31/10/2013		S8 - Territorio/Ambiente	vedi relazione monitoraggio
			19/08/2011				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 26/06/2012  
 Da accertamenti si è constatato che il fabbricato è stato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta in epoca in cui tale vincolo era già susstistente. Il Comune di Quiliano ha avviato il procedimento per la demolizione del fabbricato ad oggi senza concluderlo. La Provincia, quale organo di polizia idraulica, provvederà ad intimare ai prirpietari la demolizione della parte di fabbricato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta.

Relazione al 21/11/2012  
 La richiesta di modifica delle fasi nasce dal fatto che il Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale ha emesso ordinanza di demolizione (n. 3906 del 28/06/2012) nei confronti dei soggetti che hanno realizzato, senza autorizzazione idraulica, parte di un fabbricato il cui muro perimetrale insiste sull'argine oggetto di intervento. Conseguentemente gli interessati, oltre al ricorso in itinere davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, hanno comunicato la presentazione di una soluzione progettuale. Tale soluzione progettuale dovrà essere adeguatamente valutata dagli uffici nel pieno rispetto degli interessi pubblici da tutelare. La proposta progettuale dovrebbe essere consegnata entro il 30/11 p.v. e dovrebbe prevedere la demolizione con ricostruzione, in area idonea anche dal punto di vista idraulico, del fabbricato che ad oggi insiste sull'argine. L'intervento del presente obiettivo con relative fasi potrà essere definito in modo puntuale solo a seguito delle valutazioni della Provincia sul progetto presentato dai privati.

**Stakeholder**

- Associazioni - Ambientaliste
- Enti - Enti Territoriali
- Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------



2011_S814	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P6 - Pianif/Program. Terr
<b>RIFACIMENTO TRATTO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE TREXENDA IN COMUNE DI QUILIANO</b>		Responsabile Ferro Paola

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2011		00	00	1/2	CP		AVANZO DI AMM.NE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0002)		450.000,00
<b>Totale Entrate</b>									450.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2011		02	01	67045	CP		INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (cod. minist. 2.07.01.01)		450.000,00
<b>Totale Spese</b>									450.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 21/11/2012**

Adattamento fasi attività conseguente a presentazione nuova soluzione progettuale da parte di privati



2012\_P803

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Programma annuale ripristino piani viabili*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Programma annuale ripristino piani viabili**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P803	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Programma annuale ripristino piani viabili</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P803**  
**Programma annuale ripristino piani viabili**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	120.000,00
Totale Spesa				<b>120.000,00</b>	

**Budget Spesa**

Acq. beni immob. = 120.000

**Finalità**

L'opera riguarda il ripristino dei piani stradali mediante nuove asfaltature sulle strade provinciali nn. 5, 9, 33, 339, 24, 52, 60, 490, 14, 6, 334, 542, 41, ai fini del mantenimento delle minime condizioni di sicurezza per l'utenza stradale.



2012_P803	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Programma annuale ripristino piani viabili</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare	30,00	100,00	01/01/2012	30/05/2012	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Fase tecnica completata.
			01/01/2012	28/05/2012			
Progettazione definitiva	40,00	100,00	01/06/2012	29/03/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/06/2012	30/11/2012			
Progettazione esecutiva			01/04/2013	30/08/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/12/2012				
Gara di appalto			02/09/2013	31/10/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori			03/03/2014	31/10/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			03/11/2014	27/02/2015	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 28/05/2012:  
 La progettazione preliminare è stata eseguita nei tempi prestabiliti e prevedeva i tratti di strada lungo i quali verranno eseguiti i ripristini di pavimentazione approfonditi nelle prossime fasi progettuali.

relazione al 03/12/2012:  
 La progettazione definitiva è stata eseguita nei tempi prestabiliti ed ha approfondito le caratteristiche generali dell'intervento che verrà specificato tecnicamente nella successiva fase esecutiva.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari



2012\_P803

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Programma annuale ripristino piani viabili**

Responsabile  
Falco Renato

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66004	CP		PROGRAMMA ANNUALE RIPRISTINO PIANI VIABILI (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66004/90	CP		PROGRAMMA ANNUALE RIPRISTINO PIANI VIABILI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)		120.000,00
<b>Totale Spese</b>									120.000,00
<b>Saldo</b>									-120.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 120.000 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.





2012\_P804

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA**

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012\_P804

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA**

Responsabile  
Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P804**

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

**Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
		Totale Entrate	

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	0,00
Totale Spesa					

Non presenti dati

**Finalità**

L'intervento prevede la realizzazione di un polo scolastico in Albenga per ospitare il Liceo Classico e Scientifico Giordano Bruno, le sezioni dell'ITIS e dell'Istituto Agrario dell'Istituto Secondario 'Giancardi-Galilei-Aicardi', al fine di migliorare le condizioni ambientali e didattiche della popolazione scolastica, attualmente ospitate presso edifici in locazione.

La realizzazione dell'intervento è sottoposta ad una serie di vincoli complessi:



2012\_P804

**Assessorato**  
Schneck Roberto

**Centro di Responsabilità**  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA**

**Responsabile**  
Briano Franca

1) acquisizione delle aree dalla civica Amministrazione di Albenga che dovrà acquisirle dallo Stato e concordare con la Provincia le modalità per la messa a disposizione delle stesse, al fine di consentire alla Provincia di completare la progettazione e affidare i lavori di realizzazione.

2) copertura finanziaria dell'intervento, con alienazioni immobiliari per le quali, allo stato di definizione dell'obiettivo, non è dato sapere scadenze e possibilità di realizzo.

In ragione di quanto sopra lo sviluppo dell'intervento passerà per la redazione di una convenzione con il Comune di Albenga e la successiva predisposizione di una nuova progettazione.

Si tratta di un intervento il cui finanziamento quasi totalmente coperto da alienazioni immobiliari per le quali, allo stato di definizione dell'obiettivo, non è dato conoscere scadenze e possibilità di realizzo. Nella tempistica di sviluppo è pertanto prevista una prima relazione di monitoraggio al 30.7.2012, solo al termine della quale potranno essere stabilite le tempistiche definitive.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica periodica realizzabilità obiettivo		100,00	01/07/2012	31/07/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 31/07/2012
			01/07/2012	31/07/2012			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 31/07/2012

Alla data del 31/07/2012 non è ancora stata acquisita l'area da parte della Amministrazione di Albenga, pertanto non risulta possibile procedere con l'affidamento dell'incarico.

A tale riguardo è stata inviata con nota n 46113 del 07/06/2012 richiesta al Comune di Albenga relativa alle tempistiche sull'acquisizione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché informativa al Presidente della Giunta in data 2 luglio 2012 sull'impossibilità di procedere con l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Relazione al 02/10/2012

In data 02/10/2012 è stata approvata dalla Giunta provinciale (Delibera n 167 del 02/10/2012) bozza del protocollo d'intesa con il Comune di Albenga per la realizzazione del polo scolastico. Detto protocollo è stato inviato al Comune di Albenga per atti conseguenti. Solo a seguito della firma del protocollo si potrà procedere



2012_P804	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI ALBENGA</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare ed esecutiva.

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali  
Studenti di ogni ordine e grado

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	06	62060	CP	Progettazione	POLO SCOLASTICO DI ALBENGA-PROGETTAZIONE (cod. minist. 2.02.01.06)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

Sarà finanziato nel 2013 con accensione di mutuo.



2012\_P806

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.***

Responsabile  
Tessitore Andrea

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Tessitore Andrea***



2012_P806	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.</b>		Responsabile Tessitore Andrea

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P806</b>
<b>S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.</b>
<b>RESPONSABILE: Tessitore Andrea</b>

BUDGET						
<b>Budget Entrata</b>				<b>Budget Spesa</b>		
		<b>Tit.</b>	<b>Int.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
		2012	CP	02 01 Acq. beni immob.	0,00	
Totale Entrate				Totale Spesa		
Non presenti dati				Non presenti dati		

**Finalità**

Intervento di ristrutturazione e risanamento di un ponte in corrispondenza dell'inizio della strada, che presenta significative problematiche di manutenzione dei margini esterni e delle barriere di sicurezza. Il ponte, peraltro, conduce ad un centro zona della manutenzione provinciale.

L'intervento era già previsto nella precedente annualità del Programma OO.PP. e non era stato realizzato per mancanza dell'accertamento delle risorse necessarie in



2012_P806	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.</b>		Responsabile Tessitore Andrea

entrata nel bilancio provinciale.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva		100,00	01/06/2012	23/11/2012	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Dal momento della disponibilità delle risorse a bilancio (D.C.P. n. 21 del 31-05-2012), esigenze nel frattempo sopravvenute hanno incrementato notevolmente il carico di lavoro degli uffici incaricati della progettazione. Inoltre, per poter eseguire il ne
			01/06/2012	23/11/2012			
Conferenza di Servizi e approvazione progetto definitivo			01/06/2013	15/09/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Inizio fase conseguente all'accensione di mutuo per il finanziamento dell'opera, ipotizzabile entro maggio 2013 (vedi relazione monitoraggio)
Progettazione esecutiva			16/09/2013	31/10/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto			01/11/2013	31/12/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori			01/01/2014	30/04/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	



2012_P806	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.</b>		<b>Responsabile</b> Tessitore Andrea

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Collaudo e presa in carico			01/05/2014	30/06/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Monitoraggio al 30-09-2012  
 Dal momento della disponibilità delle risorse a bilancio (D.C.P. n. 21 del 31-05-2012), esigenze nel frattempo sopravvenute hanno incrementato notevolmente il carico di lavoro degli uffici incaricati della progettazione.  
 Inoltre, per poter eseguire il necessario rilievo topografico di dettaglio in alveo, si è dovuto attendere che lo stesso fosse in stato di secca, quindi fino ad estate inoltrata. Le concause di cui sopra hanno fatto sì che la progettazione definitiva dell'intervento abbia subito un ritardo, e che sia ad oggi in fase di ultimazione.

Monitoraggio al 30-11-2012  
 A seguito della DGP n. 103/2012, l'intervento, inizialmente finanziato con risprse trasferite da ANAS, è stato finanziato con mutuo.  
 Con DCP n. 73 del 27-11-2012 di assestamento generale del bilancio di previsione 2012, le risorse destinate alla copertura dell'intervento sono state trasferite all'anno 2013, per cui per la ripresa delle attività è necessario attendere la copertura finanziaria derivante dall'accensione di nuovo mutuo nel 2013, prevedibile entro il primo semestre.

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari
Enti - Enti Territoriali
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note





2012_P806	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P.n. 31 "Urbe-Piampaludo-La Carta" - Lavori di risanamento e messa in sicurezza de ponte in loc. Orbarina, al confine dei Comuni di Urbe e Sassello.</b>		Responsabile Tessitore Andrea

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66005	CP		S.P. N. 31 "URBE-PIAMPALUDO-LA CARTA" LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCALITA' ORBARINA AL CONFINE DEI COMUNI DI URBE E SASSELLO (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

Obiettivo sospeso in attesa di verificare l'eventuale attribuzione di risorse con il Bilancio 2013.



2012\_P807

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi***

Responsabile  
Pietrafesa Donato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Pietrafesa Donato***



2012_P807	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi</b>		Responsabile Pietrafesa Donato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P807**  
**Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi**

**RESPONSABILE: Pietrafesa Donato**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		116.110,00
Totale Spesa				<b>116.110,00</b>	



**Finalità**

L'intervento è volto ad aumentare il livello di sicurezza dello stabile.




2012\_P807

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi**

Responsabile  
Pietrafesa Donato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza			15/06/2012	15/01/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			 15/09/2012				
Predisposizione progetto definitivo			15/02/2013	16/05/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Predisposizione progetto esecutivo			02/06/2013	02/08/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Procedure di gara per affidamento lavori			15/08/2013	15/10/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			15/11/2013	15/05/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			16/05/2014	15/06/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 11/10/2012  
 Ad oggi non si è ancora potuto procedere all'affidamento dell'incarico definitivo in quanto si è ancora in attesa del mutuo. Nell'attesa del perfezionamento si è proceduto ad effettuare ricognizione interna (nota n 55833 del 06/07/2012) per verificare l'esistenza di professionalità all'interno dell'ente per l'affidamento della progettazione, non essendo pervenute risposte si procederà alla affidamento esterno dietro richiesta di preventivi.

Relazione al 28/11/2012  
 Il mutuo per l'affidamento dell'incarico di progettazione è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma della progettazione e delle lavorazioni conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamntno di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012



2012_P807	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso scolastico via alla rocca Savona - Completamento adeguamento prevenzione incendi</b>		<b>Responsabile</b> Pietrafesa Donato

--

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	62051	CP	Progettazione	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI (cod. minist. 2.02.01.01)		0,00
2012		2	01	62051/90	CP		PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.02.01.01)		116.110,00
<b>Totale Spese</b>									116.110,00
<b>Saldo</b>									-116.110,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 116.110,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P808

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006***

Responsabile  
Gareri Vincenzo

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***



2012_P808	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006</b>		Responsabile Gareri Vincenzo

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P808**  
**INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>8.508,26</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>8.508,26</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	8.508,26	Totale Spesa				<b>8.508,26</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																						
Totale Entrate																									
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																					
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	8.508,26																				
Totale Spesa				<b>8.508,26</b>																					

**Finalità**

Da ormai qualche anno, la parte "investimenti" del bilancio di previsione del Settore GVSU, reca un capitolo di risorse destinate all'acquisizione in economia di lavori, prevalentemente con il sistema della procedura di "cottimo fiduciario", come disciplinata dall'articolo 125, comma 4 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 e dal vigente Regolamento provinciale a tal fine predisposto.

La definizione di un quadro preventivo e consuntivo, oltre che discendere da una specifica previsione di legge, consente di attivare un monitoraggio diacronico su un



2012_P808	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006</b>		<b>Responsabile</b> Gareri Vincenzo

capitolo significativo dal punto di vista delle risorse destinate, inducendo un positivo ed oggettivo criterio di programmazione degli investimenti.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione preventiva, laddove possibile, quadro d'insieme degli interventi da attuarsi nel corso dell'esercizio 2012 (prevedibili) e individuazione degli importi da mantenere a disposizione (interventi non prevedibili).		100,00	01/07/2012	15/08/2012	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Approvati una parte dei lavori. Vedi relazione monitoraggio.
			01/07/2012	02/08/2012			
Monitoraggio finale conclusivo			01/12/2012	31/12/2012	Gareri Vincenzo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			30/11/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

approvati gli obiettivi dal n. 2012\_P815 al 2012\_P838 con Delibera n. 129 del 02/08/2012  
Stralciate €876.957,93 dal capitolo ed inserite negli obiettivi specifici.

relazione al 30/11/2012: la somma restante è il residuo che verrà riprogrammato nel 2013 insieme ai risparmi derivanti dagli affidamenti dei restanti lavori previsti nell'art. 125

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei familiari

Aziende imprese - Piccole e medie imprese

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Mesiti Giulio	Responsabile	0,00%	01/01/2012	01/01/2012	





2012_P808	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>INTERVENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006</b>		Responsabile Gareri Vincenzo

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Falco Renato	Responsabile Unico di Progetto	0,00%	01/01/2012	31/12/2012	

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO DEL 27/11/12 PER ESIGIBILITA' 2013	8.508,26
<b>Totale Spese</b>									8.508,26
<b>Saldo</b>									-8.508,26

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 8.508.26 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P809

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE  
FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000**

Responsabile  
Tessitore Andrea

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE  
FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Tessitore Andrea***



2012_P809	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000		Responsabile Tessitore Andrea

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P809**  
**SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000**

**RESPONSABILE: Tessitore Andrea**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	01 Acq. beni immob.	1.000,00
Totale Spesa				<b>1.000,00</b>



**Finalità**

Intervento finalizzato al consolidamento della sede stradale ed al ripristino della viabilità lungo la S.P. n 57 interessata dai dissesti dell'evento alluvionale del 4 ottobre 2010



2012_P809	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000</b>		<b>Responsabile</b> Tessitore Andrea

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione intervento - 1° stralcio		100,00	01/10/2012	31/12/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			20/08/2012	22/11/2012			
Gara d'appalto - 1° stralcio			23/11/2012	31/12/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			23/11/2012				
Esecuzione intervento - 1° stralcio			01/01/2013	31/12/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Progetto definitivo intervento - 2° stralcio			01/01/2013	28/02/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Conferenza dei servizi - 2° stralcio			01/03/2013	30/04/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Progetto esecutivo intervento - 2° stralcio			01/05/2013	31/05/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Appalto intervento - 2° stralcio			01/06/2013	31/07/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione intervento - 2° stralcio			01/08/2013	31/12/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione monitoraggio al 30-09-2012  
 A seguito del Parere del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Provincia di Savona, espresso in sede di Conferenza dei Servizi in data 20-08-2012, è possibile proseguire l'iter esclusivamente a riguardo delle opere relative al mero consolidamento strutturale della sede stradale; le rimanenti opere idrauliche (sistemazione del Rio Galli e del tombino a monte) potranno essere approfondite solo in seguito alla conclusione dello studio sulla sistemazione complessiva del tratto di rio interessato, quest'ultimo attualmente in corso di esecuzione.



2012_P809	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>SP 57 - DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-2 - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000</b>		<b>Responsabile</b> Tessitore Andrea

Pertanto l'intervento è stato suddiviso in due stralci, di cui:  
 1° stralcio: consolidamento sede stradale franata dal km 0+700 al km 1+000;  
 2° stralcio: opere accessorie (sistemazione alveo).

Stakeholder	
Cittadini - Nuclei famigliari	
Enti - Enti Territoriali	
Cittadini - Società civile	

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

**RISORSE FINANZIARIE**

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66041/2	CP		S.P. 57 DI VARAZZE - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE FRANATA E OPERE ACCESSORIE DAL KM. 0+700 AL KM. 1+000 (cod. minist. 2.06.01.01)		1.000,00
<b>Totale Spese</b>									1.000,00
<b>Saldo</b>									-1.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 349.000 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P810

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA  
INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120**

Responsabile  
Mesiti Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI  
SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Mesiti Giulio**



2012_P810	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P810**  
**S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120**

**RESPONSABILE: Mesiti Giulio**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	107.277,07
Totale Spesa				<b>107.277,07</b>	

**Finalità**

Intervento finalizzato al consolidamento della sede stradale ed al ripristino della viabilità lungo la S.P. n 57 interessata dai dissesti dell'evento alluvionale del 4 ottobre 2010



2012_P810	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione intervento		100,00	02/09/2012	19/10/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			28/08/2012	10/10/2012			
Realizzazione intervento			22/10/2012	30/09/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/10/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione Monitoraggio al 30-11-2012  
 La progettazione dell'intervento si è conclusa, con l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta con DD n. 5987 del 08/10/2012, registrata presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Liguria – in data 10/10/2012 Reg. 1 Fg. 167.  
 I lavori sono stati consegnati in data 05-11-2012 e sono ad oggi in corso di esecuzione.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari  
 Enti - Enti Territoriali  
 Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									





2012_P810	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. 57 -DCD 57/2012 - INTERVENTO 02-1 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66041/1	CP		S.P. 57 DI VARAZZE - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA INTERESSATO DALLA FRANA AL KM. 1+120 (cod. minist. 2.06.01.01)		107.277,07
<b>Totale Spese</b>									107.277,07
<b>Saldo</b>									-107.277,07

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 120.000 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P811

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Interventi per il risanamento acustico.*

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Interventi per il risanamento acustico.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2012_P811	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi per il risanamento acustico.</b>		Responsabile Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P811**  
**Interventi per il risanamento acustico.**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	33.990,00
Totale Spesa				<b>33.990,00</b>	



**Finalità**

Il rumore non è solo una forma di disturbo, ma un vero e proprio fattore di inquinamento ambientale, esso incide sulla salute e sulla qualità della vita ed è addirittura considerato il problema ambientale più urgente e la principale causa di peggioramento di standard ambientali per le aree urbane. Il Progetto NADIA (acronimo di Noise Abatement Demonstrative and Innovative Actions and information to the public) è co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del bando Life+ 2009 e individuato con il codice progetto ENV/IT/000102. Il progetto nasce come strumento per il risanamento acustico di aree urbane e strade provinciali per abbassare i decibel del rumore da traffico, i cui interventi si



2012\_P811

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Interventi per il risanamento acustico.**

Responsabile  
Bogni Roberto

svilupperanno da ottobre 2010 a maggio 2014.  
A tal fine, NADIA prevede le seguenti attività:  
- verifica della rumorosità in corrispondenza delle principali strade provinciali (nelle Province di Genova e di Savona) e del centro urbano (Comune di Vicenza, Comune di Prato), stima della popolazione esposta e mappature acustiche;  
- individuazione delle aree critiche con particolare attenzione ai siti "sensibili" (scuole, case di cura e riposo, etc.);  
- definizione del piano di azione attraverso un percorso partecipato con i principali portatori di interesse sul territorio e a livello nazionale;  
realizzazione di interventi pilota di risanamento (installazione di barriere, stesura di asfalti fonoassorbenti, finestre fonoisolanti ad alta prestazione in edifici scolastici, ...);  
- realizzazione di momenti informativi (seminari tecnici, lezioni presso le scuole, etc.) e diffusione di documenti sugli aspetti metodologici e di interesse collettivo, coinvolgendo tutti i possibili attori pubblici e privati, nelle decisioni e nello studio dei risultati, attraverso la realizzazione gruppi di lavoro, di giornate studio tematiche, di seminari, etc.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase "Survey": raccolta dati necessari alla realizzazione delle mappature acustiche.		100,00	01/10/2010	31/03/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	nuova scadenza stabilita con l'amendament di ottobre 2011
			01/10/2010	31/03/2012			
Fase "Noise mapping": elaborazione e adozione della mappatura acustica delle strade provinciali (SP 28 bis, SP 29, SP 334) su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli.		100,00	01/04/2012	31/10/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	nuova scadenza stabilita con l'amendament di ottobre 2011
			01/04/2012	25/06/2012			
Fase "Action plans": sviluppo di piani d'azione per la riduzione del rumore.		20,00	01/01/2012	28/02/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	nuova scadenza stabilita con l'amendament di ottobre 2011
			01/01/2012				
Fase "noise abatement demonstrative actions": interventi, azioni pilota rivolti alla riduzione del rumore quali infrastrutture (sostituzione infissi, asfalto fonoassorbente, etc.), attività educative connesse alla riduzione del rumore e della CO2, miglioramento della gestione di flussi di traffico.		20,00	01/09/2011	30/05/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	nuova scadenza stabilita con l'amendament di ottobre 2011
			01/09/2011				



2012\_P811

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Interventi per il risanamento acustico.**

Responsabile  
Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase "Dissemination": diffusione delle attività, dei risultati, momenti informativi sul territorio (seminari tecnici, incontri formativi nelle scuole), etc.		50,00	01/10/2010	30/05/2014		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	nuova scadenza stabilita con l'amendament di ottobre 2011
			01/10/2010				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

31/03/2012 Conclusa la fase "survey" relativa alla raccolta dei dati necessari alla realizzazione delle mappature acustiche. I dati riguardano la geografia (orografia, uso del suolo, edifici) delle zone attraversate dalle infrastrutture stradali oggetto di studio (SP 28 bis del Col di Nava, SP 29 del Colle di Cadibona, SP 334 Sassello); flussi veicolari e velocità medie dei veicoli transitanti sulle strade; misure fotometriche a campione.

31/10/2012 Concluse le fasi "noise propagation model" e "noise maps report", con cui è stata terminata la fase di mappatura acustica delle strade provinciali inserite nel progetto su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli. Ciò ha permesso di rispondere esaurientemente a Regione Liguria e Ministero dell'ambiente entro i termini previsti per legge circa l'adozione di detta mappatura.

Inoltre, a riguardo della fase "action plans" sono già stati predisposte bozze progettuali per gli interventi prototipali di risanamento acustico previsti dal progetto. Sono stati presi contatti per l'acquisto e la piantumazione di n. 200 alberi così come previsto dal progetto.

Sono state effettuate numerose attività di "dissemination" previste dal progetto sia attraverso Educambiente (principale target: studenti e insegnanti) che attraverso seminari/convegni (principale target: operatori del settore) e pubblicazioni scientifiche.

Alcuni Comuni e scuole hanno fornito la loro adesione e disponibilità al coinvolgimento nelle attività del progetto.

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari
Associazioni - Ambientaliste
Enti - Enti Territoriali
Enti - Enti Parco
Ordini professionali
Studenti di ogni ordine e grado



2012_P811	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi per il risanamento acustico.</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto

<b>Stakeholder</b>
Scuola Università e Ricerca - Istituti di ogni ordine e grado

<b>Soggetti coinvolti</b>						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>ENTRATE</b>									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

<b>SPESE</b>									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67030	CP		PROGETTO LIFE NADIA - INTERVENTI PER IL RISANAMENTO ACUSTICO DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SULLE STRADE PROVINCIALI (cod. minist. 2.07.02.01)		33.990,00
<b>Totale Spese</b>									33.990,00
<b>Saldo</b>									-33.990,00

<b>Motivo della variazione del 27/11/2012</b>
---



2012\_P812

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.*

Responsabile  
Giribone Lia

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Giribone Lia***



2012_P812	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.</b>		Responsabile Giribone Lia

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P812**  
**Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.**

**RESPONSABILE: Giribone Lia**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	48.884,00
2012	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	6.116,00
Totale Spesa				<b>55.000,00</b>	

**Budget Spesa**

**Finalità**

Sviluppare la raccolta differenziata nella Provincia di Savona, con particolare riferimento all'intercettazione della frazione umida.





2012_P812	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.</b>		Responsabile Giribone Lia

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	67050	CP		RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE BIODEGRADABILE - ACQUISTO ATTREZZATURE (cod. minist. 2.07.03.05)		48.884,00
2012		02	07	67037	CP		ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMM A RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZI ONE BIODEGRADABILE-TRASFERIMEN TI (cod. minist. 2.07.03.07)		6.116,00
<b>Totale Spese</b>									55.000,00
<b>Saldo</b>									-55.000,00



2012_P812	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b><i>Trasferimenti per attuazione accordo di programma sulla raccolta differenziata.</i></b>		<b>Responsabile</b> Giribone Lia
<b>Motivo della variazione del 27/11/2012</b>		



2012\_P813

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Acquisti attrezzature***

Responsabile  
Gareri Vincenzo

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Acquisti attrezzature**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***



2012\_P813

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Acquisti attrezzature**

Responsabile  
Gareri Vincenzo

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P813**

**Acquisti attrezzature**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

**Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	3.000,00
Totale Spesa				<b>3.000,00</b>	



**Finalità**

Acquisti attrezzature a supporto della funzionalità dei servizi.



2012_P813	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Acquisti attrezzature</b>		<b>Responsabile</b> Gareri Vincenzo

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**  
Enti - Enti Territoriali

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	67015/1	CP		ATO IDRICO ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (cod. minist. 2.07.02.05)		1.500,00
2012		02	05	67015/2	CP		ATO RIFIUTI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (cod. minist. 2.07.02.05)		1.500,00
<b>Totale Spese</b>									3.000,00
<b>Saldo</b>									-3.000,00



2012\_P813

**Assessorato**  
Vacca Santiago

**Centro di Responsabilità**  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Acquisti attrezzature***

**Responsabile**  
Gareri Vincenzo

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P814

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio Calasanzio*

Responsabile  
Gareri Vincenzo

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio  
Calasanzio**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Gareri Vincenzo***



2012_P814	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio Calasanzio</b>		Responsabile Gareri Vincenzo

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P814**  
**Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio Calasanzio**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>		<b>Budget Spesa</b>	
Non presenti dati			

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	9.500,00
Totale Spesa				<b>9.500,00</b>	

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

**Finalità**

Riqualificazione a destinazione scolastico sportiva del parcheggio del Liceo Calasanzio in Carcare.





2012_P814	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio Calasanzio</b>		Responsabile Gareri Vincenzo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Trasferimento contributo			01/08/2012	31/12/2012	Pastorino Enrico	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/08/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
-------------	--	--	--	--

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	07	66011	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD ALTRI ENTI (cod. minist. 2.06.01.07)		9.500,00
<b>Totale Spese</b>									9.500,00
<b>Saldo</b>									-9.500,00



2012_P814	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b><i>Riqualificazione aree comunali a destinazione scolastico-sportiva, parcheggio Calasanzio</i></b>		<b>Responsabile</b> Gareri Vincenzo
<b>Motivo della variazione del 27/11/2012</b>		



2012_P815	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
***P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE**  
***Falco Renato***



2012_P815	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P815**  
**Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>		<b>Budget Spesa</b>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p>Non presenti dati</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td style="text-align: right;">98.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td style="text-align: right;"><b>98.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01 Acq. beni immob.	98.000,00	Totale Spesa				<b>98.000,00</b>	<p>Acq. beni immob. = 98.000</p>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																						
Totale Entrate																									
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																					
2012	CP	02	01 Acq. beni immob.	98.000,00																					
Totale Spesa				<b>98.000,00</b>																					

**Finalità**

Con l'intervento è previsto il rifacimento del manto di usura ormai deteriorato, nel quale si sono formate delle buche profonde che non possono essere ripristinate semplicemente con interventi di rappezzo fatti a mano.



2012_P815	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva		100,00	04/10/2012	31/12/2012	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/10/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P815	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento pavimentazione deteriorata a tratti dal km9+000 al km 11+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO ESIGIBILITA' 2013	98.000,00
<b>Totale Spese</b>									98.000,00
<b>Saldo</b>									-98.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 98.000 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P816

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio R.B.*

Responsabile  
Falco Renato

## Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio  
R.B.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P816	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio R.B.</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P816**  
**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio R.B.**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>47.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>47.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	47.000,00	Totale Spesa				<b>47.000,00</b>	<p><b>Budget Spesa</b></p> <p>Acq. beni immob. = 47.000</p>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	47.000,00																					
Totale Spesa				<b>47.000,00</b>																						

**Finalità**

Si prevedono lavori di ripristino del corpo stradale andando a realizzare una serie di gabbionate sistemate a tergo di quanto rimane del vecchio muro di contenimento del corpo stradale e poi procedendo alla sistemazione definitiva in quota con strati di tout-venant fino al ripristino della banchina e scarpata originale. Tale intervento andrà a ripristinare la piena funzionalità della strada mantenendo un'altra drenabilità, necessaria per la posizione in essere in un ampio un'impiuvio naturale.





2012_P816	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio R.B.</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva	50,00	100,00	04/10/2012	31/12/2012	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/10/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P816	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana nel territorio di Castelvecchio R.B.</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO ESIGIBILITA' 2013	47.000,00
<b>Totale Spese</b>									47.000,00
<b>Saldo</b>									-47.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 47.000 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P817

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P817	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P817**  
**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>60.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	60.000,00	Totale Spesa				<b>60.000,00</b>	<p><b>Budget Spesa</b></p> <p>Acq. beni immob. = 60.000</p>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	60.000,00																					
Totale Spesa				<b>60.000,00</b>																						

**Finalità**

Ricostituzione e consolidamento del corpo stradale franato che permette la riapertura della strada senza limiti di alcun genere eliminando di fatto un disagio per la comunità.



2012_P817	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva	50,00	100,00	03/10/2012	31/12/2012	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/10/2012	04/12/2012			
esecuzione lavori			01/03/2013	31/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P817	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 3+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO PER ESIGIBILITA' 2013	60.000,00
<b>Totale Spese</b>									60.000,00
<b>Saldo</b>									-60.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 60.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P818

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con  
Ministero della Difesa*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con  
Ministero della Difesa**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P818	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con Ministero della Difesa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P818</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con Ministero della Difesa</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																					
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP 02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																		
Totale Entrate																					
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																		
2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00																		
Totale Spesa																					
Non presenti dati	Non presenti dati																				

Finalità
<p>L'intervento è finalizzato alla manutenzione della galleria nel forte del Melogno che in alcuni punti presenta delle criticità rivelate attraverso la caduta di laterizi componenti il rivestimento della volta del manufatto.</p> <p>Tale struttura è di proprietà del Ministero della Difesa e pertanto l'intervento sarà condiviso e cofinanziato dalla Provincia di Savona e dal Ministero suddetto.</p>





2012_P818	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con Ministero della Difesa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P818	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento del forte del Melogno in accordo con Ministero della Difesa</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

Assestamento. Si sospende l'obiettivo in attesa di verificare eventuali attribuzioni di risorse nel 2013.



2012\_P819

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P819	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P819</b>
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																					
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP 02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																		
Totale Entrate																					
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																		
2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00																		
Totale Spesa																					
Non presenti dati	Non presenti dati																				

Finalità
<p>Al fine della sistemazione di una parte della zona degradata, occorre eseguire lavori di ricostruzione del tratto di muro franato e la costruzione di un cordolo con posa di barriera di protezione.</p> <p>Si provvederà anche a sistemare un tratto di pavimentazione stradale mediante la stesa di conglomerato bituminoso e risagomatura di avvallamenti.</p>



2012_P819	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva	50,00	100,00	04/10/2012	31/12/2012	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/10/2012	31/12/2012			
Lavori	50,00	50,00	02/01/2013		Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/01/2013				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
Cittadini - Società civile				

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P819	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva km 11+300 circa</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P820

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P820	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P820**  
**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>		<b>Budget Spesa</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p>Non presenti dati</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td style="text-align: right;">42.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td style="text-align: right;"><b>42.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	42.000,00	Totale Spesa				<b>42.000,00</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	42.000,00																					
Totale Spesa				<b>42.000,00</b>																						

Acq. beni immob. = 42.000

**Finalità**

Al fine della sistemazione di una parte della zona degradata, occorre eseguire lavori di ricostruzione dei cordoli e alla posa di barriere di protezione lungo il tratto in oggetto, e alla stesa di conglomerato bituminoso per il risanamento della sede stradale.





2012_P820	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P820	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana alla progressiva Km 18+300 circa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento esigibilità 2013	42.000,00
<b>Totale Spese</b>									42.000,00
<b>Saldo</b>									-42.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 42.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P821

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente Sciusa***

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente  
Sciusa**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P821	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente Sciusa</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P821</b>
<b>Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente Sciusa</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																											
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																											
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																							
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00																						
Totale Spesa																											
Non presenti dati	Non presenti dati																										

Finalità
L'intervento è finalizzato al ripristino del corpo stradale in frana risolvendo altresì i disagi dovuti al parziale restringimento della carreggiata.



2012_P821	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente Sciusa</b>		Responsabile Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P821	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Messa in sicurezza corpo stradale franato costituente porzione argine torrente Sciusa</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P822

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele***

Responsabile  
Mesiti Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Mesiti Giulio***



2012_P822	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele</b>		Responsabile Mesiti Giulio

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P822**  
**S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele**

**RESPONSABILE: Mesiti Giulio**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>		<b>Budget Spesa</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p>Non presenti dati</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>21.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>21.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	21.000,00	Totale Spesa				<b>21.000,00</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	21.000,00																					
Totale Spesa				<b>21.000,00</b>																						

**Finalità**

L'intervento è mirato alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, con funzione di rallentamento della velocità dei veicoli in percorrenza lungo la S.P: n. 6, in corrispondenza degli abitati di S. Fedele e Lusignano, in Comune di Albenga





2012_P822	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed affidamento lavori				31/12/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/08/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
-------------	--	--	--	--

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P822	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. n. 6 - lavori di costruzione dossi per rallentamento velocità in loc. S.Fedele</b>		Responsabile Mesiti Giulio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 27/11/2012-ESIGIBILITA' 2013	21.000,00
<b>Totale Spese</b>									21.000,00
<b>Saldo</b>									-21.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 21.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P823

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600***

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P823	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P823**  
**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; color: red;">Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>75.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	75.000,00	Totale Spesa				<b>75.000,00</b>	<p><b>Budget Spesa</b></p> <p style="font-size: small;">Acq. beni immob. = 75.000</p>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																							
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	75.000,00																					
Totale Spesa				<b>75.000,00</b>																						

**Finalità**

Vista la necessità di effettuare un intervento a garanzia della pubblica incolumità al km. 21+600, poiché un ulteriore peggioramento oltre ad innalzare notevolmente i costi di ricostruzione, potrebbe essere causa di gravissimi pericoli per gli utenti della strada, questo intervento si rende necessario al fine di evitare che l'intero sedime della strada crolli definitivamente e improvvisamente.

Sono  
 Per risolvere la sopradescritta problematica, questo settore ha elaborato una perizia che prevede l'esecuzione di opere di consolidamento del corpo stradale attraverso



2012_P823	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

la realizzazione di manufatti ancorati al versante roccioso retrostante.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**  
relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**  
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
								<b>Totale Entrate</b>	



2012\_P823

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Lavori di consolidamento corpo stradale in frana al Km 21+600**Responsabile  
Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento esigibilità 2013	75.000,00
<b>Totale Spese</b>									75.000,00
<b>Saldo</b>									-75.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 75.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P824

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P824	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P824**  
**Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	21.175,00
Totale Spesa				<b>21.175,00</b>	

**Budget Spesa**

Acq. beni immob. = 21.175

**Finalità**

L'intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza del versante a monte della SP 6 mediante l'installazione di reti paramassi.





2012_P824	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P824	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose in Località Villanova</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento esigibilità 2013	21.175,00
<b>Totale Spese</b>									21.175,00
<b>Saldo</b>									-21.175,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 21.175,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P825

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200*

Responsabile  
Falco Renato

## Piano degli Obiettivi e delle Performances

### Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
***P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE**  
***Falco Renato***




2012_P825	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P825**  
**Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p><b>Budget Spesa</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP 02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Spesa</td> <td><b>12.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> 	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	12.000,00	Totale Spesa			<b>12.000,00</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																		
Totale Entrate																					
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																		
2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	12.000,00																		
Totale Spesa			<b>12.000,00</b>																		

**Finalità**

L'intervento è finalizzato al ripristino dell'attraversamento stradale posto al Km 11+200 sottostante la sede stradale attualmente ristretta a causa della frana dello stesso.



2012_P825	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P825	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza attraversamento stradale Km 11+200</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento esigibilità 2013	12.000,00
<b>Totale Spese</b>									12.000,00
<b>Saldo</b>									-12.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 12.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P826

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P826	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P826**  
**Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>		<b>Budget Spesa</b>	
Non presenti dati			

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	12.000,00
Totale Spesa				<b>12.000,00</b>	

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla manutenzione dei piani viabili ammalorati mediante la stesa di asfalto a caldo





2012_P826	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori			01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012\_P826

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo**Responsabile  
Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento esigibilità 2013	12.000,00
<b>Totale Spese</b>									12.000,00
<b>Saldo</b>									-12.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 12.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P827

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P827	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P827**  
**Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	15.000,00
Totale Spesa				<b>15.000,00</b>	



**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla manutenzione dei piani viabili ammalorati mediante la stesa di asfalto a caldo



2012_P827	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P827	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di livellamento piano viabile attraverso stesa di asfalto a caldo</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/2012-esigibilità 2013	15.000,00
<b>Totale Spese</b>									15.000,00
<b>Saldo</b>									-15.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P828

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P828	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P828**  
Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	23.000,00
Totale Spesa				<b>23.000,00</b>	



**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla manutenzione dei piani viabili ammalorati mediante la stesa di asfalto a caldo ed il posizionamento di Guard-Rail





2012_P828	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P828	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza piattaforma stradale</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/2012-esigibilità 2013	23.000,00
<b>Totale Spese</b>									23.000,00
<b>Saldo</b>									-23.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 23.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P829

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P829**  
**Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	27.000,00
Totale Spesa				<b>27.000,00</b>	

**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla manutenzione a tratti dei piani viabili ammalorati mediante la stesa di asfalto a caldo.



2012_P829	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

Stakeholder
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di ripristino piano viabile a tratti saltuari. Zuccarello-Castelbianco</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/12 esigibilità 2013	27.000,00
<b>Totale Spese</b>									27.000,00
<b>Saldo</b>									-27.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 27.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P830

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P830	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P830**  
**Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	23.595,00
Totale Spesa				<b>23.595,00</b>	



**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del tratto di strada tra le progressive chilometriche 3+600 e 4+900 nel quale si sono verificati distacchi di materiale che riveste la scarpata a monte che ha interessato la sede stradale.  
 Si provvederà anche a sostituire alcune barriere di protezione ormai vetuste ,e a regimare le acque piovane a valle in maniera da evitare allagamenti ad alcune abitazioni sottostanti la provinciale prima dell'abitato di Ellera.





2012_P830	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P830	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose pericolose in Loc. Ellera</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/12 esigibilità 2013	23.595,00
<b>Totale Spese</b>									23.595,00
<b>Saldo</b>									-23.595,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 23.595,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P831

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P831	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P831</b>
<b>Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																									
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																						
Totale Entrate																									
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																					
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00																				
Totale Spesa																									
Non presenti dati	Non presenti dati																								

<b>Finalità</b>
L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di un accesso sulla SP 11 ed all'adeguamento di una tombinatura esistente alla normativa vigente.



2012_P831	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale</b>		Responsabile Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
Cittadini - Società civile				

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P831	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento tombinatura e sistemazione piano viabile con intersezione comunale</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P832

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P832	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P832</b>
<b>Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																									
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa				
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																						
Totale Entrate																									
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																					
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00																				
Totale Spesa																									
Non presenti dati	Non presenti dati																								

<b>Finalità</b>
L'intervento è finalizzato al miglioramento della funzionalità di un tratto di strada particolarmente pericoloso mediante allargamento della sede stradale e bitumatura





2012_P832	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
<b>Relazione monitoraggio</b>				

Stakeholder
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P832	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento piano viabile a tratti saltuari per sistemazione curve</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P833

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012_P833	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano</b>		Responsabile Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P833**  
**Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	34.000,00
Totale Spesa				<b>34.000,00</b>	

**Budget Spesa**

Acq. beni immob. = 34.000

**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del versante roccioso a monte della SP 9



2012_P833	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P833	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza versante franoso al km 13+800 in Loc. Sugliano</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/2012-esigibilità 2013	34.000,00
<b>Totale Spese</b>									34.000,00
<b>Saldo</b>									-34.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 34.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P834

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Lavori di rifacimento piano viabile nel centro abitato di Giustenice e ripristino barriera ponte**

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Lavori di rifacimento piano viabile nel centro abitato di Giustenice e ripristino barriera ponte**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***







2012_P834	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento piano viabile nel centro abitato di Giustenice e ripristino barriera ponte</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
Cittadini - Società civile				

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P834	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di rifacimento piano viabile nel centro abitato di Giustenice e ripristino barriera ponte</b>		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P835

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate***

Responsabile  
Mesi Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Mesi Giulio***




2012_P835	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate		Responsabile Mesiti Giulio

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P835**  
**S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate**

**RESPONSABILE: Mesiti Giulio**

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; color: red;">Non presenti dati</p>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p><b>Budget Spesa</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td style="text-align: right;">45.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td style="text-align: right;"><b>45.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> 		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01 Acq. beni immob.	45.000,00	Totale Spesa				<b>45.000,00</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																					
Totale Entrate																								
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																				
2012	CP	02	01 Acq. beni immob.	45.000,00																				
Totale Spesa				<b>45.000,00</b>																				

**Finalità**

L'intervento è finalizzato al ripristino delle condotte di raccolta e smaltimento delle acque di sottosuolo e di drenaggio, all'interno della galleria Frate, lungo la S.P: n. 28 bis "del col di Nava"



2012_P835	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione ed approvazione perizia ed affidamento				31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/08/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
------------------------

Stakeholder
-------------

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012_P835	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. n. 28 bis "del Col di Nava" - Lavori di ripristino condotte acque bianche all'interno della galleria Frate</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 27/11/12 -ESIGIBILITA' 2013	45.000,00
<b>Totale Spese</b>									45.000,00
<b>Saldo</b>									-45.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 45.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P836

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona*

Responsabile  
Mesiti Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Mesiti Giulio***



2012_P836	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona</b>		Responsabile Mesiti Giulio

Stato  
In Corso

<b>OBIETTIVO: 2012_P836</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona</b>
<b>RESPONSABILE: Mesiti Giulio</b>

**BUDGET**

<p><b>Budget Entrata</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p>Non presenti dati</p>	<p><b>Budget Spesa</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP 02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td>16.154,13</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Spesa</td> <td><b>16.154,13</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	16.154,13	Totale Spesa			<b>16.154,13</b>	
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																				
Totale Entrate																							
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																				
2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	16.154,13																				
Totale Spesa			<b>16.154,13</b>																				

**Finalità**

L'intervento è volto al ripristino della copertura della cabina a servizio degli impianti della galleria Fugona, al km 138+400 della S.P. n 29, e dei tiraffondi delle torri faro in corrispondenza dello svincolo autostradale di Altare





2012_P836	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia (redatta maggio 2012) ed avvio procedura affidamento		100,00			Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/08/2012	17/09/2012			
Affidamento lavori				31/12/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			18/09/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
------------------------

Stakeholder
-------------

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P836	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di messa in sicurezza cabina elettrica Fugona</b>		Responsabile Mesiti Giulio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		16.154,13
<b>Totale Spese</b>									16.154,13
<b>Saldo</b>									-16.154,13

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P837

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto***

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012\_P837

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto**

Responsabile  
Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P837**

**Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

**Budget Spesa**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	14.000,00
Totale Spesa				<b>14.000,00</b>	



**Finalità**

L'intervento è finalizzato alla sistemazione e ricostruzione dell'attraversamento in Loc. Ponte Rotto



2012_P837	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento	50,00	100,00	04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012	04/12/2012			
Lavori	50,00		01/03/2013	31/07/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 04/12/2012: è stata completata la fase esecutiva di progettazione completa di tutti gli elaborati tecnici necessari all'espletamento delle procedure di affidamento propedeutiche all'inizio dei lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P837	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Lavori di ricostruzione attraversamento stradale in Località Ponte Rotto</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00
2012		02	01	66003/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)	variazione assestamento 27/11/2012-esigibilità 2013	14.000,00
<b>Totale Spese</b>									14.000,00
<b>Saldo</b>									-14.000,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 14.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P838

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000*

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
***P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE**  
***Falco Renato***



2012_P838	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P838</b>
<b>Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000</b>
<b>RESPONSABILE: Falco Renato</b>

BUDGET																					
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP 02</td> <td>01 Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa			
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																		
Totale Entrate																					
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																		
2012	CP 02	01 Acq. beni immob.	0,00																		
Totale Spesa																					
Non presenti dati	Non presenti dati																				

<b>Finalità</b>
L'intervento è finalizzato alla sistemazione e ricostruzione dell'attraversamento sulla SP 542 per adeguamento alla normativa vigente





2012_P838	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione perizia ed avvio procedure di affidamento			04/11/2012	31/12/2012		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/11/2012				
Lavori			01/01/2013	30/06/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
Cittadini - Società civile				

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66003/1	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.06.01.01)		0,00



2012\_P838

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Esecuzione di attraversamento stradale al Km 29+000**Responsabile  
Falco Renato**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P839

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione Odontotecnico -  
Lavori di sostituzione infissi esterni***

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione  
Odontotecnico - Lavori di sostituzione infissi esterni**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P839	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione Odontotecnico - Lavori di sostituzione infissi esterni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P839**  
**Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione Odontotecnico - Lavori di sostituzione infissi esterni**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	70.000,00
Totale Entrate				<b>70.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		70.000,00
Totale Spesa				<b>70.000,00</b>	

**Finalità**

L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza dello stabile nonché ad un contenimento dei consumi energetici.



2012_P839	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione Odontotecnico - Lavori di sostituzione infissi esterni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione e approvazione relazione e stima lavori		100,00	04/09/2012	30/09/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Determina Dirigenziale di approvazione stima n 5696 del 24/09/2012
			04/09/2012	24/09/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione certificato di regolare esecuzione			06/12/2012	15/05/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 04/11/2012
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 30/09/2012  
L'intervento è stato approvato con Determine Dirigenziale n 5696 del 24/09/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento

Relazione al 04/11/2012  
A tutt'oggi non è stato ancora formalizzato il mutuo pertanto non si può procedere con l'attivazione delle richieste di preventivi

Relazione al 28/11/2012  
Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo cronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamento di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012_P839	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Mazzini-da Vinci' di Savona – Sezione Odontotecnico - Lavori di sostituzione infissi esterni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		70.000,00
<b>Totale Entrate</b>									70.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		70.000,00
<b>Totale Spese</b>									70.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 70.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P840

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori*

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P840	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P840**  
**Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	60.000,00
Totale Entrate				<b>60.000,00</b>	

Assunzione di mutui e prestiti = 60.000

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		60.000,00
Totale Spesa				<b>60.000,00</b>	

Acq. beni immob. = 0

= 60.000

**Finalità**

L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'istituto





2012_P840	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione e approvazione relazione e stima lavori		100,00	04/09/2012	15/10/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Determina Approvazione n 5579 del 20/09/2012
			04/09/2012	20/09/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione certificato di regolare esecuzione			20/12/2012	15/05/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 04/11/2012
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
<p>Relazione al 15/10/2012 L'intervento è stato approvato con Determine Dirigenziale n 5679 del 20/09/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento, è inoltre necessario acquisire l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali in quanto l'edificio oggetto dell'intervento risulta sottoposto a vincolo architettonico.</p> <p>Relazione al 04/11/2012 A tutt'oggi non è stato ancora formalizzato il mutuo pertanto non si può procedere con l'attivazione delle richieste di preventivi.</p> <p>Relazione al 28/11/2012 Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamento di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012</p>

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012_P840	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via Caboto in Savona - Rifacimento parziale copertura laboratori</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		60.000,00
<b>Totale Entrate</b>									60.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		60.000,00
<b>Totale Spese</b>									60.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 60.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P841

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine*

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P841	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P841**  
**Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	25.000,00
Totale Entrate				<b>25.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		25.000,00
Totale Spesa				<b>25.000,00</b>	

**Finalità**

L'intervento è volto a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli spazi ad uso degli studenti



2012_P841	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione e approvazione relazione e stima lavori		100,00	04/09/2012	15/10/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Determina di approvazione n 5963 del 05/10/2012
			04/09/2012	05/10/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione			06/12/2012	01/03/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 04/11/2012
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 15/10/2012  
L'intervento è stato approvato con Determina Dirigenziale n 5663 del 10/10/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento

Relazione al 04/11/2012  
A tutt'oggi non è stato ancora formalizzato il mutuo pertanto non si può procedere con l'attivazione delle richieste di preventivi

Relazione al 28/11/2012  
Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamento di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012_P841	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di ripristino e tinteggiatura corpo officine</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		25.000,00
<b>Totale Entrate</b>									25.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		25.000,00
<b>Totale Spese</b>									25.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 25.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P843

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento interno*

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento  
interno**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P843	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento interno</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P843**  
**Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento interno**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	25.000,00
Totale Entrate				<b>25.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		25.000,00
Totale Spesa				<b>25.000,00</b>	

**Finalità**

Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della struttura





2012_P843	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento interno</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione ed approvazione relazione e stima lavori		100,00	04/09/2012	12/11/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	La relazione è stata approvata con Determina Dirigenziale n 5962 del 05/10/2012
			04/09/2012	05/10/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione di certificato di regolare esecuzione			06/12/2012	01/03/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 05/10/2012  
 La stima dei lavori è stata approvata con Determina Dirigenziale n 5962 del 05/10/2012, l'attivazione delle procedure di richiesta offerte potrà avvenire a seguito di formalizzazione del mutuo

Relazione al 28/11/2012  
 Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamento di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P843

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Liceo G. Bruno di Albenga - Succursale di Via Dante - Lavori di risanamento interno**Responsabile  
Briano Franca**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		25.000,00
<b>Totale Entrate</b>									25.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		25.000,00
<b>Totale Spese</b>									25.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 25.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P844

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di  
risanamento e sostituzione serramenti interni***

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di  
risanamento e sostituzione serramenti interni**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P844	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di risanamento e sostituzione serramenti interni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P844**  
**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di risanamento e sostituzione serramenti interni**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	0,00
2012	CP	4	01		15.000,00
Totale Entrate				<b>15.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	15.000,00
Totale Spesa				<b>15.000,00</b>	

**Finalità**

L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della struttura



2012_P844	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di risanamento e sostituzione serramenti interni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione ed approvazione relazione e stima dei lavori		100,00	04/09/2012	31/10/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Relazione approvata in data 26/10/2012 - vedi relazione monitoraggio al 26/10/2012
			04/09/2012	26/10/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione certificato di regolare esecuzione			20/11/2012	28/02/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			20/11/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 26/10/2012  
L'intervento è stato approvato con Determina Dirigenziale n 6472 del 26/10/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento

Relazione al 28/11/2012  
Di detto intervento è stata effettuata una modifica alla copertura finanziaria : da mutuo a finanziamento con alienazione di immobili.  
Si è pertanto provveduto a valutare un nuovo cronoprogramma sulle tempistiche di affidamento delle lavorazioni e di realizzazione degli interventi .  
Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamento di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Aziende imprese - Piccole e medie imprese
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P844

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure – Sezione Alberghiero - Lavori di  
risanamento e sostituzione serramenti interni**Responsabile  
Briano Franca**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		0,00
2012		4	01	19100	CP		PROVENTO PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.1910)		15.000,00
<b>Totale Entrate</b>									15.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		15.000,00
<b>Totale Spese</b>									15.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P845

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno***

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P845	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P845**  
**Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	13.500,00
Totale Entrate				<b>13.500,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		13.500,00
Totale Spesa				<b>13.500,00</b>	

**Finalità**

L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della struttura





2012_P845	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione e approvazione relazione e stima dei lavori		100,00	04/09/2012	31/10/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Determina approvazione relazioen e computo n 6064 del 10/10/2012
			04/09/2012	10/10/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione			12/12/2012	01/03/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 15/10/2012  
L'intervento è stato approvato con Determine Dirigenziale n 6064 del 10/10/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento

Relazione al 28/11/2012  
Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamntno di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012_P845	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Ferraris-Pancaldo' - Sez. Nautico - Lavori di risanamento interno</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		13.500,00
<b>Totale Entrate</b>									13.500,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		13.500,00
<b>Totale Spese</b>									13.500,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 13.500,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P846

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno*

Responsabile  
Tedesco Massimiliano

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Tedesco Massimiliano***



2012\_P846 | **Assessorato**  
Schneck Roberto

**Centro di Responsabilità**  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno**

**Responsabile**  
Tedesco Massimiliano

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P846**


**Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno**

**RESPONSABILE: Tedesco Massimiliano**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	20.000,00
Totale Entrate					<b>20.000,00</b>



**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
2012	CP	2	01		20.000,00
Totale Spesa					<b>20.000,00</b>



**Finalità**

L'intervento è volto al miglioramento dei livelli di sicurezza dell'immobile



2012_P846	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno</b>		<b>Responsabile</b> Tedesco Massimiliano

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione ed approvazione della relazione e stima lavori		100,00	04/09/2012	15/10/2012	Tedesco Massimiliano	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Determina di approvazione perizia n 5697 del 25/09/2012
			04/09/2012	25/09/2012			
procedure di affidamento lavori, esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione			12/12/2012	30/03/2013	Tedesco Massimiliano	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 15/10/2012  
L'intervento è stato approvato con Determine Dirigenziale n 5697 del 25/09/2012. L'intervento risulta finanziato con mutuo pertanto per l'attivazione della richiesta dei preventivi si dovrà attendere l'erogazione del finanziamento

Relazione al 28/11/2012  
Il mutuo per l'esecuzione dei lavori è stato perfezionato in data 19/11/2012, di conseguenza non essendo più possibile rispettare le tempistiche definite precedentemente si è provveduto a valutare un nuovo coronoprogramma dell'affidamento delle lavorazioni e degli interventi conseguenti. Slittando i lavori al 2013 è stata fatta richiesta di variazione di copertura dei finanziamenti con passaggio sul fondo pluriennale vincolato. Detta variazione è stata approvata con l'assestamntno di bilancio di cui a Delibera del Consiglio n 73 del 27/11/2012 e D.G.P. n 209 del 27/11/2012

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012_P846	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Centro Zona S. Rocco di Millesimo - Lavori di risanamento interno ed esterno</b>		<b>Responsabile</b> Tedesco Massimiliano

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30100	CP	MUTUO	MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI ' (cod. minist. 5.03.8100)		20.000,00
<b>Totale Entrate</b>									20.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/2	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
2012		2	01	61033/90	CP		STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		20.000,00
<b>Totale Spese</b>									20.000,00
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**

A seguito di quanto previsto dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 20.000,00 è stato imputato, nell'esercizio 2013, al Fondo pluriennale vincolato per effetto dell'applicazione del principio della competenza potenziata di cui all'allegato n. 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 relativo alla sperimentazione.



2012\_P847

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti*

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P847	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P847</b>
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti</b>
<b>RESPONSABILE: Briano Franca</b>

BUDGET					
Budget Entrata			Budget Spesa		
		<b>Tit.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00
Totale Entrate					
Non presenti dati					
		<b>Tit.</b>	<b>Int.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
Totale Spesa					
Non presenti dati					

<b>Finalità</b>
L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni ambientali e al contenimento dei consumi energetici. Si procederà alla progettazione dell'intervento ad avvenuta realizzazione della vendita necessaria al finanziamento dell'intervento





2012_P847	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica periodica realizzabilità obiettivo		100,00	04/09/2012	05/11/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 05/11/2012
			04/09/2012	05/11/2012			

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
<p>Relazione al 05/11/2012</p> <p>L'intervento è stato finanziato con imparti provenienti da alienazione di beni di proprietà dell'enta. Ad oggi non risulta formalizzata la vendita di alcun immobile pertanto non si può procedere con l'approvazione delle relazioni di stima</p>

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	01	19100	CP	ALIENAZIONE	PROVENTO PER ALIENAZIONE DI IM MOBILI (cod. minist. 4.01.1910)		0,00
<b>Totale Entrate</b>									



2012\_P847

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien***Plesso di Via alla Rocca in Savona - Lavori di sostituzione serramenti***Responsabile  
Briano Franca**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/90	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P848

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni*

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P848	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P848</b>
<b>Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni</b>
<b>RESPONSABILE: Briano Franca</b>

BUDGET					
Budget Entrata			Budget Spesa		
		<b>Tit.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00
Totale Entrate					
Non presenti dati					
		<b>Tit.</b>	<b>Int.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
Totale Spesa					
Non presenti dati					

<b>Finalità</b>
L'intervento è volto ad una ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi interni. La progettazione verrà eseguita ad avvenuta alienazione degli immobili necessaria al finanziamento dei lavori.



2012_P848	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica periodica dell'attuabilità dell'obiettivo		100,00	04/09/2012	05/11/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione al 05/11/2012
			04/09/2012	05/11/2012			

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 05/11/2012  
 L'intervento è stato finanziato con imparti provenienti da alienazione di beni di proprietà dell'enta. Ad oggi non risulta formalizzata la vendita di alcun immobile pertanto non si può procedere con l'approvazione delle relazioni di stima

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado  
 Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	01	19100	CP	ALIENAZIONE	PROVENTO PER ALIENAZIONE DI IM MOBILI (cod. minist. 4.01.1910)		0,00
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P848	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Liceo Scientifico 'O. Grassi' di Savona - Lavori di sistemazione spazi interni</b>		Responsabile Briano Franca

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/90	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P849

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero - Realizzazione nuovo sistema antincendio***

Responsabile  
Pietrafesa Donato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero -  
Realizzazione nuovo sistema antincendio**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Pietrafesa Donato***



2012_P849	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero - Realizzazione nuovo sistema antincendio</b>		<b>Responsabile</b> Pietrafesa Donato

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P849</b>
<b>Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero - Realizzazione nuovo sistema antincendio</b>
<b>RESPONSABILE: Pietrafesa Donato</b>

BUDGET																																	
<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>04</td> <td>01</td> <td>Alienazione beni patrimoniali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	2012	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00	Totale Entrate					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00	Totale Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																													
2012	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00																												
Totale Entrate																																	
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																													
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00																												
Totale Spesa																																	
Non presenti dati	Non presenti dati																																

Finalità
<p>L'intervento è volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'immobile. La progettazione verrà eseguita ad avvenuta alienazione degli immobili necessaria al finanziamento dei lavori.</p>





2012_P849	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero - Realizzazione nuovo sistema antincendio</b>		<b>Responsabile</b> Pietrafesa Donato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica periodica dell'attuabilità dell'obiettivo		100,00	04/09/2012	05/11/2012	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione monitoraggio al 05/11/2012
			04/09/2012	05/11/2012			

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Relazione al 05/11/2012  
 L'intervento è stato finanziato con imptri provenienti da alienazione di beni di proprietà dell'enta. Ad oggi non risulta formalizzata la vendita di alcun immobile pertanto non si può procedetre con l'approvazione delle relazioni di stima

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado  
 Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	01	19100	CP	ALIENAZIONE	PROVENTO PER ALIENAZIONE DI IM MOBILI (cod. minist. 4.01.1910)		0,00
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P849	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi' - Sez. Alberghiero - Realizzazione nuovo sistema antincendio</b>		Responsabile Pietrafesa Donato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/90	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P850

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di rifacimento  
pavimentazione ed opere di risistemazione***

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di  
rifacimento pavimentazione ed opere di risistemazione**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012_P850	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di rifacimento pavimentazione ed opere di risistemazione</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

Stato  
Sospeso

<b>OBIETTIVO: 2012_P850</b>
<b>Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di rifacimento pavimentazione ed opere di risistemazione</b>
<b>RESPONSABILE: Briano Franca</b>

BUDGET					
<b>Budget Entrata</b>			<b>Budget Spesa</b>		
		<b>Tit.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	04	01	Alienazione beni patrimoniali	0,00
Totale Entrate					
Non presenti dati					
		<b>Tit.</b>	<b>Int.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
Totale Spesa					
Non presenti dati					

Finalità
L'intervento è volto al miglioramento della sicurezza dell'immobile. La progettazione verrà eseguita ad avvenuta alienazione degli immobili necessaria al finanziamento dei lavori.



2012_P850	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di rifacimento pavimentazione ed opere di risistemazione</b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica periodica dell'attuabilità dell'obiettivo		100,00	04/09/2012	05/11/2012	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Vedi relazione monitoraggio al 05/11/2012
			04/09/2012	05/11/2012			

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
<p>Relazione al 05/11/2012</p> <p>L'intervento è stato finanziato con imptri provenienti da alienazione di beni di proprietà dell'enta. Ad oggi non risulta formalizzata la vendita di alcun immobile pertanto non si può procedrete con l'approvazione delle relazioni di stima</p>

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	01	19100	CP	ALIENAZIONE	PROVENTO PER ALIENAZIONE DI IM MOBILI (cod. minist. 4.01.1910)		0,00
<b>Totale Entrate</b>									



2012_P850	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b><i>Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sez. Industriale - Lavori di rifacimento pavimentazione ed opere di sistemazione</i></b>		<b>Responsabile</b> Briano Franca

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033/90	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA INTERVENTI DI CUI AL L'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.01.05.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P851

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali*

Responsabile  
Mesiti Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Mesiti Giulio***



2012_P851	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali</b>		Responsabile Mesiti Giulio

Stato  
In Corso


**OBIETTIVO: 2012\_P851**  
**Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali**

**RESPONSABILE: Mesiti Giulio**

**BUDGET**

<b>Budget Entrata</b>	<b>Budget Spesa</b>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>CP</td> <td>2</td> <td>01</td> <td>194.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td><b>194.750,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2012	CP	2	01	194.750,00	Totale Spesa				<b>194.750,00</b>
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																					
Totale Entrate																								
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																				
2012	CP	2	01	194.750,00																				
Totale Spesa				<b>194.750,00</b>																				

Non presenti dati



**Finalità**

Attuare interventi di ripristino di danni causati al patrimonio provinciale a seguito di incidenti stradali.





2012_P851	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali</b>		<b>Responsabile</b> Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione degli interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali			27/09/2012	31/12/2012	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Gli interventi vengono eseguiti a seguito di effettivi danneggiamenti, imprevedibili fino al loro accadimento
			27/09/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
------------------------

Stakeholder
-------------

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		2	01	66047	CP		RIPRISTINO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI IN ECONOMIA (cod. minist. 2.06.01.01)		194.750,00



2012_P851	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b><i>Interventi di ripristino danni derivanti da incidenti stradali</i></b>		Responsabile Mesiti Giulio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									194.750,00
<b>Saldo</b>									-194.750,00

Motivo della variazione del 27/11/2012



2012\_P852

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO ITALIA  
SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**

Responsabile  
Briano Franca

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO  
ITALIA SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Briano Franca***



2012\_P852

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO ITALIA SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**

Responsabile  
Briano Franca

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P852**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO ITALIA SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**

**RESPONSABILE: Briano Franca**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

**Budget Spesa**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	25.000,00
Totale Spesa					<b>25.000,00</b>



**Finalità**

Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile ospitante il Provveditorato agli Studi



2012\_P852

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO ITALIA  
SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI**Responsabile  
Briano Franca

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Realizzazione lavori e liquidazione della spesa			15/11/2012	30/06/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien		
			15/11/2012					

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione monitoraggio				

Stakeholder				
Cittadini - Società civile				

Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	
RISORSE FINANZIARIE						

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61033	CP	Lavori+Oneri+IVA	STABILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA E DI TERZI MANUTENZIONI STRAORDINARIA (cod. minist. 2.01.05.01)		25.000,00
<b>Totale Spese</b>									25.000,00
<b>Saldo</b>									-25.000,00



2012\_P852

**Assessorato**  
Schneck Roberto

**Centro di Responsabilità**  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI CORSO ITALIA  
SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI***

**Responsabile**  
Briano Franca

**Motivo della variazione del 27/11/2012**



2012\_P853

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL  
KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL 31.07.2012,**

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE  
FRANATA AL KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL  
31.07.2012,**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Falco Renato**



2012\_P853

Assessorato  
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL 31.07.2012,**

Responsabile  
Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P853**

**S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL 31.07.2012,**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	400.000,00
Totale Entrate					<b>400.000,00</b>



**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	2	01		400.000,00
Totale Spesa					<b>400.000,00</b>



**Finalità**

Intervento di ripristino della parete franata al Km 33+500 della S.P. n. 339 'di Cengio'





2012\_P853

Assessorato  
Schneck RobertoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL  
KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL 31.07.2012,**Responsabile  
Falco Renato

FASI									
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note		
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INDICATORI									
Descrizione	Tipo		Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note				
Relazione monitoraggio									
Stakeholder									
Soggetti coinvolti									
Nominativo		Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note		
RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	03	21730	CP		CONTRIBUTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 339 DI CENGIO-DGR N. 944/2012 (cod. minist. 4.03.3040)		400.000,00
<b>Totale Entrate</b>									400.000,00
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		2	01	66010	CP		S.P. 339 DI CENGIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL KM 33+500 (cod. minist. 2.06.01.01)		400.000,00
<b>Totale Spese</b>									400.000,00
<b>Saldo</b>									0,00



2012_P853	<b>Assessorato</b> Schneck Roberto	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>S.P. N. 339 'DI CENGIO' - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE FRANATA AL KM 33+500 FONDI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N. 944 DEL 31.07.2012,</b>		<b>Responsabile</b> Falco Renato
<b>Motivo della variazione del 27/11/2012</b>		



2012\_P854

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).*

Responsabile  
Bogni Roberto

## Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Bogni Roberto**



2012_P854	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto


Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P854**

**Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**



**Finalità**

Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).



2012\_P854

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).**Responsabile  
Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione, direzione lavori e collaudo		30,00	01/12/2006	31/12/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Dott. Ing. Lagasio
			01/12/2006				
Definizione percorso autorizzativo		20,00	01/01/2010	30/04/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2010				
Lavori			01/05/2013	31/10/2013	bogni roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Ditta Fedi Impianti di Firenze
Collaudo e presa in carico			01/11/2013	31/12/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Occorre definire il percorso autorizzativo per poter procedere alla realizzazione a seguito di modifiche integrazioni richieste da Comune / Sovrintendenza

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30600	RS	MUTUO	MUTUI PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (cod. minist. 5.03.8700)	MUTUO CDP POS. 451360900 del 2/11/2007	92.850,00



2012\_P854

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico da 9,45 kWp da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Geometri "L.B. Alberti" – Via Aurelia, 297 Loano (SV).**Responsabile  
Bogni Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30600	RS	MUTUO	MUTUI PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (cod. minist. 5.03.8700)	CDP 451273800 DEL 21/11/2007 -Incarichi professionali in attuazione del PEAP di € 60.000. Degli € 20.000,00 riguardanti lo Studio Il Piano, € 10.000 sono per il ITG ALBERTI di Loano ed € 10.000 erano per l'IT PERTINI di Varazze.	10.000,00
<b>Totale Entrate</b>									102.850,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67048	RS	Lavori+Oneri+IVA	INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		92.850,00
<b>Totale Spese</b>									92.850,00
<b>Saldo</b>									+10.000,00

**Motivo della variazione del**



2012\_P855

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.***

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero  
"Migliorini" di Finale Ligure.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Bogni Roberto**



2012_P855	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P855**  
**Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	RS	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	5.000,00
Totale Entrate				<b>5.000,00</b>	

Assunzione di mutui e prestiti = 5.000

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	100.000,00
Totale Spesa				<b>100.000,00</b>	

Acq. beni immob. = 100.000

**Finalità**

Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.





2012\_P855

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.**

Responsabile  
Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva		30,00	01/10/2010	31/07/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A. si occupa anche della direzioni lavori, sicurezza, collaudo
			01/10/2010				
Lavori			01/12/2012	30/04/2013	bogni roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A.
			01/12/2012				
Collaudo e presa in carico			01/05/2013	31/07/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A.

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Considerati i tempi intercorsi per procedere alla realizzazione dei lavori, si è proceduto ad un riesame dei costi dell'opera con risultante riduzione dei costi, che influisce sul quadro economico e conseguentemente c'è stata con determinazione dirigenziale n. 4875 del 10/08/2012, la riapprovazione del progetto esecutivo. E' in fase di completamento il percorso autorizzativo con Comune / Sovrintendenza che hanno richiesto una revisione del progetto, dopodichè potranno iniziare i lavori.

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P855

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico della potenza di 11,88 kwp presso l'IT Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure.**Responsabile  
Bogni Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30600	RS	MUTUO	MUTUI PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (cod. minist. 5.03.8700)	CDP 451273800 DEL 21/11/2007 Incarichi professionali in attuazione del PEAP di € 60000. € 20.000 per progettazione del fotovoltaico Migliorini di Finale Ligure	5.000,00
<b>Totale Entrate</b>									5.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67048	RS	Lavori+Oneri+IVA	INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		100.000,00
<b>Totale Spese</b>									100.000,00
<b>Saldo</b>									-95.000,00

**Motivo della variazione del**



2012\_P856

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.*

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2012_P856	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto

Stato  
In Corso

<b>OBIETTIVO: 2012_P856</b>
<b>Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.</b>
<b>RESPONSABILE: Bogni Roberto</b>

**BUDGET**

	<b>Budget Entrata</b>	
--	-----------------------	--

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2012	RS	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	5.000,00
Totale Entrate				<b>5.000,00</b>	

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	0,00
Totale Spesa					

**Budget Spesa**

Non presenti dati

**Finalità**

Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.



2012_P856	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.</b>		Responsabile Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva		80,00	01/10/2010	31/03/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A. si occupa anche della direzioni lavori, sicurezza, collaudo.
			01/10/2010				
Lavori		100,00	01/06/2012	30/11/2012	bogni roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A.
			01/06/2012	30/11/2012			
Regolare esecuzione e allaccio			01/12/2012	31/03/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	I.P.S. S.c.p.A.
			01/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Considerati i tempi intercorsi per procedere alla realizzazione dei lavori, si è proceduto ad un riesame dei costi dell'opera con risultante riduzione dei costi, che influisce sul quadro economico e conseguentemente c'è stata con determinazione dirigenziale n. 4876 del 10/08/2012, la riapprovazione del progetto esecutivo.

30/11/2012 I lavori sono stati conclusi da I.P.S. S.c.p.A., rimangono da completare le procedure di allaccio e la rendicontazione contabile.

**Stakeholder**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P856

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,80 kwp presso l'istituto secondario superiore "Patetta" di Cairo M.te.**Responsabile  
Bogni Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		05	03	30600	RS	MUTUO	MUTUI PER INTERVENTI IN MATERI A AMBIENTALE (cod. minist. 5.03.8700)		5.000,00
<b>Totale Entrate</b>									5.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67048	RS		INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL P IANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									+5.000,00

**Motivo della variazione del**



2012\_P857

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della transitabilità - Località Isola Grande.***

Responsabile  
Falco Renato

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della transitabilità - Località Isola Grande.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Falco Renato***



2012\_P857

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della transitabilità - Località Isola Grande.**

Responsabile  
Falco Renato

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P857**

**SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della transitabilità - Località Isola Grande.**

**RESPONSABILE: Falco Renato**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	0,00
Totale Entrate					

Non presenti dati

**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	0,00
Totale Spesa					

Non presenti dati

**Finalità**

nel dicembre 2010 è avvenuto un consistente franamento dal versante a monte della strada che ha occluso completamente la viabilità demolendo anche il corpo stradale della strada SP 51 Bormida di Millesimo in Località Isolagrande del Comune di Murialdo.

Il progetto si prefigge di eseguire un intervento di consolidamento della parete franata e ricostruzione del corpo stradale demolito con finale ripristino della viabilità esistente.





2012\_P857

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della transitabilità - Località Isola Grande.**

Responsabile  
Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva in fase conclusiva	30,00	100,00	30/11/2012	31/01/2013		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			25/07/2012	30/08/2012			
Progettazione esecutiva	25,00		01/03/2013	28/06/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			04/12/2012				
Lavori	40,00		02/09/2013	31/03/2015	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/04/2015	31/10/2015	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

relazione al 24/07/2012: è stato approvato il progetto preliminare secondo le previsioni temporali che prevede gli interventi in modo generale che consentiranno la riapertura della viabilità dopo la fine dei lavori.

relazione al 30/08/2012: è stato preso atto del progetto definitivo che ha definito nel particolare le opere da eseguire in modo da poter ottenere le autorizzazioni dovute attraverso l'espletamento della Conferenza dei Servizi. Il progetto definitivo in questione ha raggiunto un alto grado di dettaglio in modo da consentire di procedere attraverso l'appalto di esecuzione e progettazione.

**Stakeholder**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P857

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**SP 51 Bormida di Millesimo - Interventi per mitigazione rischio attivo e ripristino della  
transitabilità - Località Isola Grande.**Responsabile  
Falco Renato**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		04	02	22865	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX ex OPCM -LOCALIZZAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA DI EMERGENZA PER DANNI ALLUVIONALI S.P. 51 DI MURIALDO (cod. minist. 4.02.2650)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	0,00
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	66042	CP		S.P.51 DI MURIALDO-INTERVENTI A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	0,00
<b>Totale Spese</b>									
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del**



2012\_P858

Assessorato

Centro di Responsabilità

P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400**

Responsabile

Mesiti Giulio

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Mesiti Giulio**



2012\_P858

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400**

Responsabile  
Mesiti Giulio

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P858**

**Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400**

**RESPONSABILE: Mesiti Giulio**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	45.000,00
Totale Spesa					<b>45.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Realizzazione miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400



2012\_P858

Assessorato

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400**

Responsabile  
Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sottoscrizione protocollo d'intesa e trasferimento risorse			03/12/2012	31/01/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
------------------------

Stakeholder
-------------

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	07	66007	CP		MIGLIORAMENTO VIABILITA' LUNGO LA S.P. 334 E IL BIVIO S.P. 32-TRASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI STELLA (cod. minist. 2.06.01.07)	ASSEGNAZIONE RISORSE MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA	45.000,00
<b>Totale Spese</b>									45.000,00
<b>Saldo</b>									-45.000,00



2012_P858	Assessorato	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b><i>Miglioramento viabilità lungo la S.P. 334 nel tratto compreso tra il complesso scolastico, il municipio ed il bivio S.P. 32 di San Bernardo dal Km 9 + 000 al Km 9 + 400</i></b>		Responsabile Mesiti Giulio
<b>Motivo della variazione del</b>		



2012\_P859

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.*

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2012_P859	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.</b>		Responsabile Bogni Roberto

Stato  
In Corso


**OBIETTIVO: 2012\_P859**  
**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	RS	4		80.250,00
Totale Entrate				<b>80.250,00</b>



**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	RS	2	01	71.229,66
Totale Spesa				<b>71.229,66</b>



**Finalità**

Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona





2012_P859	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.</b>		Responsabile Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
installazione dell'inverter per allaccio alla rete elettrica		100,00	15/10/2012	31/12/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Ramondetti Impianti Elettrici
			15/10/2012	05/12/2012			
allaccio alla rete elettrica			01/12/2012	28/02/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Per il completamento delle procedure di allacciamento alla rete elettrica è necessario predisporre il collegamento dall'inverter dell'impianto fino alla cabina elettrica a servizio del plesso scolastico

**Stakeholder**

Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	

**RISORSE FINANZIARIE**

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		4	03	20140	RS	TRASF.SPEC.ALTRI SOGGETTI	REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ISTITUTO BOSELLI SV CONTRIBUTO DA REGIONE LIGURIA (PEAR) (cod. minist. 4.03.3190)		80.250,00
<b>Totale Entrate</b>									80.250,00



2012\_P859

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 19,44 kwp presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Boselli" in Savona.**Responsabile  
Bogni Roberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		2	01	67048	RS		INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL P IANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		71.229,66
<b>Totale Spese</b>									71.229,66
<b>Saldo</b>									+9.020,34

**Motivo della variazione del**



2012\_P860

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.*

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2012_P860	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.</b>		<b>Responsabile</b> Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P860**  
**Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	RS	2		2.233,00
Totale Spesa				<b>2.233,00</b>



**Finalità**

per poter dare corso al completamento delle procedure di allacciamento alla rete elettrica è necessario predisporre il collegamento dall'inverter dell'impianto fino al contatore Enel posto in prossimità del plesso scolastico



2012_P860	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
<b>Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.</b>		Responsabile Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
installazione dell'inverter per allaccio alla rete elettrica			15/10/2012	31/12/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Ramondetti Impianti Elettrici
			15/10/2012				
allaccio alla rete elettrica			01/12/2012	28/02/2013	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/12/2012				

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
<b>Relazione monitoraggio</b>				
06/12/2012 Il collegamento dell'inverter è quasi completato.				

Stakeholder
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		2	01	67048	RS		INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL P IANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		2.233,00



2012\_P860

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien***Impianto Solare termico Itis "Ferraris" di Via alla Rocca di Savona.***Responsabile  
Bogni Roberto**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									2.233,00
<b>Saldo</b>									-2.233,00

**Motivo della variazione del**



2012\_P861

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.***

Responsabile  
Bogni Roberto

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE  
*Bogni Roberto***



2012\_P861

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.**

Responsabile  
Bogni Roberto

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_P861**

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.**

**RESPONSABILE: Bogni Roberto**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	RS	02	01	Acq. beni immob.	100.000,00
2012	RS	1	03		12.000,00
Totale Spesa				<b>112.000,00</b>	

**Budget Spesa**



**Finalità**

Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.





2012\_P861

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.**

Responsabile  
Bogni Roberto

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva		100,00	01/08/2011	30/09/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Dott. Ing. Arnaldi
			01/08/2011	30/09/2012			
verifica tecnica del solaio		100,00	01/10/2012	31/12/2012	rbogni	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/10/2012	04/12/2012			
Progettazione esecutiva		90,00	01/10/2012	31/12/2012	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	Dott. Ing. Arnaldi
			01/10/2012				
affidamento lavori			01/01/2013	31/05/2013	bogni roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	quadro economico lavori per € 60.000,00
Lavori			01/06/2013	31/10/2013	rbogni	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			01/11/2013	28/02/2014	Bogni Roberto	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

Approvato il progetto definitivo, è stato necessario un approfondimento tecnico con carotaggio del solaio per verificare la struttura; la prova ha dato esito positivo ed è in fase di completamento la redazione del progetto esecutivo; a seguito dell'approvazione di quest'ultimo si procederà all'individuazione del realizzatore dell'opera.

**Stakeholder**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2012\_P861

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 10,92 kwp presso palazzo Varaldo in Via Amendola - Savona.**Responsabile  
Bogni Roberto**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	67048	RS		INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL P IANO ENERGETICO (cod. minist. 2.07.02.01)		100.000,00
2012		1	03	7049	RS		PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE (cod. minist. 1.07.02.03)		12.000,00
<b>Totale Spese</b>									112.000,00
<b>Saldo</b>									-112.000,00

**Motivo della variazione del**



2012\_S203

Assessorato  
Ripamonti Paolo

Centro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale

**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI  
IN CONTO CAPITALE**

Responsabile  
Ferrara Marina

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE  
Ferrara Marina**



2012_S203	Assessorato Ripamonti Paolo	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
<b>CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		Responsabile Ferrara Marina

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S203**  
**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP 02 05	Acq.beni mob/attrez.	18.819,60
2012	CP 02 07	Trasferimenti di capitale	1.044,02
Totale Spesa			<b>19.863,62</b>



**Finalità**

**CAPITOLO 61028: ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**  
 Il capitolo è finalizzato all'acquisto di autovetture da destinare al servizio di Polizia Provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia stradale e servizi istituzionali nonché per l'acquisto di attrezzatura specifica per il servizio di vigilanza stradale quale telelaser ed etilometro; lo stanziamento è effettuato ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada.



2012_S203	<b>Assessorato</b> Ripamonti Paolo	<b>Centro di Responsabilità</b> S2 - Aff. gen./Personale
<b>CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>Responsabile</b> Ferrara Marina

CAPITOLO 68100: TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  
Sul capitolo confluiscono i fondi che la Regione Liguria stanzia per l'attuazione dei Patti territoriali per la Sicurezza.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

--

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	61028	CP		ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO POLIZIA PROV.LE (cod. minist. 2.01.09.05)		18.819,60
2012		02	07	68100	CP		TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE E AI COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (cod. minist. 2.08.02.07)		1.044,02



2012\_S203

Assessorato  
Ripamonti PaoloCentro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI  
IN CONTO CAPITALE**Responsabile  
Ferrara Marina**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									19.863,62
<b>Saldo</b>									-19.863,62

**Motivo della variazione del**



2012\_S204

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI  
TRASPORTO PER INVESTIMENTI**

Responsabile  
Ferrara Marina

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE  
Ferrara Marina**



2012\_S204

Assessorato  
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI**

Responsabile  
Ferrara Marina

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S204**

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI**

**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	388.433,55
Totale Spesa					<b>388.433,55</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Capitolo 65004 Importo € 48.433,55

Risorse regionali aggiuntive inerenti l'anno 2011 relative al criterio 2E di cui al "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009 – 2011", tuttora vigente, riconosciute spettanti dalla Regione Liguria a seguito delle fatture presentate dalla Società TPL Linea per la realizzazione di progetti finalizzati a migliorare l'accessibilità ai servizi di trasporto da parte dei disabili e di tutte le persone a mobilità ridotta.





2012_S204	<b>Assessorato</b> Vacca Santiago	<b>Centro di Responsabilità</b> S2 - Aff. gen./Personale
<b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI</b>		<b>Responsabile</b> Ferrara Marina

Capitolo 65004 Importo € 340.000,00

Risorse destinate, per € 180.000,00, per finanziare un progetto, inerente il trasporto pubblico locale su gomma sulla litoranea, che prevede l'installazione di pannelli elettronici alle fermate con l'indicazione dei tempi di attesa dell'arrivo dell'autobus (sistema AVL – Automatic Vehicle Location) in concomitanza con il progetto già avviato dal Comune di Savona per il centro città e, per € 160.000,00, per finanziare l'acquisto di due mezzi “daily” da utilizzare per servizi di trasporto a chiamata.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									



2012\_S204

Assessorato  
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI  
TRASPORTO PER INVESTIMENTI**Responsabile  
Ferrara Marina

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	07	65004	CP		RISORSE AGGIUNTIVE REGIONE LIGURIA DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER SPESE DI INVESTIMENTO (cod. minist. 2.05.01.07)		48.433,55
2012		02	07	65005	CP		RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALL'AZIENDA DI TRASPORTO PER SPESE DI INVESTIMENTO (cod. minist. 2.05.01.07)		340.000,00
<b>Totale Spese</b>									388.433,55
<b>Saldo</b>									-388.433,55

**Motivo della variazione del**



2012\_S205

Assessorato  
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale

***PARTECIPAZIONI AZIONARIE***

Responsabile  
Ferrara Marina

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*S2 - Aff. gen./Personale***

**RESPONSABILE  
*Ferrara Marina***



2012\_S205 | **Assessorato**  
Montaldo Silvano

**Centro di Responsabilità**  
S2 - Aff. gen./Personale

**PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

**Responsabile**  
Ferrara Marina

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S205**  
**PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

**RESPONSABILE: Ferrara Marina**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	00	00		213.643,35
2012	CP	5	03		3.191.422,00
Totale Entrate					<b>3.405.065,35</b>



**Budget Spesa**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	08	Partecipazioni azionarie	3.776.395,35
Totale Spesa					<b>3.776.395,35</b>



**Finalità**

Capitolo 61050 Importo 382.160,85

Risorse destinate per:

€ 117.160,85 per l'adesione all'operazione di aumento del capitale sociale della Società Aeroporto di Villanova di Albenga S.p.a. in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione numero 31 del 5 luglio 2012;



2012_S205	<b>Assessorato</b> Montaldo Silvano	<b>Centro di Responsabilità</b> S2 - Aff. gen./Personale
<b>PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>		<b>Responsabile</b> Ferrara Marina

€ 5.000 per entrare nella compagine della Società “Agenzia Regionale per l’energia della Liguria - ARE Liguria S.p.a.”, attraverso l’acquisto di numero 5.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, pari al 5% del capitale sociale;  
 € 254.636,93 per l’adesione al Piano Industriale 2008 – 2022 della Società ACTS S.p.a. in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale con proprio atto numero 25 del 17 aprile 2008.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		00	00	1/4	CP		AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO (cod. minist. 0.00.0004)		213.643,35
2012		5	03	30300	CP		MUTUI PER SOTTOSCRIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (cod. minist. 5.03.8300)		3.191.422,00
<b>Totale Entrate</b>									3.405.065,35



2012\_S205

Assessorato  
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità  
S2 - Aff. gen./Personale**PARTECIPAZIONI AZIONARIE**Responsabile  
Ferrara Marina

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	08	61050	CP		PARTECIPAZIONI AZIONARIE (cod. minist. 2.01.09.08)		3.776.395,35
<b>Totale Spese</b>									3.776.395,35
<b>Saldo</b>									-371.330,00

**Motivo della variazione del 29/11/2012**



2012\_S303

Assessorato  
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info

***Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico***

Responsabile  
Gozzi Patrizia

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*S3 - Finanz./Patrim./Info***

**RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia***



2012_S303	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
<b>Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico</b>		Responsabile Gozzi Patrizia

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S303**  
**Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	59.115,41
Totale Spesa				<b>59.115,41</b>	

**Finalità**

Il Servizio Sistema Informativo attua le innovazioni tecnologiche e organizzative dettate rispettivamente dalle nuove tecnologie di mercato e dalla necessità di adeguamento allo sviluppo delle attività dell'Ente stesso, nonché dall'esigenza di rendere la pubblica amministrazione sempre più vicina al mondo esterno in attuazione delle linee guida di e-government.

Il servizio garantisce il regolare svolgimento dell'attività informatica per più di 400 postazione di lavoro dislocate fisicamente in sedi diverse, ma virtualmente connesse in un unico flow informativo, e questo è reso possibile grazie al know-how presente tra il personale e l'immediatezza con cui si applica la tecnologia in funzione della





2012_S303	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
<b>Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico</b>		Responsabile Gozzi Patrizia

necessità.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	61011	CP		ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI (cod. minist. 2.01.09.05)		59.115,41
<b>Totale Spese</b>									59.115,41
<b>Saldo</b>									-59.115,41



2012_S303	<b>Assessorato</b> Montaldo Silvano	<b>Centro di Responsabilità</b> S3 - Finanz./Patrim./Info
<b><i>Gestione ed adeguamento hardware e software secondo le norme di legge e gli standard di mercato informatico</i></b>		<b>Responsabile</b> Gozzi Patrizia
<b>Motivo della variazione del</b>		



2012\_S304

Assessorato  
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info

*Gestione sistema informativo territoriale*

Responsabile  
Gozzi Patrizia

## Piano degli Obiettivi e delle Performances

### Gestione sistema informativo territoriale

CENTRO DI RESPONSABILITA'  
*S3 - Finanz./Patrim./Info*

RESPONSABILE  
*Gozzi Patrizia*



2012_S304	<b>Assessorato</b> Montaldo Silvano	<b>Centro di Responsabilità</b> S3 - Finanz./Patrim./Info
<b>Gestione sistema informativo territoriale</b>		<b>Responsabile</b> Gozzi Patrizia

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S304**  
**Gestione sistema informativo territoriale**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	0	00	10.182,15
2012	CP	04	03 Trasferimenti capitale Regione	0,00
Totale Entrate				<b>10.182,15</b>

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	02	05 Acq.beni mob/attrez.	10.182,15
Totale Spesa				<b>10.182,15</b>

**Finalità**

Realizzazione del piano operativo del polo provinciale savonese del "C.S.T. Liguria" progetto POR Liguria 2007-2013 asse 1 innovazione e competitività azione 1.3 - diffusione T.I.C.-



2012\_S304

Assessorato  
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info**Gestione sistema informativo territoriale**Responsabile  
Gozzi Patrizia**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto POR realizzazione portale per gestione Piani Urbanistici comunali			01/01/2011	31/05/2014	Gozzi Patrizia	S3 - Finanz./Patrim./Info	
			01/01/2011				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio****Stakeholder****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		0	00	1/1	CP		AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO (cod. minist. 0.00.0001)		10.182,15
2012		04	03	22950	CP		TRASF. REGIONALE FONDI POR FESR CST LIGURIA (cod. minist. 4.03.3160)		0,00
<b>Totale Entrate</b>									10.182,15

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	61016	CP		REALIZZAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE ON LINE PUC - ACQUISIZIONE BENI (cod. minist. 2.01.08.05)	Variato in assestamento	10.182,15



2012\_S304

Assessorato  
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info**Gestione sistema informativo territoriale**Responsabile  
Gozzi Patrizia

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									10.182,15
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del 04/12/2012**

Parte delle risorse vengono attribuite nel Bilancio 2013.



2012\_S305

Assessorato  
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info

*Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.*

Responsabile  
Gozzi Patrizia

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S3 - *Finanz./Patrim./Info***

**RESPONSABILE  
Gozzi Patrizia**



2012_S305	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
<b>Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.</b>		Responsabile Gozzi Patrizia

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S305**  
**Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.**

**RESPONSABILE: Gozzi Patrizia**

**BUDGET**


**Budget Entrata**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	35.000,00
2012	CP	02	05	Acq. beni mob/attrez.	5.325,00
2012	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	30.000,00
Totale Spesa				<b>70.325,00</b>	



**Finalità**

Acquisto mobili, macchine ed attrezzature tecniche per l'Ente e trasferimento in conto capitale agli istituti scolastici che provvedono autonomamente all'acquisto di arredi ed attrezzature che rimangono comunque di proprietà dell'ente.  
 Supporto agli uffici per gli adempimenti relativi agli oneri di urbanizzazione dei beni di proprietà provinciale e per la maggiorazione dell'IVA ai sensi della L. 148/2011





2012_S305	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
<b>Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.</b>		Responsabile Gozzi Patrizia

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	01	61024	CP		ONERI DI URBANIZZAZIONE BENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (cod. minist. 2.01.05.01)		35.000,00
2012		02	05	61017	CP		ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E AT TREZZATURE TECNICHE (cod. minist. 2.01.05.05)		3.000,00



2012\_S305

Assessorato  
Montaldo SilvanoCentro di Responsabilità  
S3 - Finanz./Patrim./Info**Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.**Responsabile  
Gozzi Patrizia

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	61040	CP		MAGGIORAZIONE IVA AI SENSI L. 148/2011 SU ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI (cod. minist. 2.01.09.05)		270,00
2012		02	05	61040/2	CP		MAGGIORAZIONE IVA AI SENSI L. 148/2011 SU ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI-AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE (cod. minist. 2.01.09.05)		235,00
2012		02	05	61040/5	CP		MAGGIORAZIONE IVA AI SENSI L. 148/2011 SU ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI-POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO (cod. minist. 2.01.09.05)		10,00
2012		02	05	61040/6	CP		MAGGIORAZIONE IVA AI SENSI L. 148/2011 SU ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI-VIABILITA' EDILIZIA E AMBIENTE (cod. minist. 2.01.09.05)		1.085,00
2012		02	05	61040/8	CP		MAGGIORAZIONE IVA AI SENSI L. 148/2011 SU ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI - SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (cod. minist. 2.01.09.05)		725,00
2012		02	07	62004	CP		ISTITUTI SCOLASTICI-TRASFERIME NTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (cod. minist. 2.02.01.07)		30.000,00
<b>Totale Spese</b>									70.325,00
<b>Saldo</b>									-70.325,00
Motivo della variazione del									



2012\_S503

Assessorato  
Vaccarezza Angelo

Centro di Responsabilità  
S5 - Pol. Econ./Lavoro

***Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli***

Responsabile  
Simonetti L.

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

**Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare  
SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S5 - Pol. Econ./Lavoro**

**RESPONSABILE  
Simonetti L.**



2012\_S503

Assessorato

Vaccarezza Angelo

Centro di Responsabilità

S5 - Pol. Econ./Lavoro

**Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli**

Responsabile

Simonetti L.

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S503**

**Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli**

RESPONSABILE: Simonetti L.

**BUDGET**

Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2012	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	1.400,00
Totale Spesa				<b>1.400,00</b>	



**Finalità**

Il progetto " Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE" finanziato sul P.O. Italia Francia-Marittimo 2007/2013, di cui la Provincia di Savona è partner, è finalizzato alla valorizzazione delle risorse culturali, quali la musica popolare, contemporanea e tradizionale. Il progetto prevede anche la realizzazione di interventi di tipo materiale, quale l'acquisto di materiale hardware, per la gestione delle attività.



2012_S503	<b>Assessorato</b> Vaccarezza Angelo	<b>Centro di Responsabilità</b> S5 - Pol. Econ./Lavoro
<b>Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli</b>		<b>Responsabile</b> Simonetti L.

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Acquisto beni durevoli necessari per lo svolgimento del progetto			03/09/2012	31/12/2012	Simonetti L.	S5 - Pol. Econ./Lavoro	
			03/09/2012				

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

**Relazione monitoraggio**

**Stakeholder**

Enti - Enti Territoriali
Cittadini - Turisti

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>									

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		02	05	63020	CP		PROGETTO SONATA DI MARE - ACQUISTO BENI DUREVOLI (cod. minist. 2.03.02.05)		1.400,00



2012\_S503

Assessorato

Vaccarezza Angelo

Centro di Responsabilità

S5 - Pol. Econ./Lavoro

***Soluzioni sostenibili innovative transfrontaliere musicali di mare e per mare SONATA DI MARE - Acquisto beni durevoli***

Responsabile

Simonetti L.

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									1.400,00
<b>Saldo</b>									-1.400,00

**Motivo della variazione del**



2012\_S505

Assessorato  
Bussalai Luigi

Centro di Responsabilità  
S5 - Pol. Econ./Lavoro

*Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria*

Responsabile  
Simonetti L.

## **Piano degli Obiettivi e delle Performances**

### **Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
S5 - Pol. Econ./Lavoro**

**RESPONSABILE  
Simonetti L.**



2012_S505	Assessorato Bussalai Luigi	Centro di Responsabilità S5 - Pol. Econ./Lavoro
<b>Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria</b>		Responsabile Simonetti L.

Stato  
In Corso

**OBIETTIVO: 2012\_S505**  
**Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria**

**RESPONSABILE: Simonetti L.**

**BUDGET**

**Budget Entrata**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2012	CP	0	00	160.226,80
Totale Entrate				<b>160.226,80</b>

**Budget Spesa**

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2012	CP	2	07	160.226,80
Totale Spesa				<b>160.226,80</b>

**Finalità**

A seguito della conclusione degli interventi a valere sui finanziamenti del Piano degli Interventi anni 2007/2009, si è rilevato una minor occorrenza finanziaria pari ad € 160.226,80. Tale somma essendo stata precedentemente trasferita dalla Regione Liguria ed introitata negli esercizi di competenza, dovrà essere restituita all'Ente erogante, attivando le procedure necessarie.





2012_S505	Assessorato Bussalai Luigi	Centro di Responsabilità S5 - Pol. Econ./Lavoro
<b>Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria</b>		Responsabile Simonetti L.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
procedura amministrativa/contabile per restituzione fondi alla Regione Liguria			12/11/2012	31/12/2012	Antolini Anna	S5 - Pol. Econ./Lavoro	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio				
------------------------	--	--	--	--

Stakeholder				
Enti - Enti Territoriali				

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

**RISORSE FINANZIARIE**

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		0	00	1/1	CP		AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO (cod. minist. 0.00.0001)		160.226,80
<b>Totale Entrate</b>									160.226,80

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2012		2	07	66016	CP		FONDI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - ECONOMIE DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (cod. minist. 2.06.02.07)		160.226,80



2012\_S505

Assessorato  
Bussalai LuigiCentro di Responsabilità  
S5 - Pol. Econ./Lavoro**Fondi PIN da restituire alla Regione Liguria**Responsabile  
Simonetti L.**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>									160.226,80
<b>Saldo</b>									0,00

**Motivo della variazione del**