



2017\_P811

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

**P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi  
Investimento**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P811

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

**OBIETTIVO: 2017\_P811**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

Stato  
In Corso

**BUDGET**

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Budget Entrata

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2017	CP	01	03	Prestazione di servizi	150.000,00
Totale Spesa				<b>150.000,00</b>	

Budget Spesa

Prestazioni e di servizi

**Finalità**

L'obiettivo riguarda l'affidamento di incarichi per verifiche strutturali e geologiche/geotecniche sugli istituti scolastici, al fine di verificare quali interventi sono necessari al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici.



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P811

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

**Risorse strumentali**

In dotazione al Servizio

**Risorse umane**

Il personale assegnato è quello in dotazione al Servizio Nuovi Interventi Edilizi

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento incarichi			01/12/2017	31/12/2017		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/12/2017				

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

Cittadini - Società civile

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Briano Franca	Posizione Organizzativa	0,00%	01/01/2017	31/12/2017	

**RISORSE FINANZIARIE**

**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Entrate</b>								



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P811

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2017		01	03	2011	CP		INCARICHI PER VERIFICHE STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI. (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		150.000,00
<b>Totale Spese</b>									150.000,00
<b>Saldo</b>									-150.000,00



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P818

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI**

**P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi  
Investimento**

**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI -  
INTERVENTI STRUTTURALI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P818

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile  
Gareri Vincenzo

**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI**

**OBIETTIVO: 2017\_P818**

**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI**


**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

Stato  
In Corso

**BUDGET**


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	500.000,00
Totale Entrate					<b>500.000,00</b>

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	500.000,00
Totale Spesa					<b>500.000,00</b>

Budget Spesa



**Finalità**

Il progetto prevede interventi di consolidamento strutturale per garantire la sicurezza degli edifici scolastici

**Risorse strumentali**



2017\_P818

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile  
Gareri Vincenzo

**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI**

In dotazione al Servizio

**Risorse umane**

Il personale in dotazione al Servizio Nuovi Interventi edilizi

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto di fattibilità economica			01/12/2017	31/12/2017		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/12/2017				
approvazione progetto definitivo			02/01/2018	01/02/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Approvazione progetto esecutivo			02/02/2018	31/03/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto			02/04/2018	31/05/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori			15/07/2018	02/11/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			05/11/2018	31/12/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Briano Franca	Posizione Organizzativa	0,00%	01/01/2017	31/12/2017	



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P818

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo**PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2017		02	01	21190	CP		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI - D.L. 50/2017 (cod. minist. 4.02.2150 p. f. 4.02)		500.000,00
<b>Totale Entrate</b>									500.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2017		02	01	62190	CP		INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DAL MIUR - D.L. 50/2017 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		500.000,00
<b>Totale Spese</b>									500.000,00
<b>Saldo</b>									0,00



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P820

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI STRUTTURALI**

**P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi  
Investimento**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI  
STRUTTURALI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P820

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI STRUTTURALI**

**OBIETTIVO: 2017\_P820**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI STRUTTURALI**


**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

Stato  
In Corso

**BUDGET**


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	250.000,00
Totale Entrate					<b>250.000,00</b>

**Budget Entrata**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	250.000,00
Totale Spesa					<b>250.000,00</b>

**Budget Spesa**



**Finalità**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali per garantire la sicurezza dell'edificio scolastico

**Risorse strumentali**



2017\_P820

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI STRUTTURALI**

In dotazione al Servizio

**Risorse umane**

Il personale assegnato al presente obiettivo è quello in dotazione al servizio Nuovi Interventi Edilizi

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto di fattibilità economica			01/12/2017	31/12/2017		P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/12/2017				
approvazione progetto definitivo			02/01/2018	01/02/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Approvazione progetto esecutivo			02/02/2018	31/03/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto			02/04/2018	31/05/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori			15/07/2018	02/11/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			05/11/2018	31/12/2018	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

**Stakeholder**

Studenti di ogni ordine e grado

**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
Briano Franca	Posizione Organizzativa	0,00%	01/01/2017	31/12/2017	



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P820

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI - INTERVENTI STRUTTURALI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2017		02	01	21190	CP		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI - D.L. 50/2017 (cod. minist. 4.02.2150 p. f. 4.02)		250.000,00
<b>Totale Entrate</b>									250.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2017		02	01	62190	CP	Lavori+Oneri+IVA	INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DAL MIUR - D.L. 50/2017 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		250.000,00
<b>Totale Spese</b>									250.000,00
<b>Saldo</b>									0,00



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P838

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al  
km 6+800**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P838

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800**

**OBIETTIVO: 2017\_P838**

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**

Stato  
In Corso

#### **Finalità**

Ultimazione degli interventi di ricostruzione corpo stradale franato al km 6+800 della S.P. 4 in comune di Tovo S.G.

#### **Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta in corso all'interno delle date previste.

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta ultimato e quindi raggiunto.

#### **Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

#### **Risorse umane**

personale sdipendente del servizio viabilità



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P838

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ultimazione intervento principale	50,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	Tessore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	31/03/2017			
esecuzione lavori urgenti di completamento	50,00	100,00	01/03/2017	30/10/2017	Geom Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	30/10/2017			

#### Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta in corso all'interno delle date previste.

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta ultimato e quindi raggiunto.

#### Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P839

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato  
al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P839

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Responsabile  
**Gareri Vincenzo****S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****OBIETTIVO: 2017\_P839****S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P. 60 "borghetto-bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio sono in corso le operazioni di collaudo e pertanto i lavori rispettano il cronoprogramma previsto.

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**

personale sdipendente del servizio viabilità



2017\_P839

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamento corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Tessore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	90,00	01/06/2017	30/03/2018	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/05/2017				

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio sono in corso le operazioni di collaudo e pertanto i lavori rispettano il cronoprogramma previsto.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P840

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza  
versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento  
alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P840

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**OBIETTIVO: 2017\_P840**

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardiento e Calizzano(evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto.

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**

personale sdipendente del servizio viabilità



2017\_P840

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamento e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	100,00	01/06/2017	30/03/2018	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			07/06/2017	03/11/2017			

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data del monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P841

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P841

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**OBIETTIVO: 2017\_P841**

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**

personale sdipendente del servizio viabilità



2017\_P841

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamento e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	100,00	01/06/2017	30/03/2018	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			17/05/2017	20/11/2017			

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017\_P842

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P842

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Responsabile  
**Gareri Vincenzo****S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****OBIETTIVO: 2017\_P842****S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**



2017\_P842

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile  
Gareri Vincenzo

**S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

personale sdipendente del servizio viabilità

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			21/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	100,00	01/06/2017	30/03/2018	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/05/2017	21/07/2017			

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P843

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P843

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Responsabile  
**Gareri Vincenzo****S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****OBIETTIVO: 2017\_P843****S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**

personale sdipendente del servizio viabilità



2017\_P843

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	100,00	01/06/2017	30/03/2018	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			23/05/2017	20/10/2017			

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



Provincia di Savona

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

2017\_P844

Centro di Responsabilità  
**P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

Responsabile  
**Gareri Vincenzo**

**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

## **P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento**

**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE  
Gareri Vincenzo**



2017\_P844

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile  
Gareri Vincenzo

**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**OBIETTIVO: 2017\_P844**

**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato  
In Corso**Finalità**

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliere erose dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto nonostante la consegna sia avvenuta alcuni giorni dopo la data prevista. Tale slittamento è semplicemente dovuto al compimento delle procedure amministrative legate alla dichiarazione di somma urgenza.

**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

**Risorse umane**



2017\_P844

Centro di Responsabilità  
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile  
Gareri Vincenzo

**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

personale sdipendente del servizio viabilità

**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	31/03/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	01/04/2017	31/05/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	30/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	100,00	01/06/2017	30/03/2018	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			15/06/2017	03/07/2017			

**Relazione monitoraggio**

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Relazione di monitoraggio al 31/12/2017

Alla data di monitoraggio i lavori risultano ultimati e pertanto l'obiettivo è raggiunto nonostante la consegna sia avvenuta alcuni giorni dopo la data prevista. Tale slittamento è semplicemnte dovuto al compimento delle procedure amministrative legate alla dichiarazione di somma urgenza.

**Stakeholder**

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile