

PROVINCIA DI SAVONA



Servizio Controllo Interno, Trasparenza e legalità

Allegato A

Obiettivi di Investimento

Anno 2013



2013_P603

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.

Responsabile
Pastorino Enrico

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P6 - Pianif/Program. Terr***

**RESPONSABILE
*Pastorino Enrico***



2013_P603 | **Assessorato**
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.

Responsabile
Pastorino Enrico

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P603

Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.

RESPONSABILE: Pastorino Enrico

BUDGET


Budget Entrata

Budget Spesa

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate				

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	29.502,40
Totale Spesa				29.502,40	



Finalità

Intervento in economia mirato a salvaguardare il corretto regime idraulico del Rio Mola in Comune di Varazze.



2013_P603

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr

Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.

Responsabile
Pastorino Enrico

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
affidamento lavori			01/01/2013	30/09/2013	La Barbera S.	P6 - Pianif/Program. Terr	
			01/01/2013				
esecuzione e fine lavori			01/10/2013	31/12/2013	La Barbera S.	P6 - Pianif/Program. Terr	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Enti - Enti Territoriali
Cittadini - Società civile

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
La Barbera S.	Posizione Organizzativa	0,00%	01/07/2013	31/12/2013	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P603

Assessorato
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità
P6 - Pianif/Program. Terr***Demolizione copertura con ripristino del relativo tratto d'alveo a cielo aperto del Rio Mola in Comune di Varazze.***Responsabile
Pastorino Enrico**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	67045/1	CP		INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO-LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 D.LGS. 163/2006 (cod. minist. 2.07.01.01)		29.502,40
Totale Spese									29.502,40
Saldo									-29.502,40

Motivo della variazione del



2013_P803

Assessorato

Centro di Responsabilità

P8 - Viab/Edilizia/Ambien

SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.

Responsabile

Falco Renato

Piano degli Obiettivi e delle Performances

SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Falco Renato**



2013_P803

Assessorato

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.

Responsabile
Falco Renato

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P803

SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.

RESPONSABILE: Falco Renato

BUDGET


Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	145.000,00
Totale Spesa				145.000,00	

Budget Spesa



Finalità

nel Maggio 2012 è avvenuto un consistente franamento dal versante a monte della strada che ha occluso completamente la viabilità
Il progetto si prefigge di eseguire un intervento di consolidamento della parete franata e ricostruzione del corpo stradale demolito con finale ripristino della viabilità esistente.



2013_P803

Assessorato

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.

Responsabile
Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	12/05/2013	28/06/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			12/05/2013	17/06/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		01/08/2013	31/01/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			22/07/2013				
Collaudo e presa in carico	5,00		03/02/2014	30/04/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
In fase di progettazione perizia giustificativa.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P803

Assessorato

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**SP 8 "Spotorno-Vezzi-Finale L." - Interventi di consolidamento versante franato al Km 13+800.**Responsabile
Falco Renato**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	145.000,00
Totale Spese									145.000,00
Saldo									-145.000,00

Motivo della variazione del



2013_P804

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Sivilla Paolo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Sivilla Paolo***



2013_P804	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo		Responsabile Sivilla Paolo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P804 Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo
RESPONSABILE: Sivilla Paolo

BUDGET									
Budget Entrata					Budget Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					Totale Spesa				
Non presenti dati					Non presenti dati				

Finalità
L'intervento è rivolto al completamento dell'adeguamento normativo dello stabile, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza dell'immobile e garantire la gestione delle emergenze



2013_P804

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Sivilla Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00		16/07/2013	15/08/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/07/2013				
Progettazione esecutiva	30,00		16/08/2013	16/09/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		01/10/2013	15/11/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P804

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Liceo Scientifico di Finale Ligure - Lavori di adeguamento normativo**Responsabile
Sivilla Paolo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P805

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Briano Franca

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Briano Franca***



2013_P805	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo		Responsabile Briano Franca

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P805
Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo
RESPONSABILE: Briano Franca

BUDGET									
Budget Entrata					Budget Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					Totale Spesa				
Non presenti dati					Non presenti dati				

Finalità
L'intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente in alcuni locali e il ripristino della soletta secondo la normativa antisismica. L'intervento verrà effettuato nel rispetto della normativa per lo smaltimento dell'amianto in quanto è stata riscontrata la presenza di tale materiale da un campione prelevato da pannelli posti sotto la pavimentazione stessa.



2013_P805

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00		16/07/2013	15/08/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/07/2013				
Progettazione esecutiva	30,00		16/08/2013	16/09/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		01/10/2013	15/11/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P805

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Liceo Scientifico O. Grassi di Savona - Lavori di adeguamento normativo**Responsabile
Briano Franca**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P806

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di Alassio -
Lavori di adeguamento normativo***

Responsabile
Pietrafesa Donato

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di
Alassio - Lavori di adeguamento normativo**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Pietrafesa Donato***



2013_P806	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di Alassio - Lavori di adeguamento normativo		Responsabile Pietrafesa Donato

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P806
Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di Alassio - Lavori di adeguamento normativo
RESPONSABILE: Pietrafesa Donato

BUDGET									
Budget Entrata			Budget Spesa						
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
	CP			0,00					
Totale Entrate					Totale Spesa				
Non presenti dati					Non presenti dati				

Finalità
L'intervento è finalizzato ad adeguare lo stabile alla normativa di prevenzione incendi attraverso interventi sugli impianti, opere murarie per l'adeguamento delle vie di fuga e potenziamento della cartellonistica sulla sicurezza.



2013_P806

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di Alassio -
Lavori di adeguamento normativo**

Responsabile
Pietrafesa Donato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00		16/07/2013	15/08/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/07/2013				
Progettazione esecutiva	30,00		16/08/2013	16/09/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		01/10/2013	15/11/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P806

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Istituto Secondario Superiore 'Giancardi-Galilei-Aicardi - Sezione Alberghiero di Alassio -
Lavori di adeguamento normativo**Responsabile
Pietrafesa Donato**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
					CP				0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P807

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico -
Lavori di adeguamento normativo***

Responsabile
Sivilla Paolo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico
- Lavori di adeguamento normativo**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Sivilla Paolo***



2013_P807	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico - Lavori di adeguamento normativo		Responsabile Sivilla Paolo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P807
Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico - Lavori di adeguamento normativo
RESPONSABILE: Sivilla Paolo

BUDGET				
Budget Entrata			Budget Spesa	
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
	CP			0,00
Totale Entrate				
Non presenti dati				
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Spesa				
Non presenti dati				

Finalità
Il progetto riguarda l'adeguamento dell'immobile alla normativa sulla prevenzione incendi e la sicurezza degli immobili. I lavori riguardano la sostituzione dei serramenti con tipologia avente caratteristiche antinfortuno e opere murarie relative alla sistemazione di alcuni locali e al rinnovo dei pavimenti nei laboratori



2013_P807

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico -
Lavori di adeguamento normativo**

Responsabile
Sivilla Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00		16/07/2013	15/08/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/07/2013				
Progettazione esecutiva	30,00		16/08/2013	16/09/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		01/10/2013	15/11/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P807

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci di Savona - Sezione Odontotecnico -
Lavori di adeguamento normativo**Responsabile
Sivilla Paolo**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
					CP				0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P808

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Plesso scolastico di Via alla Rocca in Savona sede della sez. industriale dell'I.S.S. Ferraris-Pancaldo, della sez. professionale dell'I.S.S. Mazzini-Da Vinci e della sez. geometri dell'I.S.S. Boselli-Alberti - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Pietrafesa Donato

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Plesso scolastico di Via alla Rocca in Savona sede della sez. industriale dell'I.S.S. Ferraris-Pancaldo, della sez. professionale dell'I.S.S. Mazzini-Da Vinci e della sez. geometri dell'I.S.S. Boselli-Alberti - Lavori di adeguamento normativo

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Pietrafesa Donato**



2013_P808

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Plesso scolastico di Via alla Rocca in Savona sede della sez. industriale dell'I.S.S. Ferraris-Pancaldo, della sez. professionale dell'I.S.S. Mazzini-Da Vinci e della sez. geometri dell'I.S.S. Boselli-Alberti - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Pietrafesa Donato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	40,00		16/07/2013	15/08/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			16/07/2013				
Progettazione esecutiva	30,00		16/08/2013	16/09/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		01/10/2013	15/11/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P808

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Plesso scolastico di Via alla Rocca in Savona sede della sez. industriale dell'I.S.S. Ferraris-Pancaldo, della sez. professionale dell'I.S.S. Mazzini-Da Vinci e della sez. geometri dell'I.S.S. Boselli-Alberti - Lavori di adeguamento normativo

Responsabile
Pietrafesa Donato**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
					CP				0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P809

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri -
Rifacimento copertura***

Responsabile
Sivilla Paolo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri -
Rifacimento copertura**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Sivilla Paolo***



2013_P809	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri - Rifacimento copertura		Responsabile Sivilla Paolo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P809
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri - Rifacimento copertura
RESPONSABILE: Sivilla Paolo

BUDGET											
Budget Entrata					Budget Spesa						
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Entrate						Totale Spesa					
Non presenti dati						Non presenti dati					

Finalità
L'intervento, resosi necessario a causa di numerose infiltrazioni di acqua piovana, prevede l'ispezione delle falde e la sostituzione degli elementi deteriorati e le necessarie integrazioni della copertura, al fine di garantire agli utenti l'uso di locali adeguati alle norme di sicurezza e igienico sanitarie



2013_P809

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri - Rifacimento copertura

Responsabile
Sivilla Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare	30,00	100,00	01/07/2013	31/07/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/07/2013	22/07/2013			
Progettazione definitiva /esecutiva	40,00		15/08/2013	30/08/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			23/07/2013				
Gara di appalto	5,00		01/09/2013	15/10/2013	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		02/11/2013	02/04/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		03/04/2014	01/06/2014	Sivilla Paolo	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P809	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Geometri-Ragionieri - Rifacimento copertura		Responsabile Sivilla Paolo

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P810

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Industriale-Professionale -
Completamento adeguamento prevenzione incendi*

Responsabile
Pietrafesa Donato

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione
Industriale-Professionale - Completamento adeguamento prevenzione incendi**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Pietrafesa Donato***



2013_P810	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Industriale-Professionale - Completamento adeguamento prevenzione incendi		Responsabile Pietrafesa Donato

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P810
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Industriale-Professionale - Completamento adeguamento prevenzione incendi
RESPONSABILE: Pietrafesa Donato

BUDGET																										
Budget Entrata	Budget Spesa																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CP</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		CP			0,00	Totale Entrate					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Int.	Descrizione	Importo	Totale Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																						
	CP			0,00																						
Totale Entrate																										
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																						
Totale Spesa																										
Non presenti dati	Non presenti dati																									

Finalità
Il progetto ha lo scopo di adeguare l'immobile alle norme di sicurezza e prevenzione incendi attraverso l'adeguamento delle vie d'esodo, l'installazione di impianto idrico antincendio, la compartimentazione di locali a rischio e installazione di serramenti tagliafuoco.



2013_P810	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Industriale-Professionale - Completamento adeguamento prevenzione incendi		Responsabile Pietrafesa Donato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare	20,00	100,00	01/07/2013	31/07/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/07/2013	22/07/2013			
Progettazione definitiva	25,00		01/08/2013	15/09/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			23/07/2013				
Progettazione esecutiva	25,00		16/09/2013	16/10/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		17/10/2013	30/11/2013	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Pietrafesa Donato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P810

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien***Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte - Sezione Industriale-Professionale -
Completamento adeguamento prevenzione incendi***Responsabile
Pietrafesa Donato**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
					CP				0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P811

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento
normativo igienico sanitario***

Responsabile
Briano Franca

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento
normativo igienico sanitario**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Briano Franca***



2013_P811	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento normativo igienico sanitario		Responsabile Briano Franca

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P811
Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento normativo igienico sanitario
RESPONSABILE: Briano Franca

BUDGET											
Budget Entrata				Budget Spesa							
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo			Tit.	Int.	Descrizione	Importo
		CP			0,00						
Totale Entrate						Non presenti dati					
						Totale Spesa					
						Non presenti dati					

Finalità
L'intervento riguarda prevalentemente i locali ubicati al piano seminterrato e piano terra, maggiormente interessati dall'attività dell'istituto alberghiero, e prevede interventi di rifacimento delle cucine e dei servizi igienici, al fine di garantire agli utenti l'uso di strutture sicure e adeguate alla normativa vigente.



2013_P811

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento
normativo igienico sanitario**

Responsabile
Briano Franca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare	20,00	100,00	01/07/2013	31/07/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/07/2013	22/07/2013			
Progettazione definitiva	25,00		01/08/2013	15/09/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			23/07/2013				
Progettazione esecutiva	25,00		16/09/2013	16/10/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara di appalto	5,00		17/10/2013	30/11/2013	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Lavori	20,00		20/12/2013	15/04/2014	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		16/04/2014	01/06/2014	Briano Franca	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Studenti di ogni ordine e grado

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P811

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure - Sezione Alberghiero -Adeguamento
normativo igienico sanitario**Responsabile
Briano Franca**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
					CP				0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P812

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700 al km 1+000

Responsabile
Ferro Paola

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700
al km 1+000**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Ferro Paola**



2013_P812	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700 al km 1+000		Responsabile Ferro Paola

Stato
In Corso


OBIETTIVO: 2013_P812
S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700 al km 1+000

RESPONSABILE: Ferro Paola


BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2013	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	1.180.000,00
Totale Entrate				1.180.000,00	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.180.000,00
Totale Spesa				1.180.000,00	



Finalità

Ripristino dei danni alla viabilità provinciale e messa in sicurezza dal rischio a seguito dell'evento alluvionale del 04-10-2010 in territorio di Varazze.



2013_P812

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700 al km 1+000

Responsabile
Ferro Paola

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	01/02/2013	09/07/2013	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/02/2013	09/07/2013			
Progettazione definitiva, conferenza dei servizi, verifica ed approvazione progetto			10/07/2013	17/01/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/07/2013				
Progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto			19/01/2014	28/02/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara d'appalto, verifiche, aggiudicazione, contratto			02/03/2014	01/09/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			01/09/2014	01/09/2015	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			01/09/2015	01/03/2016	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
 Monitoraggio al 30-06-2013
 Redatto il progetto preliminare, in corso di approvazione.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P812

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**S.P. 57 - Consolidamento sede stradale franata ed opere accessorie dal km 0+700 al km 1+000**Responsabile
Ferro Paola**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		04	02	22861/1	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-LOCALIZZAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA PER DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 ADEGUAMENTO SEDE STRADALE KM 0+700 (cod. minist. 4.02.2650)		1.180.000,00
Totale Entrate									1.180.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66041/3	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE KM 0+700 (cod. minist. 2.06.01.01)		1.180.000,00
Totale Spese									1.180.000,00
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P813

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità

P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360

Responsabile

Signorastri Maria Alessandra

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Signorastri Maria Alessandra**



2013_P813	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360		Responsabile Signorastri Maria Alessandra

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P813
S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360
RESPONSABILE: Signorastri Maria Alessandra

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	4	02	1.800.000,00
Totale Entrate				1.800.000,00

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.800.000,00
Totale Spesa				1.800.000,00	

Finalità

Ripristino dei danni alla viabilità provinciale e messa in sicurezza dal rischio a seguito dell'evento alluvionale del 04-10-2010 in territorio di Varazze.



2013_P813	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360		Responsabile Signorastri Maria Alessandra

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	01/02/2013	04/07/2013	Signorastri Maria Alessandra	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/02/2013	04/07/2013			
Progettazione definitiva, conferenza dei servizi, verifica ed approvazione progetto, indizione gara d'appalto			10/07/2013	21/02/2014	Signorastri Maria Alessandra	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/07/2013				
Gara d'appalto per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori			23/02/2014	19/09/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			21/09/2014	27/11/2015	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			30/11/2015	31/05/2016	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
Monitoraggio al 30-06-2013 Redatto il progetto preliminare, in corso di approvazione.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P813	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Adeguamento idraulico attraversamenti Rio Galli: copertura km 0+000, ponticello km 0+170, ponticello km 0+360		Responsabile Signorastri Maria Alessandra

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		4	02	22861/2	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-LOCALIZZAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA PER DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 ADEGUAMENTO IDRAULICO COPERTURA KM 0+000, PONTICELLO KM 0+170 E 0+360 (cod. minist. 4.02.2650)		1.800.000,00
Totale Entrate									1.800.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66041/4	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 ADEGUAMENTO IDRAULICO COPERTURA KM 0+000, PONTICELLO KM 0+170 E 0+360 (cod. minist. 2.06.01.01)		1.800.000,00
Totale Spese									1.800.000,00
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P814	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905		Responsabile Ferro Paola

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Ferro Paola***



2013_P814	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905		Responsabile Ferro Paola

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P814
S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905

RESPONSABILE: Ferro Paola

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2013	CP	4		1.000.000,00
Totale Entrate				1.000.000,00

= 1.000.000

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	02	01 Acq. beni immob.	1.000.000,00
Totale Spesa				1.000.000,00

Acq. beni immob. = 1.000.000

Finalità

Ripristino dei danni alla viabilità provinciale e messa in sicurezza dal rischio a seguito dell'evento alluvionale del 04-10-2010 in territorio di Varazze.



2013_P814

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905

Responsabile
Ferro Paola

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	01/02/2013	04/07/2013	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/02/2013	04/07/2013			
Progettazione definitiva, conferenza dei servizi, verifica ed approvazione progetto			10/07/2013	17/03/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/07/2013				
Progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto			17/03/2014	30/04/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara d'appalto, verifiche, aggiudicazione, contratto			02/05/2014	03/11/2014	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			04/11/2014	04/11/2015	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			05/11/2015	05/05/2016	Ferro Paola	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
 Monitoraggio al 30-06-2013
 Redatto il progetto preliminare, in corso di approvazione.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P814	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
-----------	--------------------------------	---

S.P. 57 - Sistemazione rete regimazione acque di superficie dal km 1+000 al km 2+000 ed adeguamento idraulico attraversamenti ai km 1+620, 1+790,1+905

Responsabile
Ferro Paola

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		4	02	22861/3	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-LOCALIZZAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA PER DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE 1+000-2+000 E ATTRAVERSAMENTI 1+620-1+790-1+905 (cod. minist. 4.02.2650)		1.000.000,00
Totale Entrate									1.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66041/5	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 57 SISTEMAZIONE RETE REGIMAZIONE 1+000-2+000 E ATTRAVERSAMENTI 1+620-1+790-1+905 (cod. minist. 2.06.01.01)		1.000.000,00
Totale Spese									1.000.000,00
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P815

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. anna

Responsabile
Tessitore Andrea

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. anna

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Tessitore Andrea***



2013_P815	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. anna		Responsabile Tessitore Andrea

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P815
S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. anna

RESPONSABILE: Tessitore Andrea

BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2013	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	1.000.000,00
Totale Entrate				1.000.000,00	

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.000.000,00
Totale Spesa				1.000.000,00	

Finalità

Ripristino dei danni alla viabilità provinciale e messa in sicurezza dal rischio a seguito dell'evento alluvionale del 04-10-2010 in territorio di Varazze.



2013_P815

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. Anna

Responsabile
Tessitore Andrea

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	01/02/2013	04/07/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/02/2013	04/07/2013			
Progettazione definitiva, conferenza dei servizi, verifica ed approvazione progetto			10/07/2013	17/03/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/07/2013				
Progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto			17/03/2014	30/04/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara d'appalto, verifiche, aggiudicazione, contratto			02/05/2014	03/10/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			03/10/2014	02/10/2015	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			03/10/2015	04/04/2016	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
 Monitoraggio al 30-06-2013
 Redatto il progetto preliminare, in corso di approvazione.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P815

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**S.P. 542 - Ripristino sede stradale ed adeguamento idraulico attraversamento al km 27+850 consolidamento muro di controripa al km 27+800 in loc. S. anna**Responsabile
Tessitore Andrea**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		04	02	22863	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-LOCALIZZAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA DI EMERGENZA PER DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 542 RIPRISTINO SEDE STRADALE KM 27+850-CONSOLIDAMENTO 27+800 S.TA ANNA (cod. minist. 4.02.2650)		1.000.000,00
Totale Entrate									1.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66043	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 4 OTTOBRE 2010-SP 542 RIPRISTINO SEDE STRADALE KM 27+850-CONSOLIDAMENTO 27+800 S.TA ANNA (cod. minist. 2.06.01.01)		1.000.000,00
Totale Spese									1.000.000,00
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P816	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200		Responsabile Mesi Giulio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Mesi Giulio**



2013_P816	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200		Responsabile Mesiti Giulio

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P816


S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200

RESPONSABILE: Mesiti Giulio


BUDGET

Budget Entrata

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2013	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	467.088,75
Totale Entrate				467.088,75	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	467.088,75
Totale Spesa				467.088,75	



Finalità

Ripristino dei danni alla viabilità provinciale e messa in sicurezza dal rischio a seguito dell'evento alluvionale del 04-10-2010 in territorio di Varazze.



2013_P816	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200		Responsabile Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	01/02/2013	04/07/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/02/2013	04/07/2013			
Progettazione definitiva, conferenza dei servizi, verifica ed approvazione progetto			10/07/2013	17/03/2014	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			10/07/2013				
Progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto			17/03/2014	30/04/2014	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Gara d'appalto, verfiche, aggiudicazione, contratto			02/05/2014	03/09/2014	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			04/09/2014	01/05/2015	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			03/05/2015	03/08/2015	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
Monitoraggio al 30-06-2013 Redatto il progetto preliminare, in corso di approvazione.

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P816	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 - Ripristino barriere paramassi e barriere di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100 oepra di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200		Responsabile Mesiti Giulio

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		04	02	22864	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 27+900 AL KM 28+100 - OPERA DI CONTENIMENTO AL PIEDE DEL VERSANTE DAL KM 28+100 AL KM 28+200 (cod. minist. 4.02.2650)		467.088,75
Totale Entrate									467.088,75

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66044	CP		COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3909/2010-INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE PARAMASSI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 27+900 AL KM 28+100 - OPERA DI CONTENIMENTO AL PIEDE DEL VERSANTE DAL KM 28+100 AL KM 28+200 (cod. minist. 2.06.01.01)		467.088,75
Totale Spese									467.088,75
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_P817

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare

Responsabile
Mesi Giulio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Mesi Giulio***



2013_P817	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare		Responsabile Mesiti Giulio

Stato
In Corso

OBIETTIVO: 2013_P817
S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare

RESPONSABILE: Mesiti Giulio

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	330.000,00
Totale Spesa				330.000,00	

Budget Spesa

Acq. beni immob. = 330.000

Finalità

Sostituzione delle barriere di sicurezza ammalorate, con adeguamento delle stesse, al fine di garantire la sicurezza degli utenti in transito.



2013_P817

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare

Responsabile
Mesiti Giulio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione preliminare		100,00	02/05/2013	28/05/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			02/05/2013	28/05/2013			
Progettazione definitiva-esecutiva, verifica ed approvazione progetto, indizione gara d'appalto			29/05/2013	30/08/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			29/05/2013				
Gara d'appalto, verifiche, aggiudicazione, contratto			02/09/2013	31/12/2013	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			01/01/2014	31/07/2014	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo			01/08/2014	31/10/2014	Mesiti Giulio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio
 Monitoraggio al 30-06-2013
 Con DGP 80 del 28-05-2013 è stato approvato il progetto preliminare

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note



2013_P817	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 - Sostituzione barriere danneggiate viadotto altare		Responsabile Mesiti Giulio

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66022/90	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA PIANO OO.PP. 2013- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (cod. minist. 2.06.01.01)		330.000,00
Totale Spese									330.000,00
Saldo									-330.000,00

Motivo della variazione del



2013_P818

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località Pollenza e Dari

Responsabile
Tessitore Andrea

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località
Pollenza e Dari**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Tessitore Andrea***



2013_P818	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località Pollenza e Dari		Responsabile Tessitore Andrea

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P818

S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località Pollenza e Dari

RESPONSABILE: Tessitore Andrea

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	41.299,45
Totale Spesa				41.299,45	

Budget Spesa

Acq. beni immob. = 41.299,45

Finalità



2013_P818

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località Pollenza e Dari

Responsabile
Tessitore Andrea

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sottoscrizione protocollo d'intesa			01/08/2013	30/11/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/08/2013				
Predisposizione ed approvazione perizia			01/12/2013	31/12/2013	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Affidamento lavori			01/01/2014	30/04/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione lavori			01/05/2014	30/06/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico			01/07/2014	30/09/2014	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P818	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 25 - lavori di adeguamento planometrico e consolidamento tra le località Pollenza e Dari		Responsabile Tessitore Andrea

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66023/1	CP		S.P. N. 25 - INTERVENTI MIGLIORATIVI PER PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO PISTA CICLABILE CENTRO STORICO BOISSANO/TOIRANO E LOCALITA' POLLENZA/DARI (cod. minist. 2.06.01.01)		41.299,45
Totale Spese									41.299,45
Saldo									-41.299,45

Motivo della variazione del



2013_P819

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 29 galleria fugona S.P. 28bis galleria Frate - interventi in economia per manutenzione gallerie

Responsabile
Mesiti Giulio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 29 galleria fugona S.P. 28bis galleria Frate - interventi in economia per manutenzione gallerie

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Mesiti Giulio***



2013_P819	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 galleria fugona S.P. 28bis galleria Frate - interventi in economia per manutenzione gallerie		Responsabile Mesiti Giulio

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P819
S.P. 29 galleria fugona S.P. 28bis galleria Frate - interventi in economia per manutenzione gallerie
RESPONSABILE: Mesiti Giulio

BUDGET																														
Budget Entrata			Budget Spesa																											
Non presenti dati																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>CP</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>Acq. beni immob.</td> <td>330.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td>330.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	330.000,00	Totale Spesa				330.000,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Acq. beni immob. = 330.000</td> </tr> </table>	Acq. beni immob. = 330.000	
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																											
Totale Entrate																														
	Tit.	Int.	Descrizione	Importo																										
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	330.000,00																									
Totale Spesa				330.000,00																										
Acq. beni immob. = 330.000																														

Finalità							

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			



2013_P819	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 galleria fugona S.P. 28bis galleria Frate - interventi in economia per manutenzione gallerie		Responsabile Mesiti Giulio

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	01	66023	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)		330.000,00
Totale Spese									330.000,00
Saldo									-330.000,00

Motivo della variazione del



2013_P820

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Cozza Marco

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Cozza Marco***



2013_P820	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P820
S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Cozza Marco

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	98.000,00
Totale Spesa				98.000,00	

Budget Spesa

Prestazione di servizi = 98.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P820	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P820	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messa in sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	98.000,00
Totale Spese									98.000,00
Saldo									-98.000,00

Motivo della variazione del



2013_P821

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Cozza Marco

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Cozza Marco***



2013_P821	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P821
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Cozza Marco

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	87.000,00
Totale Spesa				87.000,00	

Budget Spesa

Prestazione di servizi = 87.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P821

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messa in sicurezza piani viabili

Responsabile
Cozza Marco

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P821	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messa in sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	87.000,00
Totale Spese									87.000,00
Saldo									-87.000,00

Motivo della variazione del



2013_P822

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49
"Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario per
messain sicurezza piani viabili***

Responsabile
Cozza Marco

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49
"Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario
per messain sicurezza piani viabili**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Cozza Marco**



2013_P822	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49 "Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P822
S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49 "Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Cozza Marco

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	2	01	90.000,00
Totale Spesa				90.000,00

= 90.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P822	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49 "Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	19/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P822	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 31"Urbe Piampaludo La Carta" - S.P. 40"Urbe Vara Passo del Faiallo" - S.P. 49 "Sassello Urbe" - S.P. 53 "Urbe Martina Acquabianca - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		2	01	66023	CP		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)		90.000,00
Totale Spese									90.000,00
Saldo									-90.000,00

Motivo della variazione del



2013_P823

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Cozza Marco

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Cozza Marco**



2013_P823	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P823
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Cozza Marco

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	98.000,00
Totale Spesa				98.000,00	

Budget Spesa

Prestazione di servizi = 98.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P823

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Cozza Marco

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P823	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 334 "del Sassello" - S.P. 542 "di Pontinvrea" - Programma straordinario per messa in sicurezza piani viabili		Responsabile Cozza Marco

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	98.000,00
Totale Spese									98.000,00
Saldo									-98.000,00

Motivo della variazione del



2013_P824

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain
sicurezza piani viabili***

Responsabile
Orsi Giancarlo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain
sicurezza piani viabili**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Orsi Giancarlo***



2013_P824	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P824
S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Orsi Giancarlo

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	99.000,00
Totale Spesa				99.000,00	

Prestazione di servizi = 99.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P824

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Orsi Giancarlo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P824	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 57"Varazze Casanova Alpicella Stella" - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	99.000,00
Totale Spese									99.000,00
Saldo									-99.000,00

Motivo della variazione del



2013_P825

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Sanda Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Orsi Giancarlo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Sanda Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Orsi Giancarlo**



2013_P825	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Santa Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P825
S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Santa Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Orsi Giancarlo

BUDGET

	Budget Entrata	Budget Spesa																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Entrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	Totale Entrate				<p>Non presenti dati</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tit.</th> <th>Int.</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>CP</td> <td>01 03 Prestazione di servizi</td> <td style="text-align: right;">78.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale Spesa</td> <td style="text-align: right;">78.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	2013	CP	01 03 Prestazione di servizi	78.000,00	Totale Spesa			78.000,00
Tit.	Cat.	Descrizione	Importo																			
Totale Entrate																						
Tit.	Int.	Descrizione	Importo																			
2013	CP	01 03 Prestazione di servizi	78.000,00																			
Totale Spesa			78.000,00																			

Prestazione di servizi = 78.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P825

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Santa Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Orsi Giancarlo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P825	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 2 "Albisola Ellera Stella" S.P. 22 "Celle Santa Stella S.M. - S.P. 32 "di Stella S. Bernardo"- S.P. 37 "Sanda gameragna Vetriera"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	78.000,00
Totale Spese									78.000,00
Saldo									-78.000,00

Motivo della variazione del



2013_P826

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

*S.P. 28bis"del Colle di nava" S.P. 51"Bormida di Millesimo". - S.P. 339"di Cengio"-
Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili*

Responsabile
Zerbini Maurizio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 28bis"del Colle di nava" S.P. 51"Bormida di Millesimo". - S.P. 339"di Cengio"-
Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Zerbini Maurizio***



2013_P826	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 28bis"del Colle di nava" S.P. 51"Bormida di Millesimo". - S.P. 339"di Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P826
S.P. 28bis"del Colle di nava" S.P. 51"Bormida di Millesimo". - S.P. 339"di Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Zerbini Maurizio

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	96.000,00
Totale Spesa				96.000,00	

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P826	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 28bis"del Colle di nava" S.P. 51"Bormida di Millesimo". - S.P. 339"di Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P826	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 28bis "del Colle di nava" S.P. 51 "Bormida di Millesimo". - S.P. 339 "di Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	96.000,00
Totale Spese									96.000,00
Saldo									-96.000,00

Motivo della variazione del



2013_P827	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia". - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia". - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Zerbini Maurizio**



2013_P827	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia". - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P827
S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia". - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Zerbini Maurizio

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	80.000,00
Totale Spesa				80.000,00	

Budget Spesa

Prestazione di servizi = 80.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P827

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia" - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Zerbini Maurizio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P827

Assessorato
Schneck RobertoCentro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 29 bis"del Colle di Cadibona" - S.P. 29 dirB bis"del Colle di Cadibona"-S.P. 33"Degop S.Giulia". - S.P. 42"S.Giuseppe Cengio"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Zerbini Maurizio**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	80.000,00
Totale Spese									80.000,00
Saldo									-80.000,00

Motivo della variazione del



2013_P828

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona" -36
"Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili**

Responsabile
Zerbini Maurizio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona"
-36 "Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani
viabili**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Zerbini Maurizio**



2013_P828	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona" -36 "Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P828

S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona" -36 "Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Zerbini Maurizio

BUDGET


Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	94.000,00
Totale Spesa				94.000,00	



Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P828	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona" -36 "Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P828	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 5 "Altare Mallare" - S.P. 12 "Savona Altare" - S.P.29 "del Colle di Cadibona" -36 "Bragno Ferrania"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	94.000,00
Totale Spese									94.000,00
Saldo									-94.000,00

Motivo della variazione del



2013_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 15 "Carcare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16"di Osiglia" - S.P.39"Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 15 "Carcare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16"di Osiglia" - S.P.39"Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Zerbini Maurizio**



2013_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 15 "Carcare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16"di Osiglia" - S.P.39"Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P829
S.P. 15 "Carcare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16"di Osiglia" - S.P.39"Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili
RESPONSABILE: Zerbini Maurizio

BUDGET


Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

Budget Spesa

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2013	CP	01 03 Prestazione di servizi	90.000,00
Totale Spesa			90.000,00



Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 15 "Carcare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16 "di Osiglia" - S.P.39 "Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

--

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P829	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 15 "Caricare Pallare Bormida Melogno" - S.P. 16"di Osiglia" - S.P.39"Mallare Bormida Melogno" -490"del Colle del Melogno"- Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Zerbini Maurizio

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	90.000,00
Totale Spese									90.000,00
Saldo									-90.000,00

Motivo della variazione del



2013_P830

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossoloeto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

Responsabile
Orsi Giancarlo

Piano degli Obiettivi e delle Performances

S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossoloeto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Orsi Giancarlo***



2013_P830	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossoloeto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P830
S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossoloeto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili

RESPONSABILE: Orsi Giancarlo

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	01	03	Prestazione di servizi	40.000,00
Totale Spesa				40.000,00	

Budget Spesa

Prestazione di servizi = 40.000

Finalità

Messa in sicurezza piani viabili stradali



2013_P830	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossoloeto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Perizia giustificativa	50,00	100,00	03/06/2013	19/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/06/2013	12/07/2013			
Esecuzione Lavori	45,00		12/08/2013	30/09/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	5,00		01/10/2013	29/11/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note

Relazione monitoraggio

Stakeholder
Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P830	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 23"Calice Carbuta Melogno" - S.P. 55"Bossololetto Caso" - - Programma straordinario per messain sicurezza piani viabili		Responsabile Orsi Giancarlo

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		01	03	66023	CP	LAVORI IN ECONOMIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RET E VIARIA DI CUI ALL'ART.125 D. LGS. 163/2006 ANNO 3013 (cod. minist. 2.06.01.01)	Le risorse sul capitolo verranno stanziare nell'esercizio 2013	40.000,00
Totale Spese									40.000,00
Saldo									-40.000,00

Motivo della variazione del



2013_P831

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

***S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione
pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè a
Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia***

Responsabile
Falco Renato

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione
pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè
a Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*P8 - Viab/Edilizia/Ambien***

**RESPONSABILE
*Falco Renato***



2013_P831	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè a Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia		Responsabile Falco Renato

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_P831 S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè a Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia
RESPONSABILE: Falco Renato

BUDGET									
Budget Entrata					Budget Spesa				
	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
Totale Entrate					Totale Spesa				
Non presenti dati					Non presenti dati				

Finalità
Stesa di asfalto fonoassorbente per adeguamento pavimentazioni alle emissioni sonore



2013_P831

Assessorato
Schneck Roberto

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

**S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione
pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè a
Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia**

Responsabile
Falco Renato

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto Preliminare	30,00		07/07/2013	31/07/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			07/07/2013				
Progetto Definitivo - Esecutivo	30,00		04/08/2013	30/10/2013	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Esecuzione Lavori	30,00		02/12/2013	14/02/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
Collaudo e presa in carico	10,00		16/02/2014	31/03/2014	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

--

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									



2013_P831	Assessorato Schneck Roberto	Centro di Responsabilità P8 - Viab/Edilizia/Ambien
S.P. 29"del Colle di cadibona" - S.P. 334"del Sassello" - Lavori di esecuzione pavimentazione fonoassorbente in località S.Giovanni a Stella ed in località Burrè a Cadibona - Progetto Europeo Life Nadia		Responsabile Falco Renato

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									0,00

Motivo della variazione del



2013_S203

Assessorato

Sasso Del Verme Roberto

Centro di Responsabilità

S2 - Aff. gen./Personale

**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE**

Responsabile

Ferrara Marina

Piano degli Obiettivi e delle Performances

**CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2013_S203	Assessorato Sasso Del Verme Roberto	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		Responsabile Ferrara Marina

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_S203
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

RESPONSABILE: Ferrara Marina

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	5.000,00
Totale Spesa				5.000,00	

Budget Spesa

Acq.beni mob/attrez. = 5.000

Finalità

ANNO 2013

CAPITOLO 61028: ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
 Il capitolo è finalizzato all'acquisto di autovetture da destinare al servizio di Polizia Provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia stradale e servizi istituzionali nonché per l'acquisto di attrezzatura specifica per il servizio di vigilanza stradale quale telelaser ed etilometro; lo stanziamento è effettuato ai sensi dell'art. 208 del



2013_S203	Assessorato Sasso Del Verme Roberto	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		Responsabile Ferrara Marina

Codice della Strada.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	05	61028	CP		ACQUISTO AUTOVETTURE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO POLIZIA PROV.LE (cod. minist. 2.01.09.05)		5.000,00
Totale Spese									5.000,00
Saldo									-5.000,00



2013_S203	Assessorato Sasso Del Verme Roberto	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
<i>CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</i>		Responsabile Ferrara Marina
Motivo della variazione del		



2013_S204

Assessorato
Vacca Santiago

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI
TRASPORTO PER INVESTIMENTI**

Responsabile
Ferrara Marina

Piano degli Obiettivi e delle Performances

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S2 - Aff. gen./Personale**

**RESPONSABILE
Ferrara Marina**



2013_S204	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI		Responsabile Ferrara Marina

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_S204
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI

RESPONSABILE: Ferrara Marina

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	3.000,00
Totale Spesa				3.000,00	

Budget Spesa

Trasferimenti di capitale = 3.000

Finalità

ANNO 2013

Capitolo 65010 Importo 3.000,00
 Risorse destinate al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena per lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di barriere architettoniche presso una fermata lungo la Via Provinciale.



2013_S204

Assessorato
Vacca SantiagoCentro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI
TRASPORTO PER INVESTIMENTI**Responsabile
Ferrara Marina**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio**Stakeholder****Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	07	65010	CP		RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DEI COMUNI (cod. minist. 2.05.01.07)		3.000,00
Totale Spese									3.000,00
Saldo									-3.000,00



2013_S204	Assessorato Vacca Santiago	Centro di Responsabilità S2 - Aff. gen./Personale
<i>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE AGGIUNTIVE DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INVESTIMENTI</i>		Responsabile Ferrara Marina
Motivo della variazione del		



2013_S205

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Responsabile
Ferrara Marina

Piano degli Obiettivi e delle Performances

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*S2 - Aff. gen./Personale***

**RESPONSABILE
*Ferrara Marina***



2013_S205

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Responsabile
Ferrara Marina

Stato
Da Avviare

**OBIETTIVO: 2013_S205
PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

RESPONSABILE: Ferrara Marina

BUDGET


Budget Entrata

Budget Spesa

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	08	Partecipazioni azionarie	372.000,00
Totale Spesa				372.000,00	



Finalità

Capitolo 61050 Importo 372.000,00

Risorse destinate per:

€ 117.160,85 per l'adesione all'operazione di aumento del capitale sociale della Società Aeroporto di Villanova di Albenga S.p.a. in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione del 4 luglio 2013;

€ 254.636,93 per l'adesione al Piano Industriale 2008 - 2022 della Società ACTS S.p.a. in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Provinciale con proprio atto



2013_S205

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S2 - Aff. gen./Personale

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Responsabile
Ferrara Marina

numero 25 del 17 aprile 2008.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	08	61050	CP		PARTECIPAZIONI AZIONARIE (cod. minist. 2.01.09.08)		372.000,00
Totale Spese									372.000,00
Saldo									-372.000,00

Motivo della variazione del



2013_S305

Assessorato
Montaldo Silvano

Centro di Responsabilità
S3 - Finanz./Patrim./Info

Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Responsabile
Gozzi Patrizia

Piano degli Obiettivi e delle Performances

Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
S3 - *Finanz./Patrim./Info***

**RESPONSABILE
*Gozzi Patrizia***



2013_S305	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.		Responsabile Gozzi Patrizia

Stato
Da Avviare

OBIETTIVO: 2013_S305
Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.
RESPONSABILE: Gozzi Patrizia

BUDGET

Budget Entrata

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
Totale Entrate			

Non presenti dati

	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2013	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	30.000,00
Totale Spesa				30.000,00	

Budget Spesa

Trasferimenti di capitale = 30.000

Finalità

Trasferimento risorse in conto capitale agli istituti scolastici che provvedono autonomamente all'acquisto di arredi ed attrezzature che rimangono comunque di proprietà dell'ente.



2013_S305	Assessorato Montaldo Silvano	Centro di Responsabilità S3 - Finanz./Patrim./Info
Gestione ordinaria delle risorse finanziarie e patrimoniali.		Responsabile Gozzi Patrizia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
-------------	------	---------------	------------------	------

Relazione monitoraggio

Stakeholder

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
------------	-----------	---------	-------------	-----------	------

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Causale	Descrizione	Note	Importo
2013		02	07	62004	CP		ISTITUTI SCOLASTICI-TRASFERIME NTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (cod. minist. 2.02.01.07)		30.000,00
Totale Spese									30.000,00
Saldo									-30.000,00

Motivo della variazione del