

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

Parametri selezionati:

Esercizio 2017
Tipo



2017_P838

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al
km 6+800**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P838

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800****OBIETTIVO: 2017_P838****S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità**

Ultimazione degli interventi di ricostruzione corpo stradale franato al km 6+800 della S.P. 4 in comune di Tovo S.G.

Relazione monitoraggioRelazione di monitoraggio al 30/04/2017
Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta in corso all'interno delle date previste.**Risorse strumentali**

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P838

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P. 4 "Pietra-Tovo S.G.-Magliolo"-LAVORI DI RICOSTRUZIONE corpo stradale al km 6+800**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ultimazione intervento principale	50,00	10,00	01/01/2017	30/06/2017	Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017				
esecuzione lavori urgenti di completamento	50,00	10,00	01/03/2017	30/10/2017	Geom Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017				

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta in corso all'interno delle date previste.

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P839

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

**S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato
al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P839

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

OBIETTIVO: 2017_P839

S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

RESPONSABILE: Gareri VincenzoStato
In Corso**Finalità**

S.P. 60 "borghetto-bardineto"-LAVORI DI consolidamneto corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P839

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P. 60 "Borghetto-Bardineto"-LAVORI DI consolidamento corpo stradale franato al km 9+000 in loc. Carpe (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Tessore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00		01/06/2017	30/03/2018	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P840

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamento e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

**S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamento e messa in sicurezza
versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento
alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P840

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

OBIETTIVO: 2017_P840

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

RESPONSABILE: Gareri VincenzoStato
In Corso**Finalità**

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano(evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P840

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 52 "Bareassi-Calizzano"-LAVORI DI consolidamento e messa in sicurezza versante in frana al km.18+000 fra i Comuni di Bardineto e Calizzano (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Tessore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00		01/06/2017	30/03/2018	Geom. Tessitore Andrea	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P841

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in
sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento
alluvionale 24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P841

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****OBIETTIVO: 2017_P841****S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità**

S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P841

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"-LAVORI DI consolidamneto e messa in sicurezza versante in frana al km.7+700 fra i Comuni di Pallare e Bormida (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00		01/06/2017	30/03/2018	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P842

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

**S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento
corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale
24-25 novembre 2016)**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P842

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

OBIETTIVO: 2017_P842

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

RESPONSABILE: Gareri VincenzoStato
In Corso**Finalità**

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017
Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P842

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 490 "del colle del Melogno"-LAVORI DI messa in sicurezza e consolidamento corpo stradale franato fra i comuni di Calizzano e Massimino (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			21/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00	10,00	01/06/2017	30/03/2018	Riba Alessandro	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			03/05/2017				

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P843

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P843

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****OBIETTIVO: 2017_P843****S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)****RESPONSABILE: Gareri Vincenzo**Stato
In Corso**Finalità**

S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo

2017_P843

S.P.36 "Bragno-Ferrania"-LAVORI DI messa in sicurezza piano viabile e ricostruzione attraversamento danneggiato (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	20/03/2017	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	100,00	21/03/2017	30/04/2017	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017	28/04/2017			
Esecuzione lavori	50,00		01/06/2017	30/03/2018	Quirini Fabio	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile



2017_P844

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/Ambien

Responsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

P.E.G. e Piano degli Obiettivi e delle Performances - Obiettivi Investimento

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
P8 - Viab/Edilizia/Ambien**

**RESPONSABILE
Gareri Vincenzo**



2017_P844

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

OBIETTIVO: 2017_P844

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

RESPONSABILE: Gareri VincenzoStato
In Corso**Finalità**

S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliere erose dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017
Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Risorse strumentali

Interventi attuati tramite personale del Settore.

Risorse umane

personale sdipendente del servizio viabilità



2017_P844

Centro di Responsabilità
P8 - Viab/Edilizia/AmbienResponsabile
Gareri Vincenzo**S.P. 55 "Bossoleto-Caso"-LAVORI DI sistemazione scogliera erosa dal torrente Lerrone in Comune di Villanova d'Albenga -I lotto funzionale (evento alluvionale 24-25 novembre 2016)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetto di fattibilità tecnico/economico	20,00	100,00	01/01/2017	31/03/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/01/2017	28/02/2017			
predisposizione documentazione progettuale	30,00	10,00	01/04/2017	31/05/2017	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	
			01/03/2017				
Esecuzione lavori	50,00		01/06/2017	30/03/2018	Falco Renato	P8 - Viab/Edilizia/Ambien	

Relazione monitoraggio

Relazione di monitoraggio al 30/04/2017

Alla data del monitoraggio l'obiettivo risulta raggiunto come da previsione in quanto alla data del 28 aprile è stato redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza

Stakeholder

Cittadini - Nuclei famigliari

Cittadini - Turisti

Cittadini - Società civile