

# **COMUNE DI SPOTORNO**

**(Provincia di Savona)**

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI SPIAGGE LIBERE E SPIAGGE LIBERE  
ATTREZZATE PRESSO L'ARENILE IN VIA AURELIA - LOC. MERELLO - EX  
SPIAGGIA "BAHIA BLANCA"

TITOLARE DELLA CONCESSIONE: COMUNE DI SPOTORNO

## **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

| n. | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANNO DI REALIZZAZIONE      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Realizzazione di chioschi bar in struttura di legno, completi di impianti tecnologici (idrici, di scarico, elettrici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |
| 2  | Chiusura frontale e laterale boxes sotto strada, da attuarsi mediante fornitura e posa in opera di pannelli costituiti da listoni in legno dello spessore di 20 mm, adeguatamente fissati mediante idonea ferramenta alle adiacenti strutture murarie, completi di porte di ingresso dello stesso materiale e dotate di pannellatura superiore persianata, compresa la tinteggiatura con vernici protettive trasparenti | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 3  | Realizzazione di locali servizi igienici, docce, ecc., valutati per ogni singolo locale dotato di n. 1 apparecchio igienico sanitario, dato in opera completo di allacci, impianti di adduzione acqua fredda e/o calda, di scarico, rivestimento delle pareti con piastrelle di ceramica smaltate, posate mediante colla a tutta altezza del locale                                                                     | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 4  | Realizzazione di docce scoperte, dotate di paioli in legno, impianto di scarico, impianti di adduzione acqua fredda, soffioni in acciaio inox montati su tubazione centrale, anch'essa in acciaio inox, rubinetteria e quant'altro necessario                                                                                                                                                                           | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 5  | Rifacimento completo di impianti elettrici di luce e forza motrice, da eseguirsi previa idonea progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 6  | Basamenti in piastrelloni mobili da eseguirsi mediante fornitura e posa in opera, su sottofondo di sabbia adeguatamente livellato e compattato, di quadrotti in conglomerato composto da sabbia, ghiaino di fiume e calcestruzzo, vibrocompressi, con la superficie a vista in ghiaino di fiume lavato,                                                                                                                 | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | delle dimensioni di cm 50 x 50 x3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 7  | Realizzazione di tettoie in legno, a protezione delle aree consumazione pasti, composte da montanti in listoni di legno, reggenti travature e listelli ombreggianti, come da disegno fornito dal Comune di Spotorno, completamente smontabili, fissate al suolo mediante semplice interrimento, compresa la pitturazione a finire con smalto protettivo trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |
| 8  | Realizzazione di tettoie in legno completamente smontabili, fissate al suolo mediante semplice interrimento, a protezione delle aree circostanti i chioschi bar, composte da montanti in listoni di legno, reggenti travature e manto di copertura in pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, coibentato in poliuretano, con lamiera esterna profilata a 4 greche per aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici, colore chiaro indicato dal Comune di Spotorno, fissato a vista con appositi cappellotti con guarnizione e chiusura frontale in lamiera. Compresa la pitturazione a finire con smalto protettivo trasparente | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |
| 9  | Realizzazione di verde mediante fornitura e posa in opera di piante in vaso costituite da essenze idonee a costituire pareti mascheranti le isole ecologiche e i divisori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |
| 10 | Realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, completi di collettori solari (almeno n. 4) posati sulla copertura delle tettoie antistanti i chioschi bar, accumulatori, centraline, accessori, rubinetterie, tubazioni ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>ENTRO IL 01.05.2020</i> |
| 11 | Fornitura e posa in opera di montascale elettrico per disabili, da installarsi sulle esistenti scale di accesso agli arenili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 12 | Fornitura di n. 1 piattaforma di osservazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |

|    |                                                                                                                                                                    |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | sopraelevate, per lo stazionamento del personale di assistenza bagnanti, realizzata con struttura in acciaio inox e parti calpestabili in legno, completa di sedie | <i>ENTRO IL 01.06.2019</i> |
| 13 | Fornitura di n. 1 natante di salvataggio completa, conforme alle vigenti disposizioni, completa di salvagente anulare e relativa sagoma regolamentare              | <i>ENTRO IL 01.05.2019</i> |

