

**PROVINCIA DI SAVONA**



**Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente**

**Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio**

Prot. n.

Classifica 8.2.7 – Fascicolo 4/2025

**OGGETTO: SP 490 “Del Colle del Melogno”: Lavori di messa in sicurezza della porzione di versante roccioso in frana al km 32+000 circa**

**VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL Digs 36/2023 -**


Il giorno 13/07/2025, durante l'allerta idrogeologica gialla emanata su tutto il territorio regionale dall'ARPA Liguria, con comunicazione n° 2025\_01 delle ore 11:40 del 12/07/2025, le forti piogge concentrate sul quadrante sud occidentale della Provincia di Savona, in particolare sulle pendici SW del Colle del Melogno, hanno provocato alcuni episodi puntuali di dissesto che hanno interessato la viabilità.

In particolare, lungo la SP 490 “del Colle del Melogno”, alla progressiva chilometrica 32+000 circa, le precipitazioni intense e prolungate hanno determinato un crollo in roccia dal versante a monte del sedime della strada provinciale, di volumetria stimata di circa 100 mc.

Il versante era già attrezzato con reti ad alta resistenza che hanno evitato un crollo improvviso, ma tuttavia non hanno potuto evitare il crollo in sé data la notevole volumetria di materiale roccioso e terroso in gioco, che si è riversato sulla carreggiata ostruendola per metà. Inoltre un blocco roccioso è sfuggito al trattamento delle reti ed è rotolato sulla corsia di valle.

Nell'immediatezza dell'evento sono intervenuti i VVF del distaccamento di Finale Ligure ed il personale tecnico su strada della Provincia che ha provveduto alla chiusura dell'arteria stradale da Loc. Canova (a valle) a Loc. Din (a monte). Benchè nel tratto interessato non siano presenti abitazioni, l'interdizione al traffico causa notevoli disagi alla popolazione, dato che la SP 490 rappresenta una delle principali direttrici di collegamento tra il Piemonte e la Riviera.

Tutto ciò premesso, risulta necessario disporre senza alcun indugio la immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della porzione di versante roccioso al fine



## PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente  
Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

L'intervento di messa in sicurezza del versante e ripristino della possibilità di transito in sicurezza seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- pulizia forestale e disaggio del materiale in frana;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per ristabilire le condizioni di stabilità del versante e conseguentemente ripristinare le condizioni di sicurezza stradale;
- riordino del disciplinamento delle acque

Per quanto premesso, per l'esecuzione dell'intervento è stata individuata, ai sensi dell'art. 140 c. 2 del Digs 36/2023 la ditta ECOGRID s.r.l, Via Carnilio Olivetti n. 39R – Borghetto S.S (SV), che si è dichiarata disponibile ad intervenire nell'immediato, per l'importo stimato dei lavori pari 195.000,00 € di cui 187.500,00 € per lavori soggetti a ribasso e 7.500,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (salvo miglior definizione a seguito di redazione di perizia giustificativa); ai sensi dell'art. 140 c. 3 del Digs 36/2023 all'importo stimato dei lavori viene applicato il ribasso del 20%, e quindi il corrispettivo risulta di 165.000,00 € comprensivo degli oneri della sicurezza.

Per quanto riguarda la parte tecnica, che comprende progettazione, redazione di relazione geologica e geotecnica, DL e contabilità è stato individuato il Geol. Guido Carieri, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n.396, CF CRRGDU68A04D969R/P.IVA 01211680093, con studio professionale in Via dei Gerani 13, Boissano (SV), che si è reso immediatamente disponibile e che assume quindi l'incarico per un corrispettivo di 9.500,00 € oltre oneri e IVA 22%, per un totale di 12.053,60 €.


**Il totale dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione ascende a 250.000,00 €**

Finale Ligure, 15/07/2025

Per ECOGRID srl S.r.l.

Il legale rappresentante

Geom. Davide Oliveri




Per la Provincia di Savona  
Il RUP

Ing. Geol. Gaya Briano

Parte Tecnica: progettazione,  
relazione geologica e  
geotecnica, DL e contabilità

Geol. Guido Carieri



# ECOGRID

EXTREME WORKS

Via Carnilio Olivetti n. 39R  
17052 Borghetto S.S. (SV)  
info@ecogrid.it - P.I. 01301870093