




PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

Classifica 8.2.7 – Fascicolo 4/2026



OGGETTO: S.P. n°35 “Arnasco-Vendone-Onzo”: Lavori di ripristino di messa in sicurezza del versante al km 9+500 circa

VERBALE DI AVVIO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL Dlgs 36/2023 -

Il giorno 18/03/2026, durante un evento meteorologico caratterizzato da intense piogge concentrate, in Comune di Vendone, dal versante a monte della SP 35 “Arnasco-Vendone-Onzo”, in prossimità del km 9+500 circa, le precipitazioni intense e prolungate hanno determinato lo scoscendimento sulla carreggiata stradale di un masso di circa 5 mc e provocato il dissesto del versante, con franamento di materiale lapideo e terroso che ha riempito la zona retrostante il muro di controripa.

Nell'immediatezza dell'evento è stato rimosso il materiale presente sulla carreggiata, e istituito di un senso unico alternato a vista, in modo da monitorare nei giorni successivi l'evoluzione eventuale del movimento franoso.

Nei giorni successivi si è provveduto al monitoraggio a vista del versante da cui si è staccata la frana, individuando sullo stesso una potenziale situazione di instabilità con possibilità di pericolo insorgente per la pubblica incolumità, per cui risulta necessario intervenire in somma urgenza ai sensi del Dlgs 36/2023 e disporre senza alcun indugio la immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della porzione di versante al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

L'intervento di messa in sicurezza del versante, al fine del ripristino del transito in sicurezza, seguirà sommariamente le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere;
- pulizia forestale e disgaggio del materiale in frana;
- trasporto materiale di risulta in discarica;
- riprofilatura del versante a monte del piano viabile;
- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per ristabilire le condizioni di stabilità del versante e conseguentemente ripristinare le condizioni di sicurezza



Settore Gestione Viabilità

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie, Segnaletica e Demanio

stradale;

- riordino del disciplinamento delle acque

Per quanto premesso, per l'esecuzione dell'intervento è stata individuata ai sensi dell'art. 140 c. 2 del Dlgs 36/2023 la ditta ECOGRID Srl con sede in Borghetto S.Spirito (SV) Via Camillo Olivetti n. 39R – C.F./P.IVA 01301870091, che si è dichiarata disponibile ad intervenire nell'immediato.

Per quanto riguarda la parte tecnica di progettazione, DL, contabilità, redazione di relazione geologica e geotecnica, è stata individuata il Geol. Luana Isella, Iscritta all'Ordine dei Geologi della Liguria al n 476 AP, con studio in in Loano (SV), Via Aurelia 432/A, CF SLLLNU76E49E632G che si è dichiarata immediatamente disponibile e assume quindi l'incarico secondo quanto sopra specificato.

Il totale dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione e spese tecniche ascende ad Euro 205.000,00 migliore definizione si avrà con perizia giustificativa e quadro economico che verranno redatti secondo le tempistiche previste dall'art. 140 del Dlgs 36/2023

Vendone 23/03/2026

ECOGRID
Per la ditta ECOGRID Srl
EXTREME WORKS
Via Camillo Olivetti, 39R
17052 Borghetto Santo Spirito (SV)
info@ecogrid.it - P.I. 01301870091

Parte Tecnica:
Geol. Luana Isella

Per la Provincia di Savona
II RUP
Ing. Geol. Gaya Briano