



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 1006 DEL 17/04/2024

SETTORE Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO Nuovi interventi stradali e progettazione

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H19001940005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 244 del 19/12/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2024-2026 assegnando al dirigente del settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente la gestione del capitolo di uscita 66000 "Interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria strada intercomunale

che collega Vado L. al casello autostradale di Savona” nell’ambito della Missione10 - Programma 05;

- il Decreto del Presidente n. 118 del 01/06/2023, con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, nelle more dell’approvazione del PIAO 2024-2026;

RILEVATO CHE:

- con atto dirigenziale n. 1811 del 07.08.2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 11.100.000,00 di cui:
 - € 8.065.539,46 per lavori soggetti a ribasso e € 234.460,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 239.744,30 per spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza (compresi oneri previdenziali);
- con determinazione dirigenziale n. 3287 del 21.12.2020 si affidava l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al raggruppamento di imprese tra G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), per un importo di € 154.450,41 oltre contributo 4% e I.V.A. 22% per complessivi € 195.966,67;
- con determinazione dirigenziale n. 1858 del 13.08.2020 si avviava procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona–Vado Ligure, per un importo a base d’appalto di complessivi € 8.300.000,00 di cui € 8.065.539,46 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 234.460,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 3340 del 29.12.2020 si prendeva atto dell’esito della gara e dell’affidamento dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.RES. Infrastrutture e Restauri S.r.l., così composto: Infrastrutture e Restauri S.r.l. (capogruppo), Italiana Costruzioni S.r.l. (mandante) e Secom Ferrara A.r.l. (mandante), che aveva offerto un ribasso del 41,29% per un importo netto dei lavori di € 4.735.278,22 oltre € 234.460,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 4.969.738,76 oltre I.V.A. 22%;
- a seguito del ritardo nell’esecuzione dell’appalto e che, nonostante le ripetute sollecitazioni alla Ditta, formalizzate dalla D.L., dal RUP, dall’Amministrazione e dall’ente finanziatore dell’intervento onde ottenere una condotta lineare di esecuzione dei lavori, non c’è mai stato un “cambiamento di passo”, per cui si è giunti alla risoluzione del contratto con la I.RES. Infrastrutture e Restauri S.r.l., disposta con atto dirigenziale n. 3273 del 07.12.2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/05/2022 si procedeva a nominare l’Ing. Ir. Luca Gilardoni quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 subentrando all’Ing. Franca Briano;
- con determinazione dirigenziale n. 2556 del 21/09/2022 (parziale rettifica con D.D. n. 1065 del 05/05/2023) si aggiudicava l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta RTI Unimpresa Spa/Chiana S.r.l. per un importo netto dei lavori di € 5.747.733,16 oltre oneri della sicurezza per € 148.441,97 e I.V.A. 22% per complessivi € 7.193.333,66;
- è stato stipulato contratto d’appalto sottoscritto in data 31 gennaio 2023, di cui al Repertorio n. 13728 - prot. n. 5525 registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- in data 23/02/2023 i lavori sono stati consegnati dallo studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante) all’impresa RTI Unimpresa Spa/Chiana S.r.l. come da verbale di consegna trasmesso e assunto ai nostri atti con prot. n. 11409 del 28/02/2023;

- con liquidazione n. 681/2023 del 10.05.2023 si è provveduto al pagamento dell'anticipazione del 20% per un importo pari ad € 1.175.107,94 iva compresa;
- con atto dirigenziale n. 2025 del 31/07/2023 si approvavano i documenti contabili del 1° stato d'avanzamento lavori a tutti il 27/06/2023 per un importo complessivo di € 632.821,76 di cui 518.706,36 di lavori e oneri della sicurezza ed € 114.115,40 di iva al 22%;
- con atto dirigenziale n. 2164 del 16/08/2023 si approvavano i documenti contabili del 2° stato d'avanzamento lavori a tutti il 27/07/2023 per un importo complessivo di € 404.694,41 di cui 331.716,73 di lavori e oneri della sicurezza ed € 72.977,68 di iva al 22%;
- con atto dirigenziale n. 2644 del 02/10/2023 si approvavano i documenti contabili del 3° stato d'avanzamento lavori a tutti il 13/08/2023 per un importo complessivo di € 660.846,57 di cui 541.677,52 di lavori e oneri della sicurezza ed € 119.169,05 di iva al 22%;
- con atto dirigenziale n. 2971 del 09/11/2023 si approvavano i documenti contabili del 4° stato d'avanzamento lavori a tutti il 13/09/2023 per un importo complessivo di € 646.900,13 di cui 530.246,01 di lavori e oneri della sicurezza ed € 116.654,12 di iva al 22%;
- con atto dirigenziale n. 237 del 05/02/2024 si approvavano i documenti contabili del 5° stato d'avanzamento lavori a tutti il 24/01/2024 per un importo complessivo di € 305.542,41 di cui 250.444,60 di lavori e oneri della sicurezza ed € 55.097,81 di iva al 22%;

ATTESO CHE:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di svolgere alcuni lavori in variante dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili non individuabili nella fase di redazione del progetto esecutivo del 2019, e che possono essere così riassunte:
 - Pali di medio e grande diametro 600 mm e lunghezza 20 m, che costituiscono la palificata provvisoria relativa all'intervento di realizzazione della rampa di uscita su via Ferraris – direzione Vado Ligure, pali di diametro 1000 mm e lunghezza 10 m, per la realizzazione della rampa di uscita su via Ferraris – direzione Vado Ligure si è reso conveniente scegliere una modalità di esecuzione differente rispetto a quella prevista in progetto. Infatti l'esecuzione col sistema ad elica continua, in sostituzione della perforazione a percussione con l'utilizzo di fanghi bentonitici, permette un risparmio, sia per la riduzione dei tempi di realizzazione, sia economico, nonché migliori performance del manufatto, il tutto a vantaggio del Committente e dei futuri utenti della SSV;
 - Rampa di accesso da via Ferraris - direzione Savona l'opera di sostegno, in progetto di variante, consiste nella realizzazione di un muro di sottoscarpa in c.a. gettato in opera, su palificata, avente uno sviluppo longitudinale complessivo pari a 142,9 m, larghezza della fondazione pari a 2,8 m ed altezza massima e spessore del fusto rispettivamente pari a 1,5 m e 30 cm. La fondazione del muro, di spessore 50 cm, è su pali di diametro 600 mm e lunghezza 10 m, da realizzarsi a quinconce su due file, con interasse tra le file pari ad 1,6 m ed interasse tra i pali della medesima fila pari a 2 m, per un numero totale di 141 pali, da eseguirsi col sistema ad elica continua. Tenuto conto della lunghezza complessiva dell'opera e della sua configurazione geometrica, si prevede l'inserimento di 5 giunti impermeabili;
 - Svincolo "Vernazza" è necessario ridefinire la configurazione planimetrica dello svincolo, al fine di consentire le manovre necessarie, ai mezzi di trasporto dei carichi eccezionali, per l'uscita dallo stabilimento Vernazza e l'immissione sulla SSV in direzione Savona, pertanto l'installazione di una barriera mobile per varchi nello spartitraffico in corrispondenza di detto svincolo, al fine di consentirne l'apertura in caso di trasporti eccezionali in uscita dallo stabilimento. Inoltre, le due aree spartitraffico in corrispondenza dell'ingresso / uscita allo

stabilimento, nonché la porzione di area spartitraffico della SSV in corrispondenza della barriera amovibile e quella adiacente alla zona di arresto in direzione dell'ingresso allo stabilimento, saranno costituite da aree spartitraffico sormontabili, al fine di consentirne l'attraversamento da parte degli eventuali mezzi di trasporto di carichi eccezionali in uscita dallo stabilimento;

- Impianto elettrico l'impianto elettrico è stato sviluppato, così come previsto in Capitolato, nella fase esecutiva, adeguandone anche l'intero sistema dei circuiti e dei corpi illuminanti ed implementando questa parte impiantistica con la predisposizione di un futuro impianto di videosorveglianza;
- Palificata provvisoria per la realizzazione della rampa di uscita su via Ferraris – direzione Vado Ligure;
- Alstom gli interventi consistono nell'allargamento della rampa di decelerazione in direzione dello stabilimento Alstom (ex Bombardier);
- contestualmente si è provveduto all'inserimento anche di opere migliorative, non prevedibili al momento della progettazione e che pertanto possono rientrare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), in quanto nella fase di esecuzione dell'opera sono intervenute nuove tipologie di realizzazione che possono apportare benefici di carattere ambientale, comportando altresì un minor apporto di materiale in discarica e che possono essere così riassunte:
 - Pavimentazioni la pavimentazione verrà totalmente ripristinata nelle sue varie componenti (tappeto di usura – binder – fondazione) secondo la lavorazione della fresatura a freddo totale per la fondazione e con recupero completo del materiale (100%), mentre per gli strati superiori (binder e tappeto) saranno realizzati a caldo con recupero del materiale per una percentuale che non dovrà essere inferiore al 30%;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Menardi, dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), per quanto sopra, ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante;
- il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Luca Gilardoni, ha condiviso le motivazioni indicate dal Direttore dei Lavori sulla necessità di redazione di una perizia di variante per lavori suppletivi;
- si dovrà pertanto procedere all'integrazione:
 - dell'incarico professionale per “Redazione perizia di variante in corso d'opera - ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 – direzione lavori, assistenza, contabilità lavori e Coordinamento per la sicurezza in esecuzione” per l'intervento in oggetto allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio dell'Ing. Giuseppe Menardi in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dello Studio medesimo per un compenso complessivo di Euro 91.191,96, di cui Euro 72.331,67 per servizi, oneri previdenziali del 4% compresi e IVA 22%, pari a Euro 18.860,29 e suddivisi precisamente:
 - € 72.953,57 allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria);
 - € 18.238,39 alla Novicon S.r.l. (mandante);
 - dell'incarico professionale, per lo svolgimento della direzione lavori durante la fase di realizzazione dei lavori da parte della prima impresa esecutrice IRES, allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio dell'Ing. Giuseppe Menardi in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dello Studio medesimo per un compenso complessivo di Euro 59.297,55, di cui Euro 48.604,55 per servizi, oneri previdenziali del 4% compresi e IVA 22%, pari a Euro 10.693,00 e suddivisi precisamente:

- € 47.438,04 allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria);
- € 11.859,51 alla Novicon S.r.l. (mandante);
- l'incarico professionale, per il riconoscimento degli oneri covid sostenuti durante il periodo della pandemia durante la fase di realizzazione dei lavori da parte della prima impresa esecutrice IRES, allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio dell'Ing. Giuseppe Menardi in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dello Studio medesimo per un compenso complessivo di Euro 31.963,61, di cui Euro 26.199,68 per servizi oneri previdenziali del 4% compresi e IVA 22%, pari a Euro 5.763,93 e suddivisi precisamente:
 - € 25.570,89 allo Studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria);
 - € 6.392,72 alla Novicon S.r.l. (mandante);
- dell'incarico professionale per “il collaudo tecnico-amministrativo funzionale in corso d’opera, statico e di revisione contabile dei lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce di Savona” delle opere aggiuntive previste in perizia di variante, all’Ing. Elisabetta Berruti con studio in Albenga – Piazza Matteotti 9/6 – P.IVA 01114420092 per un compenso complessivo di Euro 19.261,03, di cui Euro 15.787,73 per servizi oneri previdenziali del 4% compresi e IVA 22%, pari a Euro 3.473,30;
- all’integrazione dell’incarico professionale, per lo svolgimento del proprio incarico durante la fase di realizzazione dei lavori da parte della prima impresa esecutrice IRES, per “il collaudo tecnico-amministrativo funzionale in corso d’opera, statico e di revisione contabile dei lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce di Savona” all’Ing. Elisabetta Berruti con studio in Albenga – Piazza Matteotti 9/6 – P.IVA 01114420092 per un compenso complessivo di Euro 5.582,72, di cui Euro 4.576,00 per servizi oneri previdenziali del 4% compresi e IVA 22%, pari a Euro 1.006,72;
- che, nel mentre si redigeva la perizia di variante e come previsto nel capitolato speciale d’appalto, con determinazione n. 3496 del 13/12/2023 si è provveduto ad affidare l’incarico per la redazione del progetto della pubblica illuminazione allo studio G.E. Granda Engineering S.r.l. con sede legale a Cuneo in via Emanuele Filiberto n. 12, P.IVA 02856420043, che ha offerto un ribasso del 12,00 % (dodici/00 percento) sull'importo a base d'appalto e, quindi, per un importo di Euro 58.676,79, oltre a oneri previdenziali del 4,00% pari a Euro 2.347,07 e oltre a IVA 22 %, pari a Euro 13.425,25 per complessivi Euro 74.449,11 e che tutta la documentazione progettuale è parte integrante della presente perizia di variante;
- che contestualmente si rende necessario anche procedere all’integrazione dell’impegno assunto nei confronti di AZ Arreda Srl con sede in Sale delle Langhe – C.F. 02315020046, in quanto durante l’esecuzione dei lavori di rinforzo della rampa esistente in zona “Ferraris” sono state occupate delle ulteriori aree, non precedentemente previste, per un importo complessivo di € 15.369,89;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che ai sensi dell’articolo 229, comma 2, ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 226, comma 2, lett. a) del sopra richiamato D. Lgs. 36/2023, *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono a) le*

procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia Omissis” ;

RICHIAMATO l'articolo 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016, relativa a *“Lavori di riqualificazione della strada di scorrimento veloce Savona-Vado Ligure”*, a firma dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nella persona dell'Ing. Giuseppe Menardi, acquisita agli atti al prot. n. 65403 del 07/12/2023, costituita dai seguenti elaborati:

• **Elaborati Generali:**

1. Elenco elaborati Perizia;
2. Relazione tecnica generale Perizia;
3. Elenco prezzi ed analisi prezzi Perizia;
4. Computo metrico estimativo dei lavori Perizia;
5. Quadro di incidenza della manodopera Perizia;
6. Quadro comparativo computo metrico estimativo lavori;
7. Stima dei costi della sicurezza Perizia;
8. Quadro economico Perizia;
9. Quadro economico comparativo;
10. Cronoprogramma Perizia;
11. Schema atto di sottomissione;

Configurazione infrastruttura:

12. Planimetria generale Perizia;
13. Planimetria generale inquadramento interventi (1 di 3);
14. Planimetria generale inquadramento interventi (2 di 3);
15. Planimetria generale inquadramento interventi (3 di 3);
16. Planimetria catastale;
17. Planimetria sottoservizi;

Adeguamento barriere stradali:

18. Planimetria generale Perizia;
19. Planimetria generale stato di fatto e Perizia;

Cordoli:

20. Planimetria generale stato di fatto e Perizia;

• **Interventi di modifica dell'infrastruttura:**

Realizzazione corsia di decelerazione svincolo Docks – Direzione Savona:

21. Planimetria di Perizia e sezione tipologica;
22. Regimazione idraulica Perizia;
23. Illuminazione pubblica Perizia;

Completamento rampa di accesso da Via Ferraris – Direzione Savona:

24. Planimetria di progetto, di Perizia e sezione tipologica;
25. Regimazione idraulica Perizia;
26. Illuminazione pubblica Perizia;
27. Particolari giunti e pavimentazione Perizia;
28. Muro di sottoscarpa su pali: planimetria di Perizia;
29. Muro di sottoscarpa su pali: sezioni di Perizia;
30. Muro di sottoscarpa su pali: carpenteria;
31. Relazione di calcolo strutturale muro di sottoscarpa su pali;

Realizzazione rampa di uscita su via Ferraris – Direzione Vado Ligure:

- 32. Regimazione idraulica Perizia;
- 33. Illuminazione pubblica Perizia;
- 34. Palificata provvisoria Perizia;

- **Interventi di modifica della viabilità:**

- Svincolo Vernazza:**

- 35. Planimetria stato attuale, di progetto e di Perizia;

- **Interventi di riqualificazione del piano viabile:**

- Adeguamento illuminazione pubblica:**

- 36. Planimetria intervento Perizia;
 - 37. Particolari costruttivi;

- Realizzazione nuova pavimentazione:**

- 38. Planimetria intervento e particolari costruttivi Perizia;

- Segnaletica:**

- 39. Planimetria intervento (1 di 2) Perizia;
 - 40. Planimetria intervento (2 di 2) Perizia

- **Progetto Esecutivo Impianto Elettrico:**

- 1. Elenco documenti;
 - 2. Relazione tecnica generale;
 - 3. Progetto illuminotecnico;
 - 4. Schemi elettrici;
 - 5. Elenco prezzi;
 - 6. Computo metrico estimativo dei lavori;
 - 7. Quadro di incidenza della manodopera;
 - 8. Prescrizioni tecniche per la realizzazione degli impianti;
 - 9. Piano di manutenzione impianto elettrico;
 - 10. Planimetria generale e disposizioni lampade;
 - 11. Planimetria generale inquadramento tratta 1 (da km 0+300 a km 1+000);
 - 12. Planimetria generale inquadramento tratta 2 (da km 1+100 a km 1+900);
 - 13. Planimetria generale inquadramento tratta 3 (da km 2+150 a km 2+550);
 - 14. Particolari costruttivi;

ATTESO CHE:

- la perizia di variante, rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 50/2016, comporta:
 - maggiori lavori per Euro 1.502.577,08 oltre I.V.A. 22%;
 - la redazione dell'atto di sottomissione e la determinazione di n. 28 nuovi prezzi;
- l'adeguamento contrattuale come previsto all'art. 106 comma 1 non supera il 50% del valore del contratto iniziale
- i maggiori lavori di Euro 1.833.144,04 (IVA 22% compresa) trovano copertura nel quadro economico dell'intervento senza aumenti di spesa attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta ed una rimodulazione del quadro economico;
- il soggetto esecutore, ditta RTI Unimpresa Spa/Chiana S.r.l., ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione dichiarandosi disposto ad eseguire i lavori previsti in perizia alle medesime condizioni di esecuzione del contratto principale;
- è stata verificata la regolarità contributiva ai sensi della legge n. 266/2002 e del decreto legislativo n. 276/2003 nei confronti della ditta RTI Unimpresa Spa (prot. INPS_39789650 scadenza validità 19/06/2024 assunto agli atti con nostro prot. n. 11711 del 07/03/2024) e Chiana S.r.l. (prot.

INPS_39184417 scadenza validità 09/05/2024 assunto agli atti con nostro prot. n. 1716 del 07/03/2024);

- il Responsabile del Procedimento ha reso attestazione in merito alla variante in corso d'opera di che trattasi redatta ai sensi dell'articolo 60 e 120, comma, 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, acquisita agli atti al prot. n. 11861 del 08/03/2024;

RITENUTO pertanto necessario provvedere:

- all'approvazione della perizia di variante, redatta, per quanto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, relativa a “ *Lavori di riqualificazione della strada di scorrimento veloce Savona-Vado Ligure*”, a firma dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Menardi, acquisita agli atti al prot. n. 65403 del 07/12/2023;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 1.497.312,04 (IVA compresa) a favore della ditta Unimpresa Spa con sede in Napoli – Via Vincenzo Arangio Ruiz 83 – P.IVA 05908770489, in R.T.I. con Chiaia Srl Appalti e Servizi, per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 335.831,99 (IVA compresa) a favore della ditta Chiaia S.r.l. Appalti e Servizi – con sede in Napoli – Via Benedetto Brin 63 – P.IVA 09370741218, in RTI con Unimpresa Spa per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 145.962,50 (IVA compresa) a favore dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. con sede legale in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 12, P.IVA 02856420043 (mandataria) per “redazione perizia di variante e spese riconoscimento oneri covid e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 36.490,62 (IVA compresa) a favore dello studio Novicon S.r.l. con sede in Viale Valsugana 7 – Lecco – P.IVA 01816500134 (mandante), per “redazione perizia di variante e spese riconoscimento oneri covid e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;
- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 24.798,75 (IVA compresa) a favore dello studio Ing. Elisabetta Berruti con studio in Albenga – Piazza Matteotti 9/6 – P.IVA 01114420092, per “redazione perizia di variante e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;

- ad assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 15.369,89 (IVA compresa) a favore di AZ Arreda S.r.l. con sede in Sale delle Langhe – C.F. 02315020046, per “l’occupazione temporanea delle aree di propria proprietà” mediante frazionamento dell’impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull’impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto;

DATO ATTO CHE in ragione della maggiorazione contrattuale dei lavori, i tempi esecutivi vengono aumentati di ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l’articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
- l’articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
- l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- la Linea guida n. 3, di attuazione del D.L. n. 50/2016, come aggiornata al D.Lgs n. 56/2017;
- il D. Lgs. 81/2008;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge 23/12/2021, n. 238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)”;
- il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) D. Lgs n. 50/2016 a firma dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. (mandataria), Novicon S.r.l. (mandante), Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio del Progettista e Direttore dei

Lavori Ing. Giuseppe Menardi, acquisita agli atti al prot. n. 65403 del 07/12/2023, con il seguente quadro economico:

	<i>Progetto</i>	<i>Aggiudicazione</i>	<i>Progetto variante</i>	<i>Perizia di Variante</i>
LAVORI				
Lavori a misura	€ 8.065.539,46	€ 5.747.733,16	€ 9.885.980,41	€ 7.165.026,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 234.460,54	€ 148.441,97	€ 233.725,77	€ 233.725,77
TOTALE LAVORI	€ 8.300.000,00	€ 5.896.175,13	€ 10.119.706,18	€ 7.398.752,20
SOMME A DISPOSIZIONE				
a I.V.A. 22% su lavori	€ 1.834.511,60	€ 1.297.158,53	€ 2.226.335,36	€ 1.627.725,48
b Spese tecniche per validazione del progetto esecutivo	€ 38.687,17	€ 12.085,50	€ 12.085,50	€ 12.085,50
c.1 Spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza (compreso oneri previdenziali)	€ 239.743,92	€ 163.044,26	€ 351.307,35	€ 235.375,93
c.2 iva spese tecniche DL e coordinamento della sicurezza	€ 52.743,66	€ 32.922,41	€ 77.287,62	€ 51.782,70
d.1 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico in corso d'opera e finale (compreso oneri previdenziali)	€ 47.120,32	€ 23.079,53	€ 79.353,32	€ 38.867,23
d.2 iva Spese tecniche Collaudo	€ 10.366,47	€ 5.077,50	€ 17.457,73	€ 8.550,80
e Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 83.980,00	€ 83.980,00	€ 83.980,00	€ 83.980,00
f.1 Progettazione e collaudo Pubblica Illuminazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.676,79	€ 58.676,79
f.2 iva e oneri Progettazione e collaudo P.I.	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.772,32	€ 15.772,32
g Studio Archeologico – Regio IX Liguria Archeologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.462,69	€ 9.462,69
h Riconoscimento oneri Covid Progettista	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.963,61	€ 31.963,61
i Riconoscimento oneri per lavorazione Prog. DL periodo IRES	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.297,55	€ 59.297,55
l Riconoscimento adeguamento tariffa Collaudatrice	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.582,72	€ 5.582,72
m Spese per gare	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
n Opere adeguamento via Bricchetti	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
o Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee ecc	€ 194.139,69	€ 204.590,87	€ 219.960,76	€ 219.960,76
p Imprevisti, oneri per spostamento sottoservizi e altro	€ 227.707,17	€ 227.707,17	€ 0,00	€ 0,00
q Enel – intervento rottura cavo	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00	€ 122,00
r Somme impegnate e bloccate causa IRES	€ 0,00	€ 217.947,15	€ 217.947,15	€ 217.947,15
s Somme impegnate per IRES – liquidate antic. 20%	€ 0,00	€ 901.943,98	€ 901.943,98	€ 901.943,98
t Ribasso d'asta ed Economie	€ 0,00	€ 1.976.287,98	€ 0,00	€ 64.150,56
<i>Somme impegnate per IRES – liquidate antic. 20%</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 901.943,98</i>
<i>Recupero escussione polizza causa</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 196.339,96</i>
<i>Valutazione consulente CTU causa IRES</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 302.883,02</i>
Importo da recuperare ad Ires per mancati lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 402.721,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERA € 11.100.000,00 € 11.100.000,00 € 14.043.133,62 € 11.100.000,00

costituita dai seguenti elaborati:

• **Elaborati Generali:**

1. Elenco elaborati Perizia;
2. Relazione tecnica generale Perizia;
3. Elenco prezzi ed analisi prezzi Perizia;
4. Computo metrico estimativo dei lavori Perizia;
5. Quadro di incidenza della manodopera Perizia;
6. Quadro comparativo computo metrico estimativo lavori;
7. Stima dei costi della sicurezza Perizia;
8. Quadro economico Perizia;
9. Quadro economico comparativo;
10. Cronoprogramma Perizia;
11. Schema atto di sottomissione;

Configurazione infrastruttura:

12. Planimetria generale Perizia;
13. Planimetria generale inquadramento interventi (1 di 3);
14. Planimetria generale inquadramento interventi (2 di 3);
15. Planimetria generale inquadramento interventi (3 di 3);
16. Planimetria catastale;
17. Planimetria sottoservizi;

Adeguamento barriere stradali:

18. Planimetria generale Perizia;
19. Planimetria generale stato di fatto e Perizia;

Cordoli:

20. Planimetria generale stato di fatto e Perizia;

• **Interventi di modifica dell'infrastruttura:**

Realizzazione corsia di decelerazione svincolo Docks – Direzione Savona:

21. Planimetria di Perizia e sezione tipologica;
22. Regimazione idraulica Perizia;
23. Illuminazione pubblica Perizia;

Completamento rampa di accesso da Via Ferraris – Direzione Savona:

24. Planimetria di progetto, di Perizia e sezione tipologica;
25. Regimazione idraulica Perizia;
26. Illuminazione pubblica Perizia;
27. Particolari giunti e pavimentazione Perizia;
28. Muro di sottoscarpa su pali: planimetria di Perizia;
29. Muro di sottoscarpa su pali: sezioni di Perizia;
30. Muro di sottoscarpa su pali: carpenteria;
31. Relazione di calcolo strutturale muro di sottoscarpa su pali;

Realizzazione rampa di uscita su via Ferraris – Direzione Vado Ligure:

32. Regimazione idraulica Perizia;
33. Illuminazione pubblica Perizia;
34. Palificata provvisoria Perizia;

• **Interventi di modifica della viabilità:**

Svincolo Vernazza:

35. Planimetria stato attuale, di progetto e di Perizia;

• **Interventi di riqualificazione del piano viabile:**

Adeguamento illuminazione pubblica:

36. Planimetria intervento Perizia;

37. Particolari costruttivi;

Realizzazione nuova pavimentazione:

38. Planimetria intervento e particolari costruttivi Perizia;

Segnaletica:

39. Planimetria intervento (1 di 2) Perizia;

40. Planimetria intervento (2 di 2) Perizia

• **Progetto Esecutivo Impianto Elettrico:**

1. Elenco documenti;
2. Relazione tecnica generale;
3. Progetto illumino-tecnico;
4. Schemi elettrici;
5. Elenco prezzi;
6. Computo metrico estimativo dei lavori;
7. Quadro di incidenza della manodopera;
8. Prescrizioni tecniche per la realizzazione degli impianti;
9. Piano di manutenzione impianto elettrico;
10. Planimetria generale e disposizioni lampade;
11. Planimetria generale inquadramento tratta 1 (da km 0+300 a km 1+000);
12. Planimetria generale inquadramento tratta 2 (da km 1+100 a km 1+900);
13. Planimetria generale inquadramento tratta 3 (da km 2+150 a km 2+550);
14. Particolari costruttivi;

2. di approvare il progetto della pubblica illuminazione, a firma dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. Corso Italia 22/6, C.F./P.I. 01582920094, nello studio del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Menardi, acquisita agli atti al prot. n. 65403 del 07/12/2023 quale parte integrante della perizia di variante;
3. di dare atto che la perizia di variante, senza aumenti di spesa ma attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta ed una rimodulazione del quadro economico, comporta:
 1. un ammontare suppletivo netto dei lavori di Euro 1.502.577,08, oltre I.V.A. 22% comportante una variazione dell'importo contrattuale del 25%;
 2. l'approvazione dell'atto di sottomissione e il concordamento di n. 28 nuovi prezzi;
4. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 1.497.312,04 (IVA compresa) a favore della ditta Unimpresa Spa con sede in Napoli – Via Vincenzo Arangio Ruiz 83 – P.IVA 05908770489, in R.T.I. con Chiaia Srl Appalti e Servizi, per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto p del quadro economico per un importo di € 227.707,17 e per € 1.269.604,87 al punto t del quadro;

5. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 335.831,99 (IVA compresa) a favore della ditta Chiaia S.r.l. – con sede in Napoli – Via Benedetto Brin 63 – P.IVA 09370741218, in RTI con Unimpresa Spa, per “Lavori suppletivi” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto r del quadro economico e che trovano copertura al punto p del quadro economico;
6. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 145.692,50 (IVA compresa) a favore dello studio G.E. Granda Engineering S.r.l. con sede legale in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 12, P.IVA 02856420043 (mandataria) per “redazione perizia di variante e spese riconoscimento oneri covid e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto p del quadro economico;
7. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 36.490,62 (IVA compresa) a favore dello studio Novicon S.r.l. con sede in Viale Valsugana 7 – Lecco – P.IVA 01816500134 (mandante), per “redazione perizia di variante e spese riconoscimento oneri covid e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto p del quadro economico;
8. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 24.798,75 (IVA compresa) a favore dello studio Ing. Elisabetta Berruti con studio in Albenga – Piazza Matteotti 9/6 – P.IVA 01114420092, per “redazione perizia di variante e spese riconoscimento oneri covid e lavorazioni nel periodo dell'impresa Ires” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto p del quadro economico;
9. di assumere nuovo sotto impegno di spesa dell'importo di Euro 15.369,89 (IVA compresa) a favore di AZ Arreda S.r.l. con sede in Sale delle Langhe – C.F. 02315020046, per “l'occupazione temporanea delle aree di propria proprietà” mediante frazionamento dell'impegno padre n. 31200/2020 sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 e, contestualmente, mantenere la restante somma sull'impegno padre, i cui riferimenti sono riportati nella tabella in calce al presente atto e che trovano copertura al punto p del quadro economico;;
10. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;

11. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che in ragione della maggiorazione contrattuale dei lavori, i tempi esecutivi vengono aumentati di ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi;
7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
8. di comunicare gli estremi dell'impegno di spesa agli interessati, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Ing. Luca Gilardoni (A.D. n. 1175 del 04/05/2022);
10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	UNIMPRESA SPA	1.497.312,04	U.2.02.01.09.012
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	CHIAIA SRL	335.831,99	U.2.02.01.09.012
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO	G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L.	145.962,50	U.2.02.01.09.012

			AUTOSTRADALE DI SAVONA			
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	NOVICON S.R.L.	36.490,62	U.2.02.01.09.012
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	BERRUTI ELISABETTA	24.843,72	U.2.02.01.09.012
S	2024	10052.02.066000 00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA	CREDITORE DA DETERMINARE	15.369,89	U.2.02.01.09.012

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	8405350A3D
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	8405350A3D
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	8405376FB0
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	8405376FB0
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	8558771941
31 ADSP - Convenzione con Autorità Portuale per strada intercomunale		DA DEFINIRE	P8 - Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente	J47H19001940005	

Il Dirigente
Vacca Chiara

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 745

Data di registrazione

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H19001940005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l'articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la completezza dell'istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H19001940005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile
Luca Gilardoni
(atto sottoscritto digitalmente)

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 1006

Data di registrazione 17/04/2024

Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H19001940005 CIG: 8405350A3D. IMPORTO EURO 11.100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, PROGETTO ESECUTIVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE SEGUENTI REGISTRAZIONI :

Dati Contabili

Tipo Movimento	Numero	Importo
S	1182 / 2024	1.497.312,04
S	1183 / 2024	335.831,99
S	1184 / 2024	145.962,50
S	1185 / 2024	36.490,62
S	1186 / 2024	24.843,72
S	1187 / 2024	15.369,89

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli 147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente visto di regolarità contabile.

Li, 18/04/2024

Il Dirigente
Vacca Chiara
(atto sottoscritto digitalmente)

